



Besvarelse vedrørende status på anlægsprojekt ved Krogebjerg

Medlem af Borgerrepræsentationen Niels Efterstigaard Bjerrum (A) har den 6. maj 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

I vedhæftet fra lokaludvalget fremgår følgende:

"Temagruppen får herunder status på Krogebjerg-projektet og skal beslutte, om der skal laves en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget eller udvalgte politikere.

Krogebjergprojektet, der skulle være påbegyndt i sommeren 2023, blev i efteråret 2024 slået sammen med begrønningsprojektet. I et svar på et politikerspørgsmål til Niels E. Bjerrum blev lokaludvalget i oktober oplyst om, at ibrugtagning af Krogebjerg var forventet til efteråret 2025:

"Anlægsfasen for alle signalprojekterne på Jyllingevej er så tæt på hinanden, at det vil give det bedste resultat både ift. økonomi og anlæg at koordinere og udføre dem samlet til gavn for naboer og lokale aktører. Den forventede ibrugtagning for etableringen af signalregulering i krydset Krogebjergvej/Jyllingevej rykkes til efteråret 2025 for at synergieffekterne fra en samlet udførsel kan indfries."

Sekretariatet har efterspurgt en status på projektet, og den nye projektleder for Jyllingevej/begrønningsprojektet og Krogebjerg, der svarer (i to mails):

1. *"De igangsatte anlægsprojekter i 2025, lider lige i øjeblikket under, at de seneste budgetindmeldinger gør at ikke alle anlægsprojekter kan gennemføres i år, og at nogle derfor enten rykkes i opstart i indeværende år, eller udskydes til næste år. Jeg er informeret om at orienteringsnotatet herom skulle på TMU i dag, men kan endnu ikke se punktet på dagsordenen. I denne står projekterne til stadig at skulle gennemføres i år, og jeg håber derfor i morgen til at få grønt lys til at igangsætte udbuddet til entreprenørerne.*

2. *Desværre blev orienteringsnotatet vedr. måltal ikke forelagt TMU i går, hvilket skyldes at den skal på som A-sag på TMU-*

06-05-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 10091

Dokumentnummer i F2
197757

Sagsnummer i eDoc
2025-0143906

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

mødet den 19/5. Jeg kan derfor ikke komme en opstartsdato yderligere førend efter den 19/5. Mit håb er at vi får go på TMU den 19/5, og derved kan gå i jorden fra august i år."

Vil i give en status på projektet og processen - hvad kan vi gøre for at få det helt i mål?

Svar

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller den 19. maj 2025 til Teknik- og Miljøudvalget, hvilke projekter der udskydes til opstart i 2026 for at reducere risikoen for overskridelse af anlægsmåltallet i 2025. Listen fremgår af dagsorden. Det er endnu uklart, hvilke projekter der får rykket deres anlægsperioder, da det beror på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning på mødet.

Det samlede projekt på Jyllingevej inkl. Jyllingevej/Krogebjerg indgår ikke på den liste over projekter, som forvaltningen indstiller til at blive udskudt. Projektet indgår imidlertid på en bruttoliste over øvrige projekter, der kan udskydes, hvis udvalget ønsker at prioritere anderledes. Når afgørelsen er truffet, vil der blive igangsat et udbud til entreprenører med henblik på at få projektet udført enten med opstart i 2025 eller 2026 afhængig af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/politikerspoergsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Peter Højer
Vicedirektør