



Bilag 3 Udmøntede vejgenopretningsprojekter med anlæg i 2023 eller senere

10-10-2023

Sagsnummer
2023 - 17547

Dokumentnummer
0410444-7

Vejnavn	Politisk aftale	Bevilling inkl. risikotillæg (mio. kr.)	Forventet anlægsperiode	Bemærkning
Hovmestervej (hele strækningen)	GR2019	9,0	Marts - oktober 2023	Oprindeligt skulle genopretningen være gennemført som en del af et grønt klimaprojekt for Hovmestervej. Projektet er imidlertid ændret til en underjordisk løsning, og igangsætning af genopretningsprojektet afventer derfor afslutning af HOFOR's etablering af skybrudsledning.
Genopretning af 17 strækninger i gul-zone	GR2020	14,3	2018-2027	Helhedsgenopretning af 17 strækninger i gul zone indeholder genopretning af Blankavej, Borgervænget, Christiansmindevej, Engelstedsgade, Gåsebæksvej, Helsingborggade, Kuhlausgade, Lange-Müllers gade, Marthagade, Mosedalvej, Mosestykket, Nørretofte Allé, Rønnegade, Skolegade, Skovbogårds Allé, Søndermarksvej og Titangade. Alle strækninger er afsluttede med undtagelse af Helsingborggade hvor der afventes færdiggørelsen af et gårdhaveprojekt.
Lundtoftegade (hele strækningen)	Budget 2019	32,0	-	Afsluttet i januar 2023.
Absalonsgade (Halmtorvet-Svendsgade)	Budget 2019	7,5	2025	Igangsætning afventer afslutning af HOFOR's arbejder med etablering af skybrudstunnel på Vesterbro.

Bispebjerg Bakke (Ebba Lands Vej-Bispebjerg Bakke nr. 30 inkl. sti mellem Bispebjerg Bakke og klædemålet)	Budget 2020	8,5	2025 - 2026	Projektet skulle have været gennemført sammen med skybrudsprojektet for Bispebjergbakke, men på grund af ændring af skybrudsprojektets karakter, udføres genopretningsprojektet først efter afslutningen i 2025.
Tagensvej (Nørre Allé-Frederiksborgvej)	GR2021	53,0	Juni 2022 til maj 2024	
Carl Jacobsens Vej (hele strækningen)	GR2021	14,0	Februar til december 2024	Igangsætning afventer afslutning HOFOR arbejder med etablering af skybrudsledning og fjernvarme.
Hjertensfrydsgade (hele strækningen) Elsdrygade (hele strækningen) og Haregade (hele strækningen)	GR2022	14,5	2024 - 2026	Igangsætning afventer afslutning af restaureringen og modernisering af "De gule stokke" i Nyboder.
Burmeistersgade (Brobergsgade-Bodenhoffs Plads)	Budget 2021	3,9	Oktober 2023 til april 2024	Projektet har afventet afslutning af HOFORs fjernvarmearbejder i Andreas Bjørns Gade og Brobergsgade.
Tomsgårdsvej (hele strækningen)	Budget 2021	28,9	Februar 2023 til november 2023	
Stevnsgade (hele strækningen)	Budget 2021	6,3	-	En delstrækning vil ikke kunne genoprettes inden for eksisterende mandat om genopretning 1:1. Teknik- og Miljøudvalget forelægges på et kommende udvalgsmøde særskilt indstilling om genopretningen af Stevnsgade.
Brobergsgade (hele strækningen)	Budget 2021	5,1	2024	Projektet har afventet afslutning af HOFORs fjernvarmearbejder.

Brydes Allé (hele strækningen)	Budget 2021	12,0	Marts til oktober 2023	Projektet skulle være afsluttet i december 2022, men udføres sammen med cykelprojektet på Brydes Allé i 2022 og 2023.
Vesterled (Svanevænget-Strandøre)	Budget 2021	5,0	-	Afsluttet i juli 2023
Middelfartgade (hele strækningen)	Budget 2021	5,5	August 2022 til oktober 2023	
Holsteinsgade (Sorøgade-Saabyesvej)	Budget 2021	4,2	-	Afsluttet i marts 2023
Birkegade (hele strækningen)	Budget 2021	4,0	-	Afsluttet i maj 2023
Egegade (hele strækningen)	Budget 2021	2,1	-	Afsluttet i maj 2023
Andreas Bjørns Gade (hele strækningen)	Budget 2021	5,5	2024	Projektet afventer afslutning af HOFOR's fjernvarmearbejder.
Bavnehøj Allé (hele strækningen)	Budget 2021	8,7	2024-2025	Udskudt til 2024-2025, så genopretningen kan gennemføres sammen med Områdefornyelse Bavnehøj og et cykelprojekt/sikker skolevejsprojekt.
Hallandsgade (hele strækningen)	Budget 2021	2,9	2025	Udskudt til 2025, da HOFOR har planlagte arbejder på strækningen i 2023-2024.
Store Mølle Vej (hele strækningen)	Budget 2021	6,8	September 2023 til maj 2024	Udskudt til 2023 pga. institutionsbyggeri.
Stockholmsgade (hele strækningen)	GR2023	29,5	Juli 2023 til juli 2024	
Gothersgade (hele strækningen)	GR2023	23,0	September 2022 til	Projektet gennemføres sammen med cykelstipprojektet i Gothersgade.

			december 2023	
Østrigsgade (hele strækningen)	GR2023	17,5	Januar 2023 til maj 2024	
Grøndals Parkvej (Rebildvej-Ålekistevej)	GR2023	38,8	Marts til december 2023	
Strandboulevarden (Ndr. Frihavsgade-Løgstørgade)	Budget 2022	17,5	-	Udskudt til 2023-2025, så genopretningen kan gennemføres sammen med skybrudsprojektet for Strandboulevarden.
Trekronergade (hele strækningen)	Budget 2022	20,15	-	Trekronergade (Vigerslev Allé til Carl Jacobsens Vej) udskudt, så genopretningen kan gennemføres sammen med skybrudsprojekt i samme område i 2024-2025. Den resterende del af Trekronergade fra Carl Jacobsens Vej til Strømmen udføres som genopretningsprojekt.
Vibevej (hele strækningen)	Budget 2022	19,45	Februar til november 2024	Udskudt til 2024 pga. igangværende skybrudsprojekt.
Ahlefeldtsgade (Nørre Farimagsgade-Nansensgade og Rømersgade-Nørre Farimagsgade)	Budget 2022	5,9	-	Principielt ibrugtaget i december 2022, men på grund af andre eksterne graveaktører i gaden, forventes asfaltslidlag først at kunne udlægges i november 2023.
Hvidkildevej (Borups Allé-Hulgårdsvej)	Budget 2022	11,8	-	Afsluttet i januar 2023
Kronborggade (hele strækningen)	Budget 2022	8,3	-	Afsluttet marts 2023
Lyongade (hele strækningen)	Budget 2022	9,0	-	Afsluttet oktober 2023

Nordkrog (hele strækningen)	Budget 2022	6,9	-	Afsluttet i januar 2023. Dog udstår udskiftning af kabler til belysning som forventes afsluttet i maj 2024.
Ryvangs Allé (Tuborgvej-Kommunegrænsen)	Budget 2022	6,1	-	Afsluttet i maj 2023
Frederiksborgvej	GR2024	73,5	2024-2025	
Irlandsvej (Englandsvej-Vejlands Allé)	GR2024	26,3	2024	Fortove og cykelstier genoprettes i 2024 mens genopretning af asfalt på kørebanen afventer etablering af ny 132 kW ledning i 2025.
Roskildevej	GR2024	20,7	2024	
Tietgensgade	GR2024	20,0	Marts til december 2023	
Enghavevej (Lyrskovgade-Ny Carlsberg Vej)	Budget 2023	10,0	2024	
Esplanaden (Grønningen-Churchillparken, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	5,9	Juni 2023 til oktober 2024	Fortov genoprettes i 2023, mens genopretning af asfalt på kørebanen afventer etablering af fjernkøleledning i 2024.
Gammel Kongevej (Hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	16,5	2025	Genopretningen af Gl. Kongevej udskydes til efter færdiggørelsen af arbejderne med Kalvebod Skybrudstunnel, da dele af Gl. Kongevej er inddraget til byggeplads.
Hammerensgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	1,8	-	Afsluttet i september 2023

Hildursgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	3,7	Maj til december 2023	
Jerichausgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	3,4	-	Strækningen kan ikke umiddelbart genoprettes 1:1 og Teknik- og Miljøudvalget forelægges på et kommende udvalgsmøde særskilt indstilling om genopretningen af Jerichausgade.
Lillegade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	1,5	-	Afsluttet i september 2023
Mølle Allé (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	3,5	-	Afsluttet i september 2023
Peter Bangs Vej (Ålholmvej-Roskildevej, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	20,0	-	Afsluttet i september 2023
Rønnegade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	6,2	April til oktober 2023	
Rørsangervej (Mågevej-ovk.v.nr.71 og Vibevej-Gransangervej, helhedsgeopretning)	Budget 2023	5,0	-	Afsluttet i september 2023
Sommerstedgade (hele strækningen, partiel genopretning)	Budget 2023	9,8	Marts til december 2023	
Stenosgade (hele strækningen, helhedsgeopretning)	Budget 2023	3,1	2025	Genopretningen af Stenosgade følger Gl. Kongevej.

Søndre Fasanvej (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	6,3	Juli 2023 til maj 2024	
Ørnevej (Ndr. Fasanvej-Svanevej, helhedsgenopretning)	Budget 2023	4,4	August til oktober 2023	
Blegdamsvej (hele strækningen)	GR2025	50,0	2030	Genopretningen af Blegdamsvej udføres sammen med klimasikringsprojektet på strækningen og følger tidsplanen for dette projekt.
Lundevangsvej (hele strækningen)	GR2025	7,0	-	Afsluttet i september 2023
Overgaden Oven Vandet (Sankt Annæ Gade-Bodenhoff Plads)	GR2025	15,0	2025	
Sundbyvestervej (Irlandsvej-Englandsvej)	GR2025	15,5	-	Afsluttet i september 2023
Teglværksgade (Alderrogade-Haraldsgade inkl. stump på Haraldsgade)	GR2025	11,5	Juni 2023 til maj 2024	
Vigerslevvej (Valby Langgade-Hansstedvej og Landlystvej-Vigerslev Allé)	GR2025	39,0	2024-2025	