



Anlægsregnskab for projekt

03-10-2018

Projektnummer: TMF957 og TMF800
Projekttitel: Cykelpakke V – Pulje til ophævelse af ensretning for cyklister
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
IM-konto: 2.28.23.3
Ibrugtagning: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at give cyklisterne mulighed for at cykle mod ensretningen på udvalgte veje og gader.

De prioriterede strækninger var Vordingborggade, Brysselgade, Ålandsgade, Birkedommervej og Frederiksgårds Allé.

På Vordingborggade på strækningerne Kertemindegade-Østerbrogade og Silkeborggade-Strandboulevarden blev der anlagt en 2 meter bred cykelsti. På Brysselgade på strækningen Reberbanegade-Amagerbrogade blev der anlagt en 1,9 meter bred cykelbane.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	06-10-2011	4,8 mio. kr. (2012 p/l)	Budgetaftale 2012
Anlægsbevilling	06-10-2011	0,1 mio. kr. (2012 p/l)	-
Anlægsbevilling	22-01-2015	1,6 mio. kr. (2015 p/l)	-
Anlægsbevilling	28-05-2015	1,8 mio. kr. (2015 p/l)	-

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	3.566	-	3.566
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	1.645	-	1.645
Rådighedsbevilling i alt	5.211	-	5.211
Forbrug	3.691	-	3.691
Afvigelse i kr.	1.519	-	1.519
Afvigelse i procent	29,2 %	-	29,2 %

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		<p>Projekterne i Birkedommervej, Frederiksgårds Allé og Ålandsgade, foreligger kun som projektforslag og er ikke blevet gennemført, grundet manglende projektøkonomi.</p> <p>Projektet i Ålandsgade blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget, men politiet trak efterfølgende deres samtykke tilbage, hvorfor projektet ikke er blevet anlagt.</p>
Omkostningsændring	x		<p>Af bevillingen var 2,0 mio. kr. afsat til anlæg af cykelstier/-baner og 2,75 mio. kr. til etablering af p-erstatningspladser, som kompensation for de p-pladser som blev nedlagt i de enkelte delprojekter.</p> <p>Projekterne i Birkedommervej, Frederiksgårds Allé og Ålandsgade, foreligger kun som projektforslag og er ikke blevet gennemført, grundet manglende projektøkonomi. En del af de afsatte midler til etablering af p-erstatningspladser er forbrugt til projektudvikling og anlæg af de enkelte delprojekter. Det er primært delprojekterne i Vordingborggade, Brysselgade og Ålandsgade, hvor projektudvikling har været dyrere end forventet. Endvidere har anlægsarbejderne været mere omfattende end oprindelig planlagt.</p> <p>Det bemærkes, at hele rådighedsbevillingen fra BR 6. oktober 2012 ved en fejl ikke er blevet frigivet.</p>
Tidsforskydninger	x		<p>Projektet blev forsinket, idet det var vanskeligt at finde p-erstatningspladser i nærområderne for de enkelte delprojekter. Derudover gav projektudviklingen forsinkelse, især for delprojektet i Ålandsgade, idet forvaltningen var i en længerevarende dialog med politiet for at få politiet til at genoverveje deres beslutning om ikke at give samtykke til projektet.</p>