



Notat — Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Bystævneparken, omlokalisering. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2020

Projekttitel:	Bystævneparken, omlokalisering. Planlægningsbevilling.
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000147 (2874)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2018
Projektbeskrivelse:	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,1 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor. Byggeprogram for omlokalisering af Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på Hanstedsvej 7. Projektet blev nedlagt efter udarbejdelse af byggeprogram.

Faktisk ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabet afslutning et mindreforbrug på 0,9 mio.kr., svarende til en afvigelse på 29%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug af en planlægningsbevilling, mellem det aktuelle planlægningsprojekt og det efterfølgende anlægsprojekt som er udmøntet til Byggeri København. I den aktuelle sag er anlægsprojektet dog stoppet og nedlagt og der er iværksat et nyt planlægningsprojekt, XB-4325000194, CSV, Ryparken og Frankrigsgade, ombygning hvortil mindreforbruget for nærværende planlægningsbevilling er overført til. Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 05-10-2017, pkt. 8, bilag 5A Stjernemarkeret	2.966		2.966
Indeksering	107	0	107
Bevillingsbeløb i alt	3.073	0	3.073
BR 01-10-2020, restbevilling overført til nyt planlægningsprojekt XB- 4325000194, CSV, Ryparken og Frankrigsgade, ombygning. Planlægningsbevilling.	-894		-894
Bevillingsbeløb i alt efter overført restbevilling til nyt planlægningsprojekt	2.179	0	2.179

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-26

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Forbrug	2.179	0	2.179
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden overførsel til nyt planlægningsprojekt, jævnfør BR 01-10-2020	29%	-	29%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Anlægsprojektet blev stoppet og nedlagt efter udarbejdelsen af byggeprogram
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes færre udgifter til planlægningsfasen fordi projektet blev stoppet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk