



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Holbergskolen, tagetage i bygning C - Anlægsregnskab 2020

Projekttitle:	Holbergskolen, tagetage i bygning C
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000026 (1910)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2015
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,7 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Etablering af lærerforberedelseslokaliteter i tagetagen, bygning C, på baggrund af ny skolereform.

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 3. oktober 2016

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 15%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 11-02-2016, pkt. 18	8.971		8.971
BR 11-02-2016, pkt. 18 Anlægseksekvering til Byggeri København	-149		-149
BR 11-02-2016, pkt. 18 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-115		-115
Indeksering	18	0	18
Bevillingsbeløb i alt	8.725	0	8.725
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.313		-1.313
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	7.412	0	7.412
Forbrug	7.412	0	7.412

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	15%	-	15%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		x	Ibrugtaget rettidigt ved en midlertidig ibrugtagningstilladelse, men færdiggørelsen er blevet forsinket på grund af restarbejder

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Ombygning	7,4	30	Frederiksborgvej 216, 2400 København NV
Samlet anskaffelsessum	7.4		

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk