



7. september 2017

Sagsnr.
2017-0114075

Dokumentnr.
2017-0114075-13

Sagsbehandler
Danijela Premovic

Bilag 1 - Opgradering af Sundby Stadion

Dags dato: 07-09-2017
Ibrugtagningsdato: 28-02-2017

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i overførselssagen 2013-2014 midler til opgradering af Sundby Stadion så det imødekommer ønskerne om forbedringer for stadion og idrætsparken.

Regnskab

Tabel 1 viser regnskabet for årene 2014 til 2016 i 2017 p/l. I 2014 fik projektet i overførselssagen 2013-2014 10.000 t. kr. (2014 p/l), svarende til 10.477 t. kr. i 2017 p/l.

I 2015 udmøntede KFU 4.200 t.kr. (2017 P/L) til Byggeri København (ByK). Derudover blev der efterfølgende overført 931 t.kr. (2017 P/L) til ByK i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2017 p/l

1.000 kr., i 2017 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Overførselssagen 2013-2014	10.477	5.757	-411
BR 28-05-2015, pkt. 30	-4.200		
BR 01-10-2015, pkt. 2.5	-931		
I alt	5.346	5.757	-411

Regnskabet i tabel 1 viser, at projektet har haft et merforbrug, som skyldes ekstra udgifter i forbindelse med dårlige bundforhold og forurenede jord. Derudover udstår en endelig afregning af tilgodehavende hos HOFOR.

Merforbruget vil blive opvejet af et samlet mindreforbrug for alle afsluttede projekter i forvaltningen i 2016.

Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	

Omkostningsændring	x		Merforbrug: dårlige bundforhold og forurennet jord.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartotek

Tabel 3 – Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	5.757	5.757	Stadion og idrætsanlæg	20 år	28-02-2017
I alt	5.757	5.757			