

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Titel	Beskrivelse af projekt	Bygetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Klitmøllevej - tidligere Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionsbggeri	118	august 2021	0		
Etablering af 52 (for 72) nye daginstitutioner	Etablering af 72 nye daginstitutioner svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	54	august 2016	20	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestilt dom nøglefærdigt byggeri.	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestilt dom nøglefærdigt byggeri.
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner. Pladserne etableres i forbindelse med udbygningen af daginstitutionssområdet med yderligere 72 grupper.	54	august 2016	20	Etablering af basispladser følger øvrige udbygninger, som er forsinket.	Kapacitet er etableret midlertidigt
Daginstitutionen Sundpark	Optørelse af en 4 gruppers tilbygning til daginstitutionen Sundpark på Strandløvsvej på Amager	54	februar 2017	14	Afklaring af økonomi efter for høj licitation har forsinket. Forsinket leverance af betonelementer har påvirket tidsplanen.	Kapacitet etableres midlertidigt.
Budget 2016 daginstitutioner	Etablering af 19 nye daginstitutioner	38	oktober 2018	2	Projekt ikke rødt.	Projekt ikke rødt
Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen (Vestertælledvej)	Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen (Vestertælledvej)	61	juli 2016	4	Forhandling af købskontrakt har trukket tidshorisonten ud.	institutionen er startet tidligt op i midlertidige pavilloner.
Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitsgade i Nordhavn	Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper på Sassnitsgade i Nordhavn	69	juli 2019	0		
Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - etablering af en daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd.	Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - etablering af en daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd. Montering og Bestillerhonorar	58	december 2021	8	Projektet, har krævet dispensationer fra TMF på bl.a. friareal. Økonomi lå langt over maksimalpriser, hvilket har krævet afklaring.	Pladserne etableres i tidlig opstart.
Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	50	december 2021	0		
Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022. Bestillerhonorar	Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022. Bestillerhonorar	50	december 2021	0		
Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	51	januar 2022	0		
Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg monteret	Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg monteret	50	december 2020	0		
Ørestad Syd, etablering af daginstitution med 10 grupper	Etablering af daginstitution med 10 grupper	38	december 2020	0		
Ørestad Syd, etablering af en daginstitution med 5 grupper	Etablering af en daginstitution med 5 grupper	38	december 2020	0		
Korsgade 60, Produktionskøkken	Ombygning og renovering af institutionskøkken	39	januar 2020	0		
Møntmestervej 54, Himmelebuen	Ombygning og renovering af institutionskøkken	39	januar 2020	0		
Stærevænget 62, Stærevænget	Ombygning og renovering af institutionskøkken	39	januar 2020	0		
Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund	Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund.	102	december 2015	32	Politisk beslutning om midlertidig udlejning af ungdomsboliger.	Politisk beslutning om midlertidig udlejning af ungdomsboliger på Sølund har skudt projektet til 2018 (BR 12-12-2013).
Frederikssundsvej 257; Integreret daginstitution	Ny institution med 6 grupper. Eksisterende bygning på 246 m ² er bevaringsværdig og skal nedrives. Tidlig bestilling modtaget september 2011/revideret bestilling modtaget marts 2012.	78	november 2014	41	Lokalplansproces efter påklagning af dispensation fra lokalplan. Forsinket leverance af betonelementer.	Tillæg til lokalplan godkendt maj 2016. Byggetilladelse iht. lokalplantillæg givet. Projektet udbudt og byggeri opstartet okt. 2016.
Strandløvsvej 73, udvidelse af daginstitutionen Sundpark - Amager	Den integrerede daginstitution strandløvsvej udvides fra 5 til 9 daginstitutioner	42	februar 2017	14	Jordforurening, forsinkede betonelementer og besparelse bl.a. grundet ugunstig licitation.	besparelsesunder, afsøgning af muligheder for optimering af tidsplan og minimere tidstab ift. betonleverance
16 dagtilbudsgrupper og 70 dagtilbudsgrupper, etablering og planlægning	Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	38	december 2019	0		
Asger Jørgens Alle, planlægning af 5 DI grupper	Planlægningsbevilling. Ørestad Syd, byggefelt 1.0, planlægning 5 DI grupper	70	august 2021	0		