



Bilag 3 Udmøntede vejgenopretningsprojekter med anlæg i 2022 eller senere

28.02. 2023

Sagsnummer

Dokumentnummer

Vejnavn	Politisk aftale	Bevilling inkl. risikotillæg (mio. kr.)	Forventet anlægsperiode	Bemærkning
Hovmestervej (hele strækningen)	GR2019	9,0	2023	Oprindeligt skulle genopretningen være gennemført som en del af et grønt klimaprojekt for Hovmestervej. Projektet er imidlertid ændret til en underjordisk løsning, og igangsætning af genopretningsprojektet afventer derfor afslutning af HOFOR's etablering af skybrudsledning.
Helhedsgenopretning af 17 strækninger i gul-zone	GR2020	14,3	2018-2023	Helhedsgenopretning af 17 strækninger i gul zone indeholder genopretning af Blankavej, Borgervænget, Christiansmindevej, Engelstedsgade, Gåsebæksvej, Helsingborggade, Kuhlausgade, Lange-Müllers gade, Marthagade, Mosedalvej, Mosestykket, Nørretofte Allé, Rønnegade, Skolegade, Skovbogårds Allé, Søndermarksvej og Titangade. Alle strækninger er afsluttede med undtagelse af Helsingborggade hvor der afventes færdiggørelsen af et gårdhaveprojekt.
Lundtoftegade (hele strækningen)	Budget 2019	32,0	-	Afsluttet i januar 2023. Div. mangeludbedringer pågår.
Østerbrogade (Dag Hammerskjolds Allé-Jagtvej)	Budget 2019	40,5	-	Afsluttet i juni 2022.

Absalonsgade (Halmtorvet-Svendsgade)	Budget 2019	7,5	2025	Igangsætning afventer afslutning af HOFOR's arbejder med etablering af skybrudstunnel på Vesterbro.
Vermlandsgade (hele strækningen)	Budget 2020	32,0	-	Afsluttet i november 2022. Div. mangeludbedringer pågår deriblandt asfaltarbejder.
Kastrupvej (hele strækningen)	Budget 2020	57,0	-	Afsluttet i november 2022. Div. mangeludbedringer pågår deriblandt asfaltarbejder.
Kløvermarksvej (hele strækningen)	Budget 2020	30,1	-	Afsluttet i november 2022. Div. mangeludbedringer pågår deriblandt asfaltarbejder.
Jægersborggade (hele strækningen)	Budget 2020	8,6	-	Afsluttet i maj 2022.
Bredgade (hele strækningen)	Budget 2020	17,8	-	Afsluttet juni 2022.
Bispebjerg Bakke (Ebba Lands Vej-Bispebjerg Bakke nr. 30 inkl. sti mellem Bispebjerg Bakke og klædemålet)	Budget 2020	8,5	2025 - 2026	Projektet skulle have været gennemført sammen med skybrudsprojektet for Bispebjergbakke, men på grund af ændring af skybrudsprojektets karakter, udføres genopretningsprojektet først efter afslutningen i 2025.
Tagensvej (Nørre Allé-Frederiksborgvej)	GR2021	53,0	Juni 2022 til maj 2024	
Carl Jacobsens Vej (hele strækningen)	GR2021	14,0	2023 - 2024	Igangsætning afventer afslutning HOFOR arbejder med etablering af skybrudsledning og fjernvarme.
Genopretning af 4 km fortovsstrækninger	GR2021	9,6	-	Afsluttet juni 2022.
Lygten (hele strækningen)	GR2021	11,0	-	Afsluttet i december 2022.
400 stk. vejbrønde på 13 strækninger	GR2021	10,5	-	Afsluttet i juni 2022.

Jagtvej (Vibenshus Runddel-Nørrebro Runddel)	GR2022	45,2	-	Afsluttet i december 2022. Div. mangeludbedringer pågår deriblandt asfaltarbejder.
Hjertensfrydsgade (hele strækningen) Elsdrygade (hele strækningen) og Haregade (hele strækningen)	GR2022	14,5	2024 - 2026	Igangsætning afventer afslutning af restaureringen og modernisering af "De gule stokke" i Nyboder.
Burmeistersgade (Brobergsgade-Bodenhoffs Plads)	Budget 2021	3,9	2023-2024	Projektet afventer afslutning af HORFORs fjernvarmearbejder i Andreas Bjørns Gade og Brobergsgade.
Tomsgårdsvej (hele strækningen)	Budget 2021	28,9	Februar 2023 til juni 2024	
Hyrdevangen (Hareskovvej-Engsvinget og v. lokalebane)	Budget 2021	9,4	-	Afsluttet november 2022. Div. mangeludbedringer pågår deriblandt asfaltarbejder.
Stevnsgade (hele strækningen)	Budget 2021	6,3	-	En delstrækning vil ikke kunne genoprettes inden for eksisterende mandat om genopretning 1:1. Teknik- og Miljøudvalget forelægges på et kommende udvalgsmøde særskilt indstilling om genopretningen af Stevnsgade.
Brobergsgade (hele strækningen)	Budget 2021	5,1	2023-2024	Projektet afventer afslutning af HORFORs fjernvarmearbejder.
Toftegårds Allé (Valby Langgade-Lyshøjgårdsvej)	Budget 2021	8,6	-	Afsluttet i november 2022.
Grønnemose Alle (Moseskellet-kommunegrænsen)	Budget 2021	14,4	-	Afsluttet i december 2022.
Brydes Allé (hele strækningen)	Budget 2021	12,0	Marts til oktober 2023	Projektet skulle være afsluttet i december 2022, men udføres sammen med cykelprojektet på Brydes Allé i 2022 og 2023.

Vesterled (Svanevænget-Strandøre)	Budget 2021	5,0	Januar - juli 2023	
Rosbæksvej (hele strækningen)	Budget 2021	8,8	-	Afsluttet i december 2022. Div. mangeludbedringer pågår deriblandt asfaltarbejder.
Middelfartgade (hele strækningen)	Budget 2021	5,5	August 2022 til maj 2023	Projektet skal være afsluttet i december 2022, men kan ikke afsluttes på grund af et igangværende byggeri, der først forventes afsluttet i foråret 2023.
Holsteinsgade (Sorøgade-Saabysvej)	Budget 2021	4,2	August 2022 til marts 2023	
Birkegade (hele strækningen)	Budget 2021	4,0	Januar til maj 2023	
Egegade (hele strækningen)	Budget 2021	2,1	Oktober 2022 til maj 2023	
Vester Farimagsgade	Budget 2021	12,6	-	Afsluttet i december 2022. Div. mangeludbedringer pågår deriblandt asfaltarbejder.
Amager Boulevard (Amagerfælledvej-Amagerbrogade)	Budget 2021	12,0	-	Afsluttet i november 2022. Div. mangeludbedringer pågår.
Andreas Bjørns Gade (hele strækningen)	Budget 2021	5,5	2023-2024	Projektet afventer afslutning af HOFOR's fjernvarmearbejder.
Hyrdevangen (Hyrdeleddet-Engsvinget)	Budget 2021	0,6	-	Afsluttet i november 2022. Div. mangeludbedringer pågår deriblandt asfaltarbejder.
Bavnehøj Allé (hele strækningen)	Budget 2021	8,7	2024-2025	Udskudt til 2024-2025, så genopretningen kan gennemføres sammen med Områdefornyelse Bavnehøj og et cykelprojekt/sikkert skolevejsprojekt.
Hallandsgade (hele strækningen)	Budget 2021	2,9	2025	Udskudt til 2025, da HOFOR har planlagte arbejder på strækningen i 2023-2024.

Store Mølle Vej (hele strækningen)	Budget 2021	6,8	2023	Udskudt til 2023 pga. igangværende institutionsbyggeri.
Stockholmsgade (hele strækningen)	GR2023	29,5	Marts til december 2023	
Kronprinsessegade (Gothersgade-Sølvgade)	GR2023	9,0	-	Afsluttet i december 2022.
Gothersgade (hele strækningen)	GR2023	23,0	September 2022 til december 2023	Projektet gennemføres sammen med cykelstiprojektet i Gothersgade.
Østrigsgade (hele strækningen)	GR2023	17,5	Januar til november 2023	
Grøndals Parkvej (Rebildvej-Ålekistevej)	GR2023	38,8	Marts til december 2023	
Strandboulevarden (Ndr. Frihavsgade-Løgstørgade)	Budget 2022	17,5		Udskudt til 2023-2025, så genopretningen kan gennemføres sammen med skybrudsprojektet for Strandboulevarden.
Trekronergade (hele strækningen)	Budget 2022	20,15		Trekronergade (Vigerslev Allé til Carl Jacobsens Vej) udskudt, så genopretningen kan gennemføres sammen med Klimas skybrudsprojekt i 2024-2025. Den resterende del af Trekronergade fra Carl Jacobsens Vej til Strømmen udføres som genopretningsprojekt.
Vibevej (hele strækningen)	Budget 2022	19,45		Udskudt til 2023 pga. igangværende skybrudsprojekt.
Adelgade (hele strækningen)	Budget 2022	16,7	-	Afsluttet december 2022.
Ahlefeldtsgade (Nørre Farimagsgade-Nansensgade og	Budget 2022	5,9	-	Afsluttet i december 2022. Div. mangeludbedringer pågår og afventer eksterne graveaktører i gaden.

Rømersgade-Nørre Farimagsgade)				
Bodilsgade (hele strækningen)	Budget 2022	2,1	-	Afsluttet i juni 2022.
Hvidkildevej (Borups Allé-Hulgårdsvej)	Budget 2022	11,8	September 2022 til maj2023	
Klitmøllervej (hele strækningen)	Budget 2022	7,1	-	Afsluttet i december 2022. Div. mangeludbedringer pågår deriblandt asfaltarbejder.
Kronborggade (hele strækningen)	Budget 2022	8,3	Juni 2022 til april 2023	Projektet skulle have været afsluttet i december 2022, men da genopretning af Jægersborggade er forsinket, og projekterne af trafikale grunde ikke kan gennemføres samtidig, forventes projektet først afsluttet i 2023.
Kulbanevej (lidt før Hornemanns Vænge-Vigerslevvej)	Budget 2022	3,2	-	Afsluttet i juni 2022.
Lyongade (hele strækningen)	Budget 2022	9,0	-	Afsluttet i juli 2022.
Nordkrog (hele strækningen)	Budget 2022	6,9	-	Afsluttet i januar 2023.
Nyborggade (Randersgade-Svendborggade)	Budget 2022	5,1	-	Afsluttet i september 2022.
Palnatokesgade (hele strækningen)	Budget 2022	1,9	-	Afsluttet i november 2022.
Ryvangs Allé (Tuborgvej-Kommunegrænsen)	Budget 2022	6,1	Oktober 2022 til april 2023	
Rødkilde Plads (hele strækningen)	Budget 2022	5,4	-	Afsluttet i juli 2022.

Sæbygade (hele strækningen)	Budget 2022	0,6	-	Afsluttet i maj 2022.
Turesensgade (hele strækningen)	Budget 2022	6,5	-	Afsluttet i december 2022.
Frederiksborgvej	GR2024	73,5	2023-2024	
Irlandsvej (Englandsvej-Vejlands Allé)	GR2024	26,3	2023-2024	
Roskildevej	GR2024	20,7	2024	
Tietgensgade	GR2024	20,0	2023	
Enghavevej (Lyrskovgade-Ny Carlsberg Vej)	Budget 2023	10,0	2023	
Esplanaden (Grønningen-Churchillparken, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	5,9	20234	
Gammel Kongevej (Hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	16,5	2025	Genopretningen af Gl. Kongevej udskydes til efter færdiggørelsen af arbejderne med Kalvebod Skybrudstunnel, da dele af Gl. Kongevej er inddraget til byggeplads.
Hammerensgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	1,8	2023	
Hidursgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	3,7	2023	

Jerichausgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	3,4	2023	
Lillegade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	1,5	2023	
Mølle Allé (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	3,5	2023	
Peter Bangs Vej (Ålholmvej-Roskildevej, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	20,0	2023	
Rønnegade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	6,2	2023	
Rørsangervej (Mågevej-ovk.v.nr.71 og Vibevej-Gransangervej, helhedsgeopretning)	Budget 2023	5,0	2023	
Sommerstedgade (hele strækningen, partiel genopretning)	Budget 2023	9,8	2023	
Stenosgade (hele strækningen, helhedsgeopretning)	Budget 2023	3,1	2025	Genopretningen af Stenosgade følger Gl. Kongevej.
Søndre Fasanvej (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	Budget 2023	6,3	2023	
Ørnevej (Ndr. Fasanvej-Svanevej, helhedsgenopretning)	Budget 2023	4,4	2023	

Blegdamsvej (hele strækningen)	GR2025	50,0	2030	Genopretningen af Blegdamsvej udføres sammen med klimasikringsprojektet på strækningen og følger tidsplanen for dette projekt.
Lundevangsvej (hele strækningen)	GR2025	7,0	2023	
Overgaden Oven Vandet (Sankt Annæ Gade-Bodenhoff Plads)	GR2025	15,0	2025	
Sundbyvestervej (Irlandsvej-Englandsvej)	GR2025	15,5	2023	
Teglværksgade (Alderrogade-Haraldsgade inkl. stump på Haraldsgade)	GR2025	11,5	2023	
Vigerslevvej (Valby Langgade-Hansstedvej og Landlystvej-Vigerslev Allé)	GR2025	39,0	2023-2024	