



## Bilag 2 - Anlægsregnskab vedr. Foreningspakken

Dags dato: 30.04.2014

Ibrugtagningsdato: 31.12.2013

### Projektbeskrivelse

I aftalen om overførselssagen ”Fremgang i fællesskab” var der afsat 9,7 mio. kr. til foreningspakken. Herunder var der afsat 3,0 mio. kr. til omklædningsfaciliteter i Mimersparksen. På grund af forsinkelse på andre sammenhængende projekter, er omklædningsfaciliteter i Mimersparksen ikke færdigt.

Midlernes anvendelse fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1- Foreningspakken

<b>Titel</b>	<b>Beløb (mio. kr.)</b>
Forbedring af offentlige faciliteter - 3,0 mio. kr. anvendes til forbedringer, der spænder fra opbevaringskabe til bedre adgangsforhold.	3,0
Energiforbedring af private lokaler - 1,0 mio. kr. anvendes til forbedringer af foreningers egne eller privat lejede lokaler. Bevillingen dækker tilskud til el, vand og varme med op til 70 % af udgifterne.	1,0
Den blå Foreningsby - 2,7 mio. kr. anvendes til nybygning af en facilitet til Den blå Foreningsby. Amager Strandpark I/S er selv bygherrer på projektet.	2,7
<b>Total</b>	<b>6,7</b>

### Regnskab

Anlægsbevillingen på 6,7 mio. kr. (2013-pl) blev bevilget i overførselssagen 2012-2013. Der er udbetalt på 6,2 mio. kr. (2013-pl). Restbeløbet er tilbageført til kommunekassen.

Tabel 2 – det samlede regnskab fremskrevet til 2014 p/l

<b>1.000 kr., i 2014 p/l</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 23.05.2013, pkt. 5, overførselssagen	6.807	6.342	465
<b>I alt</b>	<b>6.807</b>	<b>6.342</b>	<b>465</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der er foretaget en mindre udbetaling end bevilget. Restbevillingen er ført tilbage til kommune kassen.
Tidsforskydninger		X	