

**Anlægsregnskab 2015 vedr. kapitalbevilling til anden del af genopretningsplanen for folkeskoler 2011-2014 (2011-24681)****Projektnavn:** Voldparkens Skole, Genopretning**Bevillingsnr.:** 355053525**Afleveringsdato:** 01-07-2012**Ibrugtagningsdato:** 01-07-2012**Projektbeskrivelse:** Renovering af varme- og kloakanlæg.**Regnskab**

I budget 2011 blev der afsat 200 mio. kr. (2011 p/l) fordelt i perioden 2011-2014 til anden del af genopretningsplanen for folkeskoler 2011-2014. Anden del af genopretningsplanen omfatter 17 projekter i alt.

Midlerne blev fordelt på skolerne, jf. BR 05-05-2011, pkt. 3, bilag 1, og siden korrigeret jf. BR 01-12-2011, pkt. 26, bilag 1, hvor midlerne til Voldparkens Skole blev udmøntet. Ud over renoveringsopgaverne i anden del af genopretningsplanen, blev der fordelt midler til færdiggørelse af enkelte projekter, som blev opstartet under genopretningsplanens første del.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 05-05-2011, pkt. 3			
BR 01-12-2011, pkt. 26	2.886		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>2.886</b>	<b>2.663</b>	<b>223</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget indgår i puljen til anden del af genopretningsplanen og er disponeret til igangværende projekter herunder.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	0	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renoveringsarbejder.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)