



Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner

København 11.04.2011

Sagsnr. 2011-53511

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2011 vedr. Anlægsbevilling til ny specialskole i Stevnsgade – fase 2

Projekt navn : Fensmarksskolen – fase 2 Specialskole og KKFO

Bevillingsnr. : 355053148

Afleveringsdato : 17.10.2008

Ibrugtagningsdato : 17.10.2008

Projektbeskrivelse : Indretning af 2. del af ny specialskole ”Fensmarksskolen” i eksisterende bygninger i Stevnsgade 34.

Udvidelse af elevantal med opstart af ca.22 elever august 2007, og indflytning af ca. 22 elever fra Øresundsskolens filial på Utterslev Skole, maj 2008.

Stueetagens fløj mod Fensmarksgade skal indrettes med 4 stk. fag værksteder samt 1 stk. fag værksted i den tidligere toiletbygning.

Stueetagens fløj mod Stevnsgade skal indrettes med 5 stk.

enkeltmandsprojekter. 1. sal og 2. sal skal indrettes med 4 stk.

afdelinger med kapacitet til i alt ca. 44 elever samt personale og

lederfaciliteter. Udearealerne vest for bygning 01 vil blive indrettet til

legeplads. Efter tidsplanen skal den nye, samlede skole ibrugtages

sommeren 2008.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 288-07 af 13.06.2007 pkt.7 Specialskole	10.205	14.899	-4.694
BR 288-07 af 13.06.2007 pkt.7 KFFO	7.394	1.415	5.979
BR 288-07 af 13.06.2007 pkt.7 Specialskole, Regnskabsforklars af BUF	-1.245	0	-1.245
BR 288-07 af 13.06.2007 pkt.7 KFFO, Regnskabsforklars af BUF	-902	0	-902
Indtægter/tilskud 1	0	0	0
I alt	15.452	16.314	-862

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på tkr. 862 skyldes primært et dårligt licitationsresultat, samt ekstra myndighedskrav i forbindelse med elevator.
Tidsforskydninger	X		Der har været gentagne problemer bl.a. med en elevator, hvor entreprenører har været involveret. Dette har betydet en forsinkelse mht. aflæggelse af anlægsregnskabet.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug*)	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	13.821	0	Entrepriseudgifter	-	-
I alt	13.821	0			

*) I det anførte forbrug indgår ikke udgifter til administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse, udgifter der efter den eksisterende praksis aldrig indregnes i anlægskartoteket.

Ikke-indregnede udgifter vedrørende anlægskartoteket

Projektet er efter den eksisterende praksis ikke medtaget i anlægskartoteket, da der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk