



05-11-2012

**Foreløbigt anlægsregnskab vedrørende Nørrebrogade, etape 1**

Projektitel: Nørrebrogade, etape 1.

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.  
2012-154356

Dokumentnr.  
2012-873457

**Projektbeskrivelse**

Projektet har til formål at finde en trafikal løsningsmodel for helhedsplanen for Nørrebrogade, herunder gennemførelse af et trafikforsøg for at få overblik over de trafikale konsekvenser. Der er frigivet midler til gennemførelse af etape 1, som har medført ombygning af Nørrebrogade fra Jagtvej til Søtorvet og udvikling af en plan for Elmegade.

**Regnskab**

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>		46.150.220*	
Nørrebrogade (Medfinansiering HUR)	575.324		-43.974.896
Helhedsplan for Nørrebrogade	1.687.168		1.687.168
Helhedsplan for Nørrebrogade	7.077.503		7.077.503
Nørrebrogade, projektforslag 1.etape	4.295.253		4.295.253
Nørrebrogade 1.etape	37.769.688		37.769.688
Nørrebrogade 1.etape (Elmegade)	1.573.737		1.573.737
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
Nørrebrogade (Medfinansiering HUR)	-287.662	-287.662	0
<b>I alt</b>	<b>52.691.011</b>	<b>45.262.558</b>	<b>6.828.452</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-13,00 %</b>
------------------	-----------------

\*forbruget er inklusiv forventet forbrug på 1.600.000 kr. vedr. slutafregning på Nørrebrogade.

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Nørrebrogade (Medfinansiering HUR)	BR 564/06	12.10.2006	575.324	0	0	0	0	0	0	<b>575.324</b>
Helhedsplan for Nørrebrogade	BR 351/07	30.8.2007	0	1.687.168	0	0	0	0	0	<b>1.687.168</b>
Helhedsplan for Nørrebrogade	BR	28.8.2008	0	0	7.077.503	0	0	0	0	<b>7.077.503</b>
Nørrebrogade, projektforslag 1.etape	2009-75793	08.10.2009	0	0	0	4.295.253	0	0	0	<b>4.295.253</b>
Nørrebrogade 1.etape	2010-23815	20.5.2010	0	0	0	0	37.769.688	0	0	<b>37.769.688</b>
Nørrebrogade 1.etape (Elmegade)	2010-23815	20.5.2010	0	0	0	0	1.573.737	0	0	<b>1.573.737</b>
Samlet bevilling			575.324	1.687.168	7.077.503	4.295.253	39.343.425	0	0	<b>52.978.673</b>
Forbrug			557.082	308.423	5.878.407	1.665.796	10.279.917	22.580.888	4.879.707*	<b>46.150.220</b>

\*forbruget er inklusiv forventet forbrug på 1.600.000 kr. vedr. slutafregning på Nørrebrogade.

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Nørrebrogade (Medfinansiering HUR)	BR 564/06	12.10.2006	-287.662	0	0	0	0	0	0	<b>-287.662</b>
Samlet bevilling			-287.662	0	0	0	0	0	0	<b>-287.662</b>
Forbrug			-287.662	0	0	0	0	0	0	<b>-287.662</b>