



Bilag

Til Borgerrepræsentationen

Rettelsesblad til bilag 1 – Styr på eksekvering

Som følge af et spørgsmål på mødet i Økonomiudvalget den 23. august 2023 til status på det forsinkede projekt 'Udvidelse af tandplejekapaciteten, etape 1' i Børne- og Ungdomsforvaltningen i bilag 1, er der behov for at bilaget opdateres.

Baggrunden for tilpasningen skyldes, at det står uklart i bilaget, hvad udfordringerne med byggetilladelsen var.

Forklaringen i bilag 1 vedr. 'Udvidelse af tandplejekapaciteten, etape 1' ændres fra:

Projektet er forsinket, fordi byggetilladelsesansøgningen på Skolen på Amagerbro giver problemer, og projektet vil strække sig i 2024.

Projektet finansieres herudover hovedsagligt af statsmidler, som Børne- og Ungdomsforvaltningen allerede har indhentet, men såfremt forvaltningen ikke når at eksekvere for mindst 4,9 mio. kr. i 2023 på de tre tandklinikker, er der en finansiel risiko for, at forvaltningen skal søge om en tillægsbevilling.

Næste skridt for forvaltningen er at sikre sig med entrepris og rådgiver om, at der reelt kan eksekveres for 4,9 mio. kr. i 2023, således at finansieringen fra Sundhedsministeriets side ikke kommer i fare og for at forvaltningen kan sikre sig, at byggetilladelsen for Skolen på Amagerbro kan komme senest ved udgangen af 2023, således at den sidste del af projektet kan komme i hus inden midten af 2024.

Til:

Projektet er forsinket, fordi rådgiveren på anlægssagen undervejs gik konkurs og efterfølgende skulle omstrukturere. Rådgiverens konkurs og omstrukturering har ligeledes forsinket, hvornår byggetilladelsesansøgningen til ombygningerne på Skolen på Amagerbro, hvor tandklinikkerne skal udvides, blev sendt afsted til Teknik og Miljøforvaltningen. Projektet er derfor forsinket grundet eksterne faktorer, der ligger på rådgiverens side. Børne- og

18-09-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 12149

Dokumentnummer i F2
3909191

Sagsnummer eDoc
2023-0320702

Ungdomsforvaltningen regner med, at hovedparten af projektet vil strække sig i 2024.

Projektet finansieres herudover hovedsagligt af statsmidler, som Børne- og Ungdomsforvaltningen allerede har indhentet, men såfremt forvaltningen ikke når at eksekvere for mindst 4,9 mio. kr. i 2023 på de tre tandklinikker, er der en finansiel risiko for, at forvaltningen skal søge om en tillægsbevilling.

Næste skridt for forvaltningen er at sikre sig med entrepris og rådgiver om, at der reelt kan eksekveres for 4,9 mio. kr. i 2023, således at finansieringen fra Sundhedsministeriets side ikke kommer i fare og for at forvaltningen kan sikre sig, at byggetilladelsen for Skolen på Amagerbro kan komme senest ved udgangen af 2023, således at den sidste del af projektet kan komme i hus inden midten af 2024

Ændringen af bilaget har ingen betydning for sagsfremstillingen, da oplysningerne alene indgår i bilag 1.

Bilaget er opdateret i overensstemmelse med dette rettelsesblad.