



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 18.12.2012

Sagsnr. 2012-845598

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

### Anlægsregnskab 2012 vedr. 3. etape af strukturtilpasningen på institutionsområdet. Rigsgade 21 og 21A.

**Projektnavn** : Rigsgade 21-21A

**Bevillingsnr.** : 355053327

**Afleveringsdato** : 27.05.2011

**Ibrugtagningsdato** : 30.05.2011

**Projektbeskrivelse** : Sammenlægning af Nyboder Vuggestue, Willerupgård og Børnehuset v/ Jerusalems Kirken  
Bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægningen af Nyboder Vuggestue, Rigsgade 21A, Willerupgård, Rigsgade 21 og Børnehuset v/ Jerusalems Kirken, Rigsgade 21A, distrikt Indre By.

#### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-01-2009 intern omplacering	4.221	4.049	172
<b>I alt</b>	<b>4.221</b>	<b>4.049</b>	<b>172</b>

#### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget på tkr. 172 skyldes en gunstig licitation.
Tidsforskydninger	x		Iht. indstillingen om anlægsbevilling forventedes ombygningen afsluttet inden sommerferien 2009. Det oprindelige projekt, som indeholdt etableringen af en elevator, kunne dog ikke gennemføres af økonomiske og placeringsmæssige årsager. Efterfølgende er der kommet ny totalrådgiver på sagen, og projektet er ændret væsentligt, hvilket har medført en forsinkelse

			på små 2 år. I stedet for elevatoren er der udført en ny intern trappe samt øvrige tiltag til forbedring af logistikken i de sammenlagte institutioner. Herved anses anlægsbevillingens formål som opfyldt.
--	--	--	---

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	3.959	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>3.959</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

#### **1) Forbrug**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmønstret sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)