



## Til Børne- og Ungdomsudvalget

### Afsatte midler til Amagerskolerne

#### BRs beslutning 10. marts 2011

BR behandlede den 10. marts 2011 forslag til ny skolestruktur for Gerbrandskolen, Sundbyøster Skole, Dyvekeskolen og Højdevangens Skole.

Det blev besluttet, at der skulle søges afsat 80 mio. kr. til etablering af skolekapacitet til den nye struktur.

Tabel 1: Kapacitetsbyggebehov på de 4 amagerskoler.

Skole	Omfang	Antal klasser
Gerbrandskolen	Ombygning til 5-sporet basisskole	35
Sundbyøster Skole	Ombygning til 4-sporet basisskole	28
Dyveke Skolen	Ombygning til 4-sporet basisskole	28
Højdevangens Skole	Ombygning til 9-sporet overbygningsskole, herunder etablering af et ungdomsmiljø	27

Det blev også besluttet, at der i budgetforhandlingerne for 2012 skulle findes finansiering til at øge trafikikkerheden i den nye skolestruktur, og at der mhp budget 2013 skulle udarbejdes et forslag om etablering af tilstrækkelig KKFO/fritidshjemskapacitet til eleverne på basisskolerne.

Desuden blev det besluttet, at det konkrete behov for nyindkøb af undervisningsmaterialer og inventar i den nye skolestruktur skulle afdækkes i samarbejde med skolerne frem mod budgetforhandlingerne for 2012, samt at der i budgetforhandlingerne for 2012 tages stilling til finansieringen af de driftsmæssige udgifter som følge af den nye skolestruktur.

#### Vækst i Kbh.

På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning om etablering af en ny skolestruktur på Amager, blev der i Vækst i Kbh. aftalen i marts 2011 afsat 80 mio. kr. i anlægsmidler til de bygningsmæssige tilpasninger.

På de fleste københavnske folkeskoler er der opgjort et helhedsrenoveringsefterslæb. Midler til helhedsrenovering på skolerne søges så vidt mulig gennemført samtidig med kapacitetsudvidelser og strukturændringer, fordi der er økonomisk, tidsmæssige og

06-03-2014

Sagsnr.  
2012-141056

Dokumentnr.

Sagsbehandler  
Lars Kjær Rasmussen

#### Drift og Anlæg - Drift

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4106

E-mail  
lakjae@buf.kk.dk

www.kk.dk

pædagogisk synergi ved at udføre arbejderne på én gang i stedet for at gøre det over to omgange.

Det blev derfor besluttet at helhedsrenovere skolerne samtidig med strukturændringen. Alternativet havde været først at gennemføre strukturændringen og derefter efterfølgende helhedsrenovere skolerne i de kommende år.

Tabel 2: Samlet oversigt over afsatte midler for de 4 amagerskoler.

Anlæg	Dyveke-skolen	Gerbrand-skolen	Sundbyøster Skole	Højdevangens Skole	Sum
<b>Struktur</b>	14,0	10,0	34,0	15,0	73,0
<b>Inventar, alle skoler</b>	5,294				5,294
<b>Inventar ungdomsmiljø Højdevangen</b>	0	0	0	0,7	0,7
<b>28 interaktive tavler, alle skoler</b>	0,84				0,84
<b>Opgradering IT, alle skoler</b>	0,166				0,166
<b>Sum</b>					<b>80,0</b>
<b>GOPF II *)</b>	56,875	7,0	2,0	0,1	65,975
<b>Kbh. i Vækst *)</b>	44,2	27,1	0	0	71,3
<b>Overførsel 2011 – 2012 *)</b>	0	0	8,5	42,9	51,4
<b>Undervisningsmidler budget 2013</b>	3,0				3,0
<b>161 fritidshjemspladser – budget 2013</b>	Fritidshjemspladser på Sundbyøster Skole inkl. genhusning af fritidshjemspladser fra Højdevangens Skole				20,3
<b>170 fritidsklubpladser – budget 2013</b>	Genhusning af fritidsklubben Spor 2 samt genhusning af fritidsklubpladser fra Højdevangens Skole				19,4
<b>Overførsel 2013 – 2014</b>			23,8		
<b>Samlet</b>					<b>335,175</b>

\*)Midlerne er afsat til genopretning/helhedsrenovering af skolebygningerne. Midlerne er placeret i Københavns Ejendomme.

I budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der skal afsættes yderligere 3 mio. kr. til nye undervisningsmidler som følge af den nye skolestruktur på Amager.

I budgetaftalen for 2013 blev der desuden sammenlagt afsat 39,7 mio. kr. til at etablere den mangle fritidskapacitet på amagerskolerne og genhuse fritidsklubben Spor 2, der ligger i midlertidige pavilloner bag Sundbyøster Skole. Beløbet skulle desuden dække genhusning af fritidshjems- og fritidsklubpladser fra Højdevangens Skole, som flyttes som følge af, at Højdevangens Skole bliver en overbygningsskole.

I TMF-regi blev der givet en anlægsbevilling på 12,646 mio. kr. til sikring af skole- og institutionsveje på Midtamager. Projektet skal sikre, at der trafikalt kompenseres for de ændrede skoledistrikter og elevernes nye ruter.

### **Status på de enkelte skoler**

#### **Dyvekeskolen**

Status er, at ombygningsarbejderne vedr. strukturændringer og helhedsrenovering forløber planmæssigt.

#### **Højdevangens Skole**

Etape 1 på Højdevangens Skole, det såkaldte Ungemiljø, er ibrugtaget ved skolestart 2012.

Etape 2, som finansieres af helhedsrenoveringsmidler, er i projektforslagsfasen. Planlagt byggestart var maj 2014 med aflevering juli 2015, men pga. entreprenørkonkurs må der forventes en forsinkelse, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt.

#### **Sundbyøster Skole**

Anlægssagen er underfinansieret, idet forudsætningerne for projektet har ændret sig med hensyn til fritidstilbud, lokalplan, krav til udearealer, inklusion, folkeskolereform og forurening.

Skal der skabes en folkeskole, som har et alment serviceniveau, som på andre folkeskoler under udbygning, er merbehovet på i alt 31,3 mio. kr., som indgår som et ønske i budgetoverførelsessagen 2013 til 2014.

I forbindelse med overførelsessagen 2013 til 2014 blev bevilliget 23,8 mio. kr. De resterende 7,5 mio. kr. vedrørende udendørsarealer afventer beslutning i Budget 2015

Forslaget forudsætter en rocade mellem Bakkehuset og Fritidsklubben Spor 2, hvor Bakkehuset genhuses som en del af de pladser, der etableres ved Sundbyøster Skole. Fritidsklubpladserne fra Spor 2 flyttes til Bakkehusets tomme lokaler ved Højdevangens Skole.

Byggeudvalget har været sat på stand by indtil resultatet af overførelsessagen var kendt. Byggeudvalget er opstartet igen den 12. maj 2014.

### **Gerbrandskolen**

Gerbrandskolen er i gang med en byggeproces, hvor skolen skal udvides med klasselokaler og faglokaler. Anlægsarbejdet samt renoveringen af Gerbrandskolen forløber planmæssigt og efter tidsplanen.

Den nye tilbygning, som indeholder 4 basislokaler, står færdig, og 2 af lokalerne (1. sal) er taget i brug af skolen. Der vil være indvielse i august 2014, og skolen er meget tilfreds med det allerede udførte arbejde.