



Bilag 5 Træer i Herluf Trolles Gade

Baggrund

”Træer i Herluf Trolles Gade” blev besluttet med overførselssagen 2013-2014 (BR 8. maj 2014) (A, B, F, O og Ø). Der blev afsat 0,2 mio. kr. (2018 p/l), og der er et restbudget på ca. 0,2 mio. kr. (2018 p/l).

Projektet indebærer plantning af to træer i Herluf Trolles Gade. Projektet kan kun gennemføres i koordinering med ”Forbedrede forhold for cyklister i Holbergsgade og Toldbodgade” eller et tilsvarende projekt i området, fordi plantningen kræver hjørneudbygninger som følge af ledninger i jorden og for sikre vækstbetingelserne for træerne, hvor hjørneudbygningerne var en del af projektet ”Forbedrede forhold for cyklister i Holbergsgade og Toldbodgade”.

Efterfølgende har projektet ”Forbedrede forhold for cyklister i Holbergsgade og Toldbodgade” vist sig vanskeligt at gennemføre, og er indstillet til annullering, jf. denne indstilling. Som følge af sammenhængen mellem de to projekter kan ”Træer i Herluf Trolles Gade” ikke realiseres. Plantning af træer i Herluf Trolles Gade giver efter forvaltningens vurdering kun mening som en del af et større projekt for hele området.

Forvaltningen anbefaler derfor at projektet annulleres.

Det vil være muligt delvist at opfylde projektets formål om at plante flere træer, da der er plads til plantning af ét træ i området til en anslået omkostning på ca. 0,3 mio. kr. Dette omfatter asfaltarbejde til anlæg af kantsten. Der kan således kun plantes ét træ på strækningen, som ikke kræver væsentlige ledningsomlægninger. Denne løsning er et alternativ til annullering. Meromkostningen på 0,1 mio. kr. vil kunne finansieres via forvaltningens Overskuds-/underskudsmodel.

Forsinkelse

Forvaltningen har orienteret Teknik- og Miljøudvalget om forsinkelsen i projektet, senest i forbindelse med 1. anlægsoversigt 2018 (TMU 6. marts 2018). Projektet er forventet forsinket med 46 måneder i forhold til det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt, december 2014.

Økonomi

9. marts 2018

Sagsnr.
2018-0068996

Dokumentnr.
2018-0068996-8

Sagsbehandler
Peter Wieth-Klitgaard

Sekretariat (Byens Fysik)

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Der blev afsat 0,2 mio. kr. (2018 p/1), og der er et restbudget på ca. 0,2 mio. kr. (2018 p/1), som kan tilbageføres til kassen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer