

Anlægsregnskab 2018 vedr. udbygning af Lergravsparken Skole, Amager (2013-0155744)

Projekttitel: Lergravsparkens Skole / KKFO, udvidelse

Bevilling: 355053722 / 3160 Byggeri København, anlæg

IM funktion: 322013

Projektdefinition: XB-4325000062

Ibrugtagningsdato: 06-04-2017

Projektbeskrivelse: Lergravsparken Skole, udbygning med 1 spor og 112 fritidstilbudspadser.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 30-04-2015, pkt. 22.4	83.752		83.752
BR 30-04-2015, pkt. 22.4, Administrationsbidrag til Byggeri København, Anlægseksekvering	-1.360		-1.360
BR 30-04-2015, pkt. 22.4 Regnskabsforklars af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-11.667		-11.667
BR 27-08-2015, pkt. 5.2 Stjernemarkeret i overførselssagen 2014-2015	3.342		3.342
BR 26-11-2015, pkt. 2.1 Tillægsbevilling via Byggeri Københavns interne OU-model	1.899	0	1.899
Indeksering	1.097		1.097
Bevillingsbeløb i alt	77.063	0	77.063
Forbrug	57.618	0	57.618
Afvigelse	19.445	0	19.445
Afvigelse i procent	25,2%		

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation samt stram byggeledelse
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			
Tilbygning	57.618	30	0776 Wittenberggade 5
Samlet anskaffelsessum	57.618		

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@kk.dk