



Bilag 9 Økonomisk overblik

Tabel 1 Økonomisk overblik over syv anlægsprojekter (2020 p/l)

Projekt (2020 p/l)	Bevilling (netto i kr.)	Forbrug ¹ (netto i kr.)	Restbudget (netto i kr.)
Bergthorasgade-karréen	1.710.100	249.965	1.460.135
Skolegade-karréen	2.800.000	385.707	-244.375 ²
Valhals-karréen (Tagensvej 90 m.fl.)	1.326.250	133.683	0 ³
De Tre Søstre-karréen	5.981.937	174.521	8.390.749 ³
Boldbane Ørestad Kalvebod Fælled - projektering	2.979.509	0	2.975.246
Fotocat-teknologi ved børneinstitutioner til at nedbringe luftforureningen	1.019.000	63.513	955.579 ⁴
AB Jagtgården skybrudsprojekt	5.500.000	0	5.500.000
I alt	21.316.796	1.007.389	19.037.337

Note 1: Forventet forbrug ved aflæggelse af regnskab.

Note 2: Indtil 2015 var praksis, at restbudgetter blev flyttet i forbindelse med Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsoversigter. I enkelte tilfælde har der været forbrug på projekterne efter budgetflyt. Derfor kan der være negativt restbudget på et projekt.

Note 3: Afvigelsen mellem bevilling, forbrug og restbudget skyldes en praksis indtil 2015, hvor der med Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsoversigterne blev overført budget mellem de enkelte projekter og byfornyelsesrammen.

Note 4: Afvigelser skyldes, anlægsoversigten p/l-reguleres mens regnskabsoverførsler ikke p/l-reguleres.