



Anlægsregnskab 2015 vedr. anlægsbevilling til Tagensbo Skole og Nørrebro Park Skole (2009-12746)

Projekt navn: Skolesammenlægning af Jagtvejens og Havremarkens skole til Nørrebro Park Skole samt Skoletandplejen på Nørrebro Park Skole

Bevillingsnr.: 355053383 og 355053295

Afleveringsdato: 01-02-2012

Ibrugtagningsdato: 01-02-2012

Projektbeskrivelse: De eksisterende bygninger er blevet ombygget, og skolen er udvidet med nybyggeri på i alt 2355 m².
Dæk over den eksisterende parkeringskælder og samtlige udearealer er blevet renoveret.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-05-2008, pkt. 40, stk. 8. Samlet anlægsplan 2008-10, planlægning og projektering af fem skolesammenlægninger, herunder Nørrebro Park Skole	26.159		
BR 15-05-2008, pkt. 40, stk. 8. Samlet anlægsplan 2008-10, regnskabsforklares af Børne- og ungdomsforvaltningen	-180		
BR 15-05-2008, pkt. 40, stk. 8. Samlet anlægsplan 2008-10, planlægning og projektering resterende fire skolesammenlægninger	-15.743		
BR 15-05-2008, pkt. 40, stk. 8. Samlet anlægsplan 2008-10, planlægning og projektering, administrationsbidrag til Byggeri København (tidl. Københavns Ejendomme)	-73		
BR 10-06-2009, pkt. 49.	174.417		
BR 10-06-2009, pkt. 49. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen.	-8.117		
BR 17-09-2009, pkt. 37. Tilpasning af skoletandplejens indretning ifm.	439		

Skolesammenlægningen			
BR 17-09-2009, pkt. 37. Tilpasning af skoletandplejens indretning ifm. skolesammenlægningen. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-3		
BR 15-04-2010, pkt. 19. Reduktion af bevilling ifm. tillægsbevilling til Lergravsparkens Skole.	-30.670		
I alt (Byggeri København)	146.229	143.697	2.532

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes et gunstigt licitationsresultat som muliggjorde, at 28 mio. kunne overføres til renovering af Lergravsparkens Skole.
Tidsforskydninger	X		Jævnfør bevillingen var den forventede aflevering medio 2011. Projektet blev afleveret af 4 omgange, skolen var dog i brug primo 2012. Efter ibrugtagning har der pågået tvister om ekstraudgifter og mangeludbedringer, hvilke først er endeligt afsluttet i 2015. Sidste postering er bogført i 2015, hvorfor der kan aflægges regnskab.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	125.957	59.820	Skole	30	31.12.2009
I alt	125.957	59.820			

Projektet optages i anlægskartoteket, med den del som vedrører nybyggeriet.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorar, diverse varekøb, tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk