

**Anlægsregnskab 2015 vedr. anlægsbevilling til daginstitution på Rørsangervej, Bispebjerg (2011-142699)**

Projekt navn: Rørsangervej 78 - Udvidelse af eksisterende selvejende daginstitution

Bevillingsnr.: 355053627

Afleveringsdato: 25.04.2014

Ibrugtagningsdato: 30.06.2014

Projektbeskrivelse: Udvidelse er udført ved opførelse en ny daginstitution. Eksisterende etplans træbarakbygning fra 1948 er nedrevet. Den nye bygning er opført i to etager med elevator og opført som fleksibelt institutionsbyggeri. I stueetagen er der placeret to grupperum med tilhørende puslerum og garderober samt kontor, produktionskøkken og dobbelt højt fællesrum. På 1. sal er der placeret to grupperum med tilhørende puslerum og garderober samt personalefaciliteter og uopvarmet liggehal. Matriklen er ejet af Københavns Kommune og støder op til en stor, offentlig legeplads. Institutionen udgør efter udvidelsen 510 m2 etageareal.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---|---------------|---------------|-------------|
| BR 23-08-2012, pkt. 59 | 18.757 | | |
| BR 23-08-2012, pkt. 59. Regnskabsforklars af Børne- og Ungdomsudvalgt | -1.815 | | |
| BR 13-12-2012, pkt. 40. Tillægsbevilling fra fælles anlægspulje | 206 | | |
| BR 23-05-2013 pkt. 5, bilag 6 | 4.393 | | |
| BR 28-05-2015, pkt. 7, bilag 1. Tilførsel af midler fra ByKs overskuds-/underskudsmodel. | 400 | | |
| I alt (Byggeri København) | 21.941 | 22.428 | -487 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Merforbruget skyldes, at det var nødvendigt med entreprenørskift undervejs i byggeprocessen på |

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| | | | grund af entreprenørs konkurs, samt uforudsete ekstraudgifter. |
| Tidsforskydninger | X | | Forsinket på grund af entreprenørens konkurs. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 19.807 | 19.807 | Daginstitution | 30 | 31.12.2012 |
| I alt | 19.807 | 19.807 | | | |

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om et nybyggeri. De gamle bygninger er nedrevet og udtages af anlægskartoteket.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorar, diverse varekøb, tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk