

Bilag 3 Status på tidsplaner og budgetoverholdelse

Bilaget viser de enkelte anlægsprojekters ibrugtagningstidspunkter. Ibrugtagningstidspunkterne besluttet af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, typisk i forbindelse med projekternes igangsætning. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget kan beslutte at revidere ibrugtagningstidspunktet, hvis et projekt har været berosat og igangsættes igen. Bilaget indeholder dermed data vedr. projekternes tidsplan og risiko for tidsmæssig forskydning. Herudover indeholder bilaget en oversigt over projekternes budgetoverholdelse. I tilfælde, hvor der forventes et merforbrug på mere end 1 mio. kr., er der angivet, hvordan merforbruget forventes håndteret. Bilaget indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets anlægsportefølje. Tabellen er opdelt i igangværende projekter, ibrugtagne projekter og budgetkonti på anlægsområdet.

Tabel 1 Igangværende projekter – tidsplan og budgetoverholdelse

Tabellen indeholder alle de projekter, der er under udførelse og ikke er tilgængelige for borgerne eller brugerne. Denne gruppe indeholder både projekter, der befinder sig i en planlægningsfase, og projekter, der er i udførelsesfasen. Der er også omfattet projekter, hvor der ikke er meget aktivitet. Dette vil typisk være projekter, hvor eksterne omstændigheder har standset projektet, evt. ved at eksterne samarbejdspartnere har stoppet deres del af projektet, at der mangler nødvendige myndighedsafgørelser eller at der er kommet nye regler på et område, der forhindrer eller forsinker projekternes gennemførelse. I disse tilfælde er projektet typisk stoppet, men det er ikke sket som følge af en politisk beslutning i udvalget. Projekternes forsinkelse vil være angivet, og forvaltningen vil genoptage projektet, når muligheden for at gennemføre projektet er til stede.

Tabel 2 Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Tabellen viser alle projekter, der er udført i det omfang, at løsningen er taget i brug af borgerne, men som ikke er endeligt afsluttet. Det betyder ikke nødvendigvis, at projektet er endeligt afsluttet i byen og ej heller, at projektet er økonomisk afsluttet. Eksempelvis kan en cykelsti være ibrugtaget, når den kan bruges af borgerne, men hvor der stadigvæk mangler at blive malet kantsten. Ligeledes kan et IT-projekt være ibrugtaget, inden det er udrullet hos alle brugere og de afsluttende justeringer er foretaget.

Tabel 3 Budgetkonti

Tabellen indeholder budgetkonti, hvor der ikke er tale om projekter i traditionel forstand. De står typisk som budgetkonti, indtil budgetterne udmøntes til nye eller eksisterende projekter. Det er f.eks. budgettet til forvaltningens genopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter. Der er en række mellemregningskonti, som anvendes til den økonomiske styring på anlægsområdet. Det gælder f.eks. kontiene vedr. finansiering af bygherrefunktionen.

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2011							
1	CP IV - Nordhavn Station	December 2026	120		0		
Budgetaftale 2013							
2	Enghave Brygge	December 2027	72		0		
3	Grønne fyrtårnsprojekter rådgivning	December 2027	36		0		
4	Grønne demonstrationsprojekter udførelse	December 2028	48		0		
Budgetaftale 2014							
5	Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2030	24		0		
6	Kornblomstparken	Juni 2029	150		6		
Budgetaftale 2016							
7	Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning KEOB	December 2026	114		0		
8	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2026	108		12		
9	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	Juni 2026	66		2		
Budgetaftale 2017							
10	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	December 2029	112		0		
Budgetaftale 2018							

11	Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	December 2027	119	12
12	Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2030	84	0
Budgetaftale 2019				
13	Cykelsti på Strandboulevarden syd	September 2026	39	15
Budgetaftale 2020				
14	Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	December 2028	60	0
15	Cykelparkering ved busstoppesteder	Juni 2026	42	6
16	Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	Marts 2029	63	0
Budgetaftale 2021				
17	Artillerivej, skolehaver anlæg	Maj 2028	77	12
18	Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	August 2026	25	8
19	Detektering af højresvingende trafik	December 2026	36	6
20	Freinetskolen, SSV	Juli 2026	37	3
21	Hallandsgade, genopretning B21	Februar 2027	26	2
22	Langebrogade, renovering (B21)	Marts 2027	15	2
23	Pulje til skoledistriktsændringer	December 2026	24	12
24	Stevnsgade, genopretning B21	December 2028	48	12
Budgetaftale 2022				
25	Asgers Have, tagfarm	December 2026	6	6
26	CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	Juni 2028	18	12
27	Frederiksbergg. (Strøget), opgradering	December 2028	44	0
28	Fælledparken, skaterbane lys	August 2026	44	8
29	Grønne bylivsgader i eksisterende by	November 2026	23	0
30	Hans Tavsens Park, kunstgræsbane	Juni 2028	42	0
31	Inderhavnsbroen, forbedr. cyk og gå	Januar 2027	29	5

32	Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning	Marts 2027	53	-4	-1,3	Det forventede merforbrug skyldes, at der er afholdt uforudsete udgifter til en flagermus-rådgiver, som har lavet en konsekvensvurdering af den tiltænkte stibelysning ift. flagermusenes økologiske funktionalitet. Vurderingen skal også bruges til dispensationsansøgninger.	Opgaverne til rådgiver for at kunne lave de to dispensationsansøgninger er reduceret til et absolut minimum. Hvis begge dispensationsansøgninger godkendes, søges der midler i Overskuds/underskudsmodellen til dækning af det forventede merforbrug. Giver dispensationsansøgningerne ikke, annulleres projektet. Dette forventes afklaret i 3. kvartal 2026.
33	Prinsessegade/Refshalevej, kryds	Oktober 2026	4	2			
34	Refshalevej, ombygning	Oktober 2027	0	0			
35	Strandboulevarden, genopretning B22	Marts 2029	75	0			
36	Toftegårds Plads, ny plads	December 2030	48	0			
37	Toldbodgade, fredeliggørelse	August 2029	50	0			
38	Trekronergade, genopretning B22 klima	Juli 2026	43	3			
39	Naturbaseret stormflodssikring	December 2026	36	0			
40	Boligsoc. Helhedsplaner Budget 2023	Januar 2029	1	1			
Overførselssag 2017-2018							
41	Hans Tavsens Park	Juni 2028	58	0			
Overførselssag 2020-2021							
42	Lovliggørelse af kolonihaver	December 2027	0	0			
43	Parkbroer, renovering OF20-21	September 2026	54	7			

44	Strandboulevarden, begrønning	Marts 2029	57	0
45	Ålholm Skole, sikre skoleveje	Januar 2027	49	0
Overførselssag 2021-2022				
46	Helga Larsens Plads, omdannelse	Juni 2026	18	10
Øvrige aftaler				
47	Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	Oktober 2027	34	0
48	Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud	Oktober 2027	10	0
49	Blegdamsvej, genopretning GP25 - H	December 2030	60	0
50	Boligkommissionens virke	Løbende	0	Løbende
51	Brolagte gader, genopretning (G22)	September 2027	57	0
52	Enghave Nærgenbrugsstation	Juni 2028	105	0
53	Frederiksborgvej, genopretning GP24	August 2026	20	2
54	Fremtidens Sølund Parkering	April 2029	4	0
55	Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39	Marts 2028	54	7
56	Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	December 2027	60	0
57	Gl. Køge Landevej, bro GP23	Oktober 2026	34	2
58	GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	Januar 2028	88	17
59	Grøndalsparken	December 2031	96	0
60	Gårdhaver, projektudvikling 2022	Januar 2027	37	2
61	Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	Juni 2028	102	0
62	Højdevej 5-7	Juni 2026	6	5
63	Irlandsvej, genopretning GP24	Maj 2027	29	0
64	Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2030	156	0

65 Kagsmosen, skybrudssikring

August 2027

56

0

-2,3 Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt at Udbudsprojektperioden er blevet forlænget med ca. 1 år og at der har været udfordringer i forhold til at få en aftale i stand med en andelsforening om brug af deres arealer, som er endt med varslet ekspropriation. Derudover har der været udskiftninger af hele projektteamet både hos Københavns Kommune og hos rådgiverteamet og uventede omkostninger til vurdering af bæreevnen af Islevholmbroen. Til sidst er projektet blevet mødt med nye krav fra projektets samarbejdspartnere, som har krævet rådgivertimer udover det forventede.

Der arbejdes stadig på at sikre balance i projektet. Når myndighedsforholdene er afklaret, kan udbudsprojektet færdiggøres og økonomien estimeres. Forvaltningen forventer at forelægge en indstilling til BR med forhøjelse af bevillingen tidligst i 2027, når der er sikkerhed for projektøkonomien.

66	Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A	Marts 2028	30	7
67	Kornblomstvej, aktivitetspark	Juni 2026	138	-30
68	KV20 Damhusengen	Løbende	0	Løbende
69	KV23 Damhussøen	Løbende	0	Løbende
70	KV26A Vigerslevparken nord	Løbende	0	Løbende
71	KV37 Kirsebærhaven	Løbende	0	Løbende
72	KV83 Krogbjergparken syd	Løbende	0	Løbende
73	Langebro, åbning af p-anlæg	December 2027	96	11
74	Lemnosvej 2 / Kastrupvej 85 - 87	Marts 2027	15	5
75	Lersø Parkallé Syd, skybrudssikring	December 2026	36	0
76	Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2028	108	9
77	Mimersgade, skybrudssikring	August 2029	32	0
78	NO5 Frederik V's Vej	Marts 2027	51	3
79	NO6 Fælledparken	Marts 2027	39	3
80	NO7 Øster Allé	Marts 2027	39	3
81	Nordhavns Tunnel, indtægt VD	Løbende	0	Løbende
82	Områdefornyelse Aldersrogade	Juni 2027	6	3
83	Områdefornyelse Bispeparken	Juni 2027	6	3
84	Omøgade, skybrudssikring	August 2027	44	0
85	Pakke for energieffektivitet	December 2027	24	0
86	Prøvestens Allé 7	September 2026	9	0
87	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	November 2026	23	5
88	Reersøgade, skybrudssikring	December 2030	60	0
89	Renovering af Nordhavn Station	December 2035	240	0
90	Sallingvej, HOFOR	Oktober 2029	70	16
91	Sigurdsgade, skybrudssikring	Januar 2029	25	7
92	Sigynsgade og Krakas Plads (OMF)	Juli 2026	-3	3

93	Skellet, skybrudssikring	Januar 2027	1	0		
94	Strandboulevarden (Skybrudssikring)	Marts 2029	65	0		
95	Strandboulevarden, træer	Marts 2029	63	0		
96	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024	December 2027	0	0		
97	Torontoanlæg, udskiftning GP25 - H	Juli 2026	19	7		
98	Trekronergade, skybrudsprojekt KV66	Juli 2026	25	3		
99	Vestre Kirkegård	Oktober 2026	46	5		
100	Vigerslevparken Midt	December 2030	24	0	-13,2	Det forventede merforbrug skyldes større kompleksitet ved arbejde i vandløb og håndtering af vand under anlægsarbejdet. Hensyn til eksisterende natur, herunder træer, flagermus og bygværker, har krævet dyrere løsninger. Samtidig har stigende materialepriser øget udgifterne. Bevillingen er en del af Harrestrup Å-skybrudsinitiativet og finansieres af forsyningsselskaber fra ti kommuner gennem en bindende aftale om cirka 50 projekter. Den forventede merforbrug er delvist godkendt i samarbejdet og dækkes af den afsatte buffer for Harrestrup Å. Bevillingen søges forhøjet primo 2027, når resultatet af entrepriseudbuddet foreligger.

101	Vigerslevparken Syd	December 2030	24	0	-48,0	Det forventede merforbrug skyldes større kompleksitet ved arbejde i vandløb og håndtering af vand under anlægsarbejdet. Hensyn til eksisterende natur, herunder træer, flagermus og bygværker, har krævet dyrere løsninger. Samtidig har stigende materialepriser øget udgifterne.	Bevillingen er en del af Harrestrup Å-skybrudsinitiativet og finansieres af forsyningsselskaber fra ti kommuner gennem en bindende aftale om cirka 50 projekter. Den forventede merforbrug er delvist godkendt i samarbejdet og dækkes af den afsatte buffer for Harrestrup Å. Bevillingen søges forhøjet primo 2027, når resultatet af entrepriseudbuddet foreligger.
102	Vigerslevparken, 5 mindre projekter	December 2030	24	0	-3,3	Det forventede merforbrug skyldes større kompleksitet ved arbejde i vandløb og håndtering af vand under anlægsarbejdet. Hensyn til eksisterende natur, herunder træer, flagermus og bygværker, har krævet dyrere løsninger. Samtidig har stigende materialepriser øget udgifterne.	Bevillingen er en del af Harrestrup Å-skybrudsinitiativet og finansieres af forsyningsselskaber fra ti kommuner gennem en bindende aftale om cirka 50 projekter. Det forventede merforbrug er delvist godkendt i samarbejdet og dækkes af den afsatte buffer for Harrestrup Å. Bevillingen søges forhøjet primo 2027, når resultatet af entrepriseudbuddet foreligger.
103	Vigerslevvej, gangtunnel GP23	August 2026	32	5			

104	Overgaden O. Vandet, genopretning GP25 - H	August 2026	20	5
105	Kalkbrænderihavnsgade, støttemur renovering	December 2026	24	0
106	Peder Lykkesvej, skybrudssikring	August 2027	35	0
107	Tingvej m.fl., skybrudssikring	Juni 2027	15	3
108	Kornblomstvej, skybrudssikring	Marts 2028	0	0
109	Frederiksborgvej, genopret GP24 (P&B)	Juni 2029	54	6
110	Sølvgade 105 m.fl. (solgte boliger)	August 2026	-4	4
111	Sølvgade 105 m.fl. (udlejede boliger)	August 2026	-4	4
112	Tagsenvej 58-68 m.fl.	Juni 2028	18	17
113	Roskildevej 150-152 m.fl.	Juni 2026	-18	-7
114	Bispebjerg Torv (OMF)	Juni 2029	30	13
115	Forsøg med private affaldsløsninger og sorteringspunkter	December 2026	12	0
116	Områdefornyelse Hørgården	Juni 2029	6	0
117	Områdefornyelse Lundtoftegade	Juni 2029	6	6
118	Sigurdsgade (OMF)	Januar 2029	25	7
119	Områdefornyelse Bavnehøj	Juni 2026	6	9
120	Holmbladsgade 102-108 m.fl.	Juni 2026	-6	3
121	Lyshøj Allé 18-20 m.fl.	Januar 2028	13	16
122	Hamletsgade og Nannasgade, genopretning	August 2029	32	0
123	Toldbodgade, genopretning GP26	August 2029	32	0
124	Skellet, genopretning GP26	Januar 2027	1	0
125	Tingvej, genopretning GP26	Juni 2027	6	3
126	Kalvebod Brygge, genopretning GP26	Juli 2026	7	1
127	Tåsingegade, skybrudssikring	December 2030	36	0
128	Hesseløgade m.fl., skybrudssikring	December 2030	36	0

129	COPE	December 2026	0	0		
130	Bellahøjvej, skybrudssikring	Oktober 2029	22	14	-4,6	Det forventede merforbrug skyldes, at entreprenørens tilbud er højere end forudsat, idet det hydrauliske projekt har vist sig mere komplekst end oprindeligt forventet. Dette har forsat flere udgifter til rådgivning samt dyrere hydrauliske løsninger.
131	Tryggevej m.fl. Skybrudssikring	December 2026	0	-1		
132	Kagsmosen, byggeledelse	August 2027	32	0		
133	Bellahøj Camping, skybrudssikring	December 2027	0	0		
134	Hulgårdsvej, skybrudssikring	December 2027	0	0		
135	Grøndals Å, skybrudssikring	December 2031	60	0		
136	Faksegade 8 - 8 A	April 2027	-8	4		
137	Gunløgsgade 2 - 18 m.fl.	November 2026	-13	5		
138	Rentemestervej 20 (solgte boliger)	April 2027	-8	11		
139	Rentemestervej 20 (udlejede boliger)	April 2027	-8	11		
140	Drejøgade 13 - 15 m.fl.	September 2027	-3	3		
141	Kurlandsgade 20 - 28	Juli 2026	-17	1		
142	Blågårdsgade 29 - 29 A - E	Marts 2027	-9	2		
143	Holbergsgade 7 - 7 A	Februar 2027	-10	3		
144	Lersøparken (OMF)	December 2028	86	9		

Forvaltningen er i færd med at optimere projektets økonomi. Om nødvendigt indledes en dialog med HOFOR om forhøjelse af bevillingen. Hvis det bliver nødvendigt, forelægges BR en indstilling herom i 2. kvartal 2026.

145	Idrætsfaciliteter, etablering og opgradering	Juli 2027	19	13
146	Endestationer linje 2A, ombygning	Juni 2026	18	0
147	Vesterbro Passage, byrum foranalyse	September 2030	57	3
148	Sørne, stanken analyse	September 2027	21	21
149	Vejgenopretning, byrumsforbedrende tiltag	December 2032	0	0
150	Områdefornyelsen, ekstern evaluering	Juni 2032	6	6
151	Midlertidig istandsættelse veje GP27	Juni 2027	-6	18
152	Projektforberedende arbejder GP27	December 2026	12	12
153	Allersgade, genopretning GP27	December 2026	0	5
154	Holsteinsgade, genopretning GP27	Oktober 2026	-14	2
155	Sallingvej (Godthåbsvej-Åløkkevej), genopretning GP27	Juni 2028	6	0
156	Store Kongensgade, genopretning GP27	September 2027	-3	-3
157	Vigerslev Allé, genopretning GP27	Marts 2028	3	3
158	Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej), genopretning GP27	Oktober 2029	10	16
159	Støjpuljen 2025-2027	December 2030	0	0
160	Havnebusser, forlængelse til Nordhavn, afslutning	April 2027	23	18
161	Fælledparken, kastegård opgradering	Juli 2027	19	13
162	Gårdhaver, projektudvikling 2024	Januar 2027	-11	1
163	Balders Plads 1 - 3 m.fl.	December 2026	-24	6
164	Julius Bloms Gade 33 - 35	Juni 2027	-18	0
165	Saltholmsvej 10 - 12 m.fl.	September 2026	-27	6
166	Jægersborggade 5 - 19 m.fl.	Marts 2027	-21	-3
167	Sundevedsgade 17 - 19	Juni 2027	-18	12
168	Højdevej 18 - 20	Marts 2027	-21	9

169	Hedemannsgade 2 - 4	Juli 2026	-29	1
170	Ingerslevsgade 144-148 m.fl. andelsbolig	Maj 2027	-19	-1
171	Ingerslevsgade 144-148 m.fl. Udlejede	Maj 2027	-19	-1
172	Istedgade 87 m.fl.	Juli 2026	-29	-11
173	Bådsmandsstræde 21 - 31 m.fl.	Februar 2027	-22	11
174	Nørrebrogade 62 A m.fl.	Maj 2027	-19	4
175	Grønne bylivsgader B25	December 2027	0	2
176	Ældrevenlige byrum	December 2026	0	0
177	Middelalderbyen, midlertidigt byrum	August 2027	-4	-4
178	Delebilspadser (250) Grøn Ini	December 2027	0	0
179	Anlæg nærgenbrugsstationer	December 2028	12	12
180	Vanløse Skaterpark, bedre byrum	December 2026	0	-1
181	Klimakvarteret, grønne tiltag	December 2030	12	0
182	Bellahøjvej-Brønshøjvej, grønne tiltag	Oktober 2029	22	14
183	Borups Plads, byrum	Marts 2029	18	3
184	Ladcykelparkering B25	Juni 2027	12	6
185	Mimersparken, erstatningsgrønt	December 2028	0	0
186	Peder Lykkesvej, flyt af cykelsti	Juni 2028	13	6
187	Nørrebro St., byrum og cykelparkering	Februar 2028	0	0
188	Nørrebro St., cykel- og gangforbindelse, foranalyse	November 2026	11	1
189	Nørrebro St., nedrivning af skur	Juni 2026	6	5
190	BK1379 Statholdervej-Tagensvej	Oktober 2026	-14	4
191	Gårdhaver, projektudvikling 2025	Juni 2028	6	6
192	Refshaleruten, cykelsti, afslutning	Januar 2027	-7	0
193	Nordvestpassagen, afslutning	November 2026	-2	3

194	Gårdhaver, projektudvikling 2021	Januar 2027	49	7		
195	Kvarterhuset, Tagensbo Skole (OMF)	Oktober 2026	-2	4		
196	BK67 Blåmejsegården	November 2026	-13	3		
197	BK144 Elbagade	Oktober 2026	-14	3	-1,1	Det forventede merforbrug skyldes et højere entrepriseudbud end forventet på budgetteringstidspunktet, og der foregår fortsat forhandlinger om dette. Derudover er der afsat for få midler til interne timer og uforudsete udgifter grundet en fejl i rådgivers projektering. Projektet har desuden været sat i bero pga. anlægsmåltallet i 2025, hvilket har medført ekstraomkostninger. Merforbruget forventes at stige frem mod ibrugtagning i slutningen af 2026, men er dog reduceret via besparelser.
						Bliver håndteret i enten tredje eller fjerde anlægsoversigt i 2026, når det endelige behov for dækning af merforbrug er afklaret. Der søges midler om fra gårdhavernes mer-/mindreforbrugskonto, når det endelige behov er afklaret.
198	BK719 Rantzausgade-Kapelvej	Juni 2026	-6	2		
199	Borups Plads (OMF)	Marts 2029	3	3		

200	Saxtorphsvej, trafiksanering, færdiggørelse	December 2026	6	6
201	Husumforbindelsen belysning, afslutning	Juni 2027	12	12
202	Ørnevej, Vibevej, Glentevej afslutning	Januar 2029	0	62
203	BK1371 Haraldsgården	Februar 2027	2	2
204	Middelalderbyen, nedtagning af byrumsinitiativer	December 2028	0	0
205	Englandsparken, løft afslutning	Juli 2026	1	0
206	Områdefornyelse Husum Nord	Juni 2032	6	6
207	Styrket forhåndsdiallog og opfølgende indsats	December 2030	0	0
208	Klimakarréen, afslutning	September 2026	0	0
209	Grøn genopretningsramme 2026, trapper	December 2026	0	-36
210	Grøn genopretningsramme 2026, parkbroer	December 2026	0	-36
211	Grøn genopretningsramme 2026, Streyf	December 2026	0	-36
212	Grøn genopretningsramme 2026, Vesterbro toilet	December 2026	0	-36
213	Grøn genopretningsramme 2026, asfaltstier	December 2026	0	-36
214	Grøn genopretningsramme 2026, systemunderstøttelse	December 2026	0	-36
215	Midlertidig istandsættelse veje GP28	November 2028	-1	-1
216	Anlægsforberedende arbejder GP28	December 2026	0	0
217	Knippelsbro, renovering GP28	December 2028	0	0
218	Genopretning af belysning GP28	Juni 2027	6	6
219	Genopretning af signalanlæg GP28	December 2028	0	0
220	Tingvej og Skotlandsgade genopretning GP28*	November 2027	-13	-13
221	Kurlandsgade, genopretning GP28	Februar 2028	-10	-10

222	Bellahøjvej, genopretning GP28	Oktober 2029	10	10
223	Højdevej, genopretning GP28	August 2027	-16	-16
224	Grønningen/Bispeparken, afslutning	Juli 2026	-1	0
225	Skoleholdervej, grøn vej, afslutning	December 2026	3	0
226	Bellahøj Skole skoleveje, foranalyse	Marts 2027	3	0
227	Lersø Parkallé, gangbro GP23, afslutningsprojekt	Juni 2026	0	0
228	Forprojekt vedr. byggelegepladserne Bredegrund og Byggeren, scenarie 2*	løbende	0	Løbende
229	Sydhavnsmetro, bustilpasning	Oktober 2026	4	4
230	Toilet- og badpuljen 2026-2029	December 2030	0	0
231	Parkeringsensorer Smart Trafikløsninger	December 2027	0	0
232	Internt lån til nyt sagsbehandlingssystem til byggesager*	løbende	0	Løbende
233	Internt lån til IT-system til parkering*	løbende	0	Løbende
Budgetaftale 2023				
234	Gammel Kongevej, genopretning B23	Maj 2027	41	0
235	Jerichausgade, genopretning B23	Oktober 2026	34	4
236	Stenosgade, genopretning B23	Marts 2027	39	3
237	Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	Marts 2028	39	3
238	Frederiksborgvej Nord, etape 2, fredeliggørelse	Juni 2029	0	0
239	Cykelparkering i byens rum, pulje B23	Januar 2027	1	0
240	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23	April 2027	18	12
241	Istedgade (Enghave Plads), cykelstier	December 2026	0	0

242	Lufthavnslinjen, forbedringer til kommende Supercykelsti	Marts 2027	3	0
243	Cykelgade, pulje B23	December 2026	0	0
244	Erstatningsparkeringspladser B23	April 2028	6	4
245	Jyllingevej, trafikikkerhed	December 2028	2	2
246	Ålandsgade, genveje for cyklister	Juni 2026	0	0
247	Middelalderbyen, implementering af byrums- og trafikplan	Oktober 2026	0	0
248	Tuborgvej, udskiftning af vejbro over S-banen	Oktober 2031	22	0
249	Sigurdsgade m.fl., byrum	Januar 2029	26	7
250	Optimering og tilpasning af grønne bølger	December 2026	24	0
251	Bedre betjening af cykler i kryds	Juni 2026	6	6
252	Nulemissionszoner, foranalyse	December 2026	44	6
253	Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer	Juni 2026	42	7
254	Cykelforhold, mindre forbedringer, pulje	Oktober 2026	10	7
255	Hamletsgade, cykelstier mv.	August 2029	34	0
256	Pulje til toiletter	December 2026	11	0
257	Frederikssundsvej-Åkandavej, kryds	August 2026	24	0
258	Grøn omstilling af vognpark	December 2026	0	0
259	Omst. Til fossilfrie køretøjer	December 2031	0	0
260	Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i anlægsprojekter	December 2032	72	72
261	Vasbygade-Kortløb, krydsombygning	Juni 2026	12	-6
Overførselssag 2022-2023				
262	Torvegade, cykelfremkommelighed	Oktober 2028	0	0
263	Frederikssundsvej, trafikikkerhed og erstatningsparkerer	November 2027	6	0
264	Mimersparkens, kunstgræsbane	Juni 2026	6	1

265	Yderligere digitalisering byggesagsb.	December 2026	12	12
266	ALMA - Almenes digitale assistent	December 2027	48	0
Budgetaftale 2024				
267	Øster Farimagsgade, genopretning B24	Juli 2026	7	2
268	Biodiversitet	December 2026	0	-12
269	En mere ældrevenlig by	December 2027	0	0
270	Skoler, indkørselsforbud	December 2028	0	0
271	Folehaven-Vigerslevvej, trafiksikkerhed	December 2027	24	24
272	Luftforurening i byen, indsatser	December 2027	0	0
273	Amager, trafikanalyse og -plan	December 2026	4	4
274	Ældrevenlig by, slowlanes	December 2026	6	6
275	Middelalderbyen, cykelparkering	Juni 2026	12	6
276	Mindre tilgængelighedstiltag pulje B24	December 2027	0	0
277	Kystbaneruten, supercykelsti	December 2026	2	-3
278	Gl. Køge Landevej-Carl Jacobsensvej, kryds	December 2027	6	3
279	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej	Marts 2027	6	3
280	Rødkilde Skole, sikker skolevej	Oktober 2029	31	21
281	Tingbjerg-Husum, ny vejforbindelse	April 2028	6	0
282	Skt. Kjelds Kvarter, trafikø	Juni 2028	8	0
283	Cykling mod ensretning B24	April 2029	40	18
284	Boligsocial helhedsplan VVSS - 2024	Januar 2029	1	1
285	Vandforsyning søer, åer, kloakledn.	Maj 2027	5	5
286	Genopretning af signalanlæg B24	Juni 2026	6	8
287	Knippelsbro, forundersøgelser GP24	Juni 2026	6	6
288	Hørgården-Sundholm, byrum	Marts 2029	0	0
289	Vester Voldgade, permanent lukning	August 2027	16	-11

290	Fremtidens grønne genopretning B24	December 2028	36	0
291	Solceller i klimabelastede boliger	Januar 2027	-11	0
292	Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24	December 2027	0	0
293	Grønne bylivsgader B24	November 2026	11	1
294	Ældrevenlig by, ramper og kantsten	December 2027	0	0
295	Fysiske forandringsplaner - Husum Nord	December 2026	0	12
296	Bellahøj Camping og Hulgårdsvej, biodiversitet ifm. skybrudssikring	December 2027	24	0
297	Tingvej og Hemsedalsgade, biodiversitet ifm. skybrudssikring	Juni 2027	18	3
298	Vestre Kirkegård, biodiversitet ifm. skybrudssikring	December 2026	12	0
Overførselssag 2023-2024				
299	Den Grønne Boulevard, etape 1, idéoplæg	April 2027	1	0
300	Amager, byrumsanalyse	December 2026	6	4
301	Østerbrogade, træer	November 2026	7	7
302	Lergravsparken, boldbur, lys	September 2026	0	0
303	Kornblomstvej, træer og begrønning	Marts 2028	-1	0
304	Pusher Street, forandringsplan, fase I	December 2026	0	0
305	Refshalevej, miljøkonsekvensvurdering	Juni 2026	6	0
306	TM25 - Pulje til etabl. af plantehuller	December 2029	0	39
307	BC52 - Hjemtagelse af graffiti	December 2026	0	0
308	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens	Juni 2026	6	0
Budgetaftale 2025				
309	Kærsangervej, genopretning B25	November 2026	-13	4
310	Trondhemsgade, genopretning B25	Juni 2026	-18	6

311	Vejlegade, genopretning B25	September 2026	-15	2
312	Ålandsgade, genopretning B25	November 2027	-1	14
313	H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade, trafiksikkerhed	Marts 2028	3	0
314	Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade, krydsombygning	December 2027	0	-6
315	Øster Søgade-Webersgade, krydsombygning	Marts 2028	3	0
316	Øster Søgade-Webersgade, krydsombygning - evaluering	December 2027	0	0
317	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti	November 2031	17	17
318	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti - evaluering	December 2030	0	0
319	Ishøjruten Vigerslev Allé, bredere cykelsti	November 2027	3	-9
320	Ishøjruten Vigerslev Allé, bredere cykelsti - evaluering	December 2027	0	0
321	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer	December 2026	2	-2
322	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer - evaluering	December 2026	0	0
323	Farumruten supercykelsti etape 3, forbedringer	September 2026	-3	-3
324	Farumruten supercykelsti etape 3, forbedringer - evaluering	December 2027	0	0
325	Nørrebro-ruten, Hillerødgade krydsning	Oktober 2027	6	0
326	Nørrebro-ruten, Hillerødgade krydsning - evaluering	December 2027	0	0
327	Laplandsgade-Uplandsgade, signalanlæg	Oktober 2027	6	1
328	Laplandsgade-Uplandsgade, signalanlæg - evaluering	December 2027	0	0
329	Tom Kristensens Vej, kryds	Oktober 2027	0	0

330	Tom Kristensens Vej, kryds - evaluering	December 2028	0	0
331	Langebrogade-Lille Langebro, overgang og cykelgade	November 2027	6	0
332	Langebrogade-Lille Langebro, overgang og cykelgade - evaluering	December 2027	0	0
333	Hovedbanen, bro over banegraven, foranalyse	December 2026	7	7
334	Klimavenlige materialer, pulje B25	December 2029	36	36
335	Tåsingegade, genopretning B25	December 2030	24	0
336	Fafnersgade, genopretning B25	Januar 2029	13	7
337	Slejpnersgade, genopretning B25	August 2029	20	0
338	Genopretning af signalanlæg B25	Juni 2027	-6	6
339	Langebros broklapper, renovering projektering	April 2027	2	0
340	Landgreven p-anlæg, omdannelse til beboerparkering	Marts 2029	3	0
341	Tuborgvej bro, gang- og cykelsti foranalyse	Juni 2026	0	0
342	Refshaleøen syd, sejlads, foranalyse	Oktober 2026	4	4
343	Ingerslevsgade-Jernbanebyen, forbindelse, foranalyse	Juni 2028	12	6
344	Christianshavns Torv, indretning, foranalyse	December 2027	19	19
345	Frankrigsgade svømmehal, grønt byrum	November 2027	5	1
346	Bispeengen park, nyt liv	December 2029	0	0
347	Vesterbro Passage, midlertidigt byrumsforsøg	December 2026	0	0
348	Boligsocial Helhedsp. Bispebjerg (B2025)	Januar 2030	1	1
349	Pilotprojekt med fri badning i udvalgt områder af havnen	Maj 2027	5	5
350	Fordobling af udbud af ladestandere	December 2033	0	0

351	Trianglen fredeliggørelse, foranalyse	Juni 2026	2	0
352	Mosedalvej og Skelmosevej, genopretning B25	August 2027	-4	10
353	Kanslergade og Ove Roeds Plads, genopretning B25	Oktober 2027	-2	13
354	Toftegårds Allé og Toftegårds Plads, genopretning B25	Juli 2026	-17	1
355	Opsæt lyn-og hurtigladeinfrastruktur	December 2027	-72	-72
Overførselssag 2024-2025				
356	Nokken havnefront fri passage, foranalyse	Juni 2026	3	0
357	Holmbladsgade, effektbelysning genetablering	December 2026	0	0
358	Langebros, foranalyse af ikke-oplukkelig bro	Juni 2026	0	-6
359	Frederiksstaden, trafikanalyse	August 2026	2	-4
360	Bådehavnsgade, trafikplan	December 2027	6	4
361	Nordre Frihavnsgade, trafiksikkerhed foranalyse	Juni 2026	0	0
362	Tech-understøttet Tilsyn (BC40)	Juni 2027	6	6
363	Service på myndighedsområdet (BC41)	Juni 2027	6	6
364	Bådehavnsgade, lokalplan	December 2026	0	6
365	Anlægsstyring, investeringscase	Løbende	0	Løbende
Budgetaftale 2026				
366	Renovering og drift af toiletter i Amaliehaven	December 2026	3	3
367	Pulje til tilkøb til første fase af kystlandskabet på Lynetteholm (Østhavnen)	September 2029	-3	-3
368	Genopretning af fysiske værdier i grønne områder	December 2029	0	0

369	Omstilling til emissionsfri ikke-vejgående arbejdsmaskiner (Scenario 3) (Klima)	December 2028	0	0
370	A.F. Krigers Vej, genopretning B26	December 2026	-24	-24
371	Frejasegade, genopretning B26	December 2026	-24	-24
372	Geislersgade, genopretning B26	Marts 2027	-21	-21
373	Gunløsgsgade, genopretning B26	December 2027	-12	-12
374	Halgreensgade, genopretning B26	April 2027	-20	-20
375	Reberbanegade, genopretning B26	August 2027	-16	-16
376	Rothsgade, genopretning B26	November 2026	-25	-25
377	Thomas Laubs Gade, genopretning B26	August 2027	-16	-16
378	Ved Kløvermarken, genopretning B26	December 2026	-24	-24
379	Ved Skansen, genopretning B26	Oktober 2027	-14	-14
380	Pilestræde og Klareboderne, genopretning B26	Juni 2027	-18	-18
381	Lyngbyvejskvarteret, genopretning B26	Februar 2028	-10	-10
382	Humbleby, genopretning B26	September 2027	-15	-15
383	Lyshøj Allé og Aarestrupvej, genopretning B26	November 2027	-13	-13
384	Indre Søer, søkanter renovering	December 2029	0	0
385	Østerbro-Refshaleøen, cykelbro	Juni 2033	0	0
386	Landgreven, byggemodning	December 2029	0	0
387	Bispeengbuen, omdannelse to modeller	August 2027	0	0
388	Lygte Å, åbning, foranalyse	Maj 2027	0	0
389	Ballerupruten, servicetiltag og evaluering	December 2030	18	18
390	Sikre skoleveje B26 små tiltag	December 2028	0	0
391	Sikre skoleveje B26 større tiltag	December 2028	0	0

392	Indre Vesterbro, nulemissionszoner	August 2029	0	0
393	Folehaven-Gl. Køgelandsvej, kryds, sikker skolevej	April 2029	-9	-9
394	Bryggebroen M5, nyt toilet	December 2035	0	0
395	Nulemissionszone på Vesterbro (TM006)	August 2029	0	0
396	Skindergade, Gammeltorv og Vestergade, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen	Juni 2030	0	0
397	Dyrkøb og Bispetorvet, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen	Juni 2031	0	0
398	Borgernære klimaindsatser i områdefornyelser	December 2029	0	0
399	Mimersgade, cykelsti og krydsning, sikker skolevej evaluering	December 2030	0	0
400	Refshalevej, trafiksikkerhed evaluering	December 2033	0	0
401	Skindergade, Gammeltorv og Vestergade, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen, evaluering	December 2029	0	0
402	Mimersgade, cykelsti og krydsning, sikker skolevej	Januar 2031	0	0
403	Refshalevej, trafiksikkerhed	September 2033	0	0
404	Tingbjerg Idrætspark, sikre idrætsveje, foranalyse	Juni 2027	0	0
405	Øster Søgade ensretning trafikforsøg	December 2027	0	0
406	Nørreport St. forbedret belysning	December 2027	0	0
407	Sundbyøster Pl. underjordisk cykelparkering ifm. M5	December 2035	0	0
408	Lergravsparken underjordisk cykelparkering ifm. M5	December 2035	0	0
409	KF068 - To nye badezoner eller dyp	December 2028	0	0

410	BSHP Nørrebro og Amager (B26, TM021)	Januar 2030	1	1
411	Helhedsplan Bådehavngade (TM152)	December 2027	0	0
412	Åbning af rørlagte vandløb	December 2026	0	0
413	Amager Strandpark anløbshavn og stensætning, renovering	December 2027	0	0
Overførselssag 2025-2026				
414	Vintertjenesten, flytning*	løbende	0	Løbende
415	Naturpark Nordhavn, fodboldbaner projektering*	løbende	0	Løbende
416	Ågade mv omdannelse af vejareal, foranalyse*	løbende	0	Løbende
417	Gadelandet/Storegårdsvej/Bystævn et, kryds erstatningstræer*	løbende	0	Løbende
418	Pumpehusgrund, Natur- og Miljøstation forprojekt*	løbende	0	Løbende
419	Enghave Plads, omdannelse foranalyse*	løbende	0	Løbende
420	Husum Torv, trafikanalyse*	løbende	0	Løbende
421	Bredegrund og Byggeren, forprojekt*	løbende	0	Løbende
422	Rådhuspladsen, belægning foranalyse*	løbende	0	Løbende
423	Etablering af 11 busparkeringspladser*	løbende	0	Løbende
424	Valby Skole, fodgængerkrydsning*	løbende	0	Løbende
425	Middelalderbyen, grønne byrum midlertidige*	løbende	0	Løbende
426	Mjølnerparken-Mimersparken, tryghedsskabende byrumsforbedringer*	løbende	0	Løbende
427	Østerbro, begrønning og parkering, analyse*	løbende	0	Løbende
428	Øget begrønning, screening og anlæg*	løbende	0	Løbende

429	Østhavnen, Compass trafikberegning*	løbende	0	Løbende
430	Automatiske trafiktællinger*	løbende	0	Løbende
431	Gadebelysning og signalanlæg, optimeret drift*	løbende	0	Løbende
432	Handlingsplan for kommunal vej- og stiinfrastruktur i Østhavnen*	løbende	0	Løbende
433	Plantning af flere træer(initiativ 1)*	løbende	0	Løbende
434	Understøttelse af arrangementer og markeder*	løbende	0	Løbende
435	Digitalisering af sagsbehandling af p-klager*	løbende	0	Løbende
436	Nedlæggelse af billetautomaterne *	løbende	0	Løbende
437	Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager*	løbende	0	Løbende
438	Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve*	løbende	0	Løbende
439	Hurtigt eksekverbare begrønningsprojekter i det offentlige rum, initiativ 2*	løbende	0	Løbende

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr. Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2013			
1 Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS			
2 Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)			
Budgetaftale 2014			
3 CP VIII - Indre Ringrute bro CSS			
Budgetaftale 2018			
4 CP - Nordre Frihavsgade 1. etape			
Budgetaftale 2019			
5 Genopretning af Absalonsgade			
Budgetaftale 2020			
6 Ørestadsruten, supercykelsti			
Budgetaftale 2021			
7 Andreas Bjørns Gade, genopretning B21			
8 Bavnehøj Allé, genopretning B21			
9 Bellahøj Skole, skoleveje			
10 Burmeistergade, genopretning B21			
11 Nyboder Skole, SSV			
12 TM19 Boligsoc. Helhedsplaner			
Budgetaftale 2022			
13 Arenakvarterets Skole, SSV (B22)			
14 Hvidkildevej, genopretning B22			
15 Klitmøllervej, genopretning B22			

- 16 Nyhavns sydside, fredeliggørelse
- 17 Parkering - 15 tidsbegrænsede zoner - H
- 18 Sigynsgade og Krakas Plads, byrum
- 19 Søerne, stanken genopretning
- 20 Trekronergade, genopretning B22
- 21 Oprensning, Fæstningskanalen 2. del
- 22 Nordøstamager Skole, SSV (B22)
- 23 Bavnehøj Allé, byrum

Overførselssag 2017-2018

- 24 Mimersparkens Kvarterhus

Overførselssag 2018-2019

- 25 Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19

Overførselssag 2020-2021

- 26 Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds

Overførselssag 2021-2022

- 27 Digitale skoletavler OF21-22
- 28 Artillerivej/Axel Heides Gade, signal

Øvrige aftaler

- 29 Ahlefeldtsgade 23-25
- 30 Amagerbrogade, gangtunnel GP23
- 31 Backersvej 19 / Messinavej / Marengovej
- 32 Bavnehøj Skole, kunst (OMF)
- 33 Blegdamsvej, gangtunnel GP23
- 34 BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkilddev/Mågev
- 35 Enghavevej 13- 29
- 36 Forbedrede offentlige toiletter
- 37 Gothersgade, genopretning GP23
- 38 GP21-Carl Jacobsens Vej

- 39 Johan Kellers Vej 24-50, 33-63
- 40 Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)
- 41 Områdefornyelse Christiania
- 42 RAP24, initiativ 1.4
- 43 Rodosvej 7A-E
- 44 Rørholmsgade 2 A-B / Sølvgade 85 A-B
- 45 Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud
- 46 Slotsherrensvej, gangtunnel GP23
- 47 Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7
- 48 Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022
- 49 Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023
- 50 Tagensvej, gangtunnel GP23
- 51 Toiletpuljen 2019
- 52 Vigerslevvej, genopretning GP25 - H
- 53 Vigerslevvej, skybrudsprojekt KV35
- 54 Østerbrogade, gangtunnel GP23
- 55 BECON
- 56 Bavnehøj Alle (OMF)
- 57 Sølvgade 34-34D
- 58 På Bjerget 5-17 m.fl.
- 59 Elmelundevej 19-25 m.fl.
- 60 Ægirsgade 42 m.fl.
- 61 Haraldsgade 19-51
- 62 BK212 Willemoesgade, byggetilladelse
- 63 Fredericiagade 33-33A m.fl.
- 64 Stabil drift af parkeringsanlæg
- 65 Sigynsgade, genopretning GP26
- 66 Vennemindevej m.fl., skybrudssikring

- 67 Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet, indtægt Region Hovedstaden
- 68 Boyesgade 13 / Brorsonsgade 10
- 69 Slotsfogedvej 1 - 3 m.fl.
- 70 Halmtorvet 7 m.fl.
- 71 Ny Carlsberg Vej 6
- 72 Nørrebrogade 168 - 168 A
- 73 Vejgenopretning, midlertidig istandsættelse
- 74 Emaljehaven Plads (OMF)
- 75 NEXT, byrum (OMF)
- 76 Bernstorffsgade, genopretning GP27
- 77 Alfred Nobels Bro, afslutning
- 78 Kulbaneparken, afslutning
- 79 Gadelandet cykelsti, evaluering
- 80 Grøndals Parkvej, genopretning GP23, færdiggørelse
- 81 Lynetteholm, trafikale tiltag, afslutning
- 82 Damhusengen, dræning af fodboldengen, afslutning
- 83 BK701 Slagelsegade, lovliggørelse
- 84 Esplanaden, genopretning B23, afslutning
- 85 Store Møllevej, genopret B21, afslutning
- 86 Roskildevej, genopretning GP24
- 87 Øresundsvej 22-24 / Kirkegårdsvej 1-5
- Øvrige aftaler;Overførselssagen 2021-2022**
- 88 Inderhavnsbroen, fejl og mangler
- Budgetaftale 2023**
- 89 Hekla Park, kunstgræsbane
- 90 Vanløse bymidte, for- og trafikanalyse
- 91 Genopretning af signalanlæg B23
- 92 Annebjergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop

- 93 Tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer, pulje B23
- 94 Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet
- 95 Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg foranalyse
- 96 Ren. Hulgårds legeplads

Budgetaftale 2022 og Overførselssag 2022-2023

- 97 Amaliehaven, renovering af bolværk

Budgetaftale 2024

- 98 Cort Adelers Gade, genopretning B24
- 99 Brorsonsgade, genopretning B24
- 100 Lille Istedgade, genopretning B24
- 101 Kongshøjgade, genopretning B24
- 102 Tullinsgade, genopretning B24
- 103 Griffenfeldsgade, genopretning B24
- 104 Blågårdsgade, genopretning B24
- 105 Fredensborggade, genopretning B24
- 106 Esromgade, genopretning B24
- 107 Toilet og omklædning til Bellahøj
- 108 Amager Fælled Overdrev
- 109 Østhavnen, cykelinfrastruktur foranalyse
- 110 Enghave Brygge-Islands Brygge, bro analyse
- 111 Østerbro-Refshaleøen, foranalyse
- 112 Katrinedal Skole, sikker skolevej
- 113 Randersgade, sikker skolevej foranalyse
- 114 Artillerivej Hekla, trafikale forhold analyse
- 115 Middelalderbyen, to foranalyser
- 116 Genopretning af belysning B24
- 117 Hovedvagtsgade, bylivsgade foranalyse
- 118 Fremtidens Grøndalspark, foranalyse

119 Øresundsmotorvej, overdækning, undersøgelse

120 Toilet i Amager Strandpark

121 Omlægning af batteriordning

122 Helga Larsens Plads, Biodiversitet

Overførselssag 2023-2024

123 Helsingørsmotorvej, overdækning, foranalyse

124 Hvidkildevej, rødt midterareal

125 Øster Søgade, ensretning, foranalyse

126 Søren Kierkegaards Plads, omdannelse - foranalyse

127 Ladcykelparkering, OF23-24

128 Voldparken naturværksted, foranalyse

129 BC54 - Optimering af materielvedl.

130 Bryggebroen - Axel Heides Gade, markering, foranalyse

Budgetaftale 2025

131 Bådsmandsstræde, genopretning B25

132 Drogdensgade, genopretning B25

133 Kristianiagade, genopretning B25

134 Sankt Annæ Gade, genopretning B25

135 Svinget, genopretning B25

136 Fælled-Strand, etape 1, foranalyse

137 Genopretning af belysning B25

138 Enghave Plads, genopretning B25

139 Arealoptimering

Overførselssag 2024-2025

140 Nordre Frihavnsgade, ophævelse af cykelgade

141 TM07 Mindesmærke omkomne flystyrt 1960

142 TM13 Mindesmærke for DKs befrielse

Overførselssag 2025-2026

- 143 Øget genanvendelse af jord, udviklingsprojekt
- 144 Grøndalsparken blå element, foranalyse mv.
- 145 Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter
Effektivisering af arbejdsgange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem
- 146 procesoptimering og brug af AI

Tabel 3. Projektkonti - status på budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Øvrige aftaler				
1		Mer-/mindreforbrug - vejgenopretning		
2		Genopretningsramme - vejstruktur mv.		
3		Gårdhaver, anlægsramme		
4		Gårdhaver, mer-/mindreforbrug		
5		Bygningsfornyelser, anlægsramme		
6		Bygningsfornyelser, mer-/mindreforbrug		
7		Bygningsfornyelser, opsamlingskonto fra 2025		
8		Opsamling for afsluttede bygningsfornyelser		
9		Områdefornyelser, anlægsramme		
10		Områdefornyelser, mer-/mindreforbrug		
11		Områdefornyelser, opsamlingskonto		

12	Risikostyring af p-projekter 2017
13	Overbooking, Ordinær anlæg
14	Overbooking, Byfornyelse, anlæg
15	Overbooking, Takstfinansieret anlæg
16	Overbooking, Klima
17	Overbooking, Genopretningsrammen
18	OU-model på Ordinær anlæg
19	Anlægsfinansiering af overhead 2022