



Bilag 3

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Alléen Kastanje/Klarahus 1-6 SP - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Alléen Kastanje/Klarahus 1-6 SP

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000066 (KØPS 2810)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 26,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Brandsikring af Kastanjehusene i De gamles By, Alléen 1-6 og Klarahus. Renoveringen udført i Strategisk Partnerskab (SP).

Afleveringsforretning: 5. juli 2019

Ibrugtagningsdato: 19. september 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til renovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 22-06-2017, pkt.4,1	13.500		13.500
Omplacering af bevilling fra Københavns Ejendomme og Indkøb til Byggeri København*	12.810		12.810
Indeksering	118	0	118
Bevillingsbeløb i alt	26.428	0	26.428
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.509		-2.509
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	23.919	0	23.919
Regnskab	23.919	0	23.919
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021	-9%	-	-9%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

*Korrektion mellem Byggeri København og Københavns Ejendomme og Indkøb foretaget i 2018. Den bevillingsmæssige ændring er af tekniske årsager kun indarbejdet i Kvantum og ikke blevet behandlet på BR. Der er tale om en andel af Bygherrerereserven, der er gået til at håndtere et merforbrug som følge af ekstra krav fra rådgiver og entreprenør grundet fugtproblemer, skimmelangreb, nyt dræn og forlænget byggetid på de to plejehjem Klarahus og Kastanjehusene.



Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en renovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8zk.dk

Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Amager Fælled Skole, udvidelse af madskole - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Amager Fælled Skole, udvidelse af madskole

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000022 (KØPS 1635)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 5,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Ombygning for udvidelse af madskole, produktionskøkken med inddragelse af eleverne.

Afleveringsforretning: 1. februar 2016

Ibrugtagningsdato: 1. februar 2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 30-04-2015, pkt.23,1	5.950		5.950
Indeksering*	-40	0	-40
Bevillingsbeløb i alt	5.910	0	5.910
BR 23-09-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	461		461
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	6.371	0	6.371
Regnskab	6.371	0	6.371
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 23-09-2021.	8%	-	8%

*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	6.371	30 år	Sundholmsvej 2A, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	6.371		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 - Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Bellahøj Skole, tidlig opstart - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Bellahøj Skole, tidlig opstart

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000035 (KØPS 1496)

Politiske beslutninger: OFS 2012-2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,1 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af pavilloner til afhjælpning af akut pladsbehov ved skolestart 2014 og 2015.

Afleveringsforretning: 12. august 2013

Ibrugtagningsdato: 12. august 2013

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til pavilloner og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 15 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 12-12-2013, pkt.11,2	2.100		2.100
Indeksering	9	0	9
Bevillingsbeløb i alt	2.109	0	2.109
BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-316		-316
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	1.793	0	1.793
Regnskab	1.793	0	1.793
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 23-09-2021.	-15%	-	-15%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Christianshavns Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Christianshavns Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000011 (KØPS 1628)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. vedrørende
erstatning for vandskade og udgiftsbevilling på 55,7
mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering og genopretning af
Christianshavns Skole. Helhedsrenoveringen
omfattede blandt andet renovering af facader, tag samt
tekniske faciliteter.

Afleveringsforretning: 3. juni 2019

Ibrugtagningsdato: 31. juli 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et merforbrug på 3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-10-2013, pkt.8, Bilag B	52.058		52.058
BR 13-12-2018, pkt.3,1	225	-225	0
Indeksering	3.398	0	3.398
Bevillingsbeløb i alt	55.681	-225	55.456
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU- model	3.006		3.006
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med	58.686	-225	58.461
Regnskab	58.686	-225	58.461
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	5%	0%	5%
--	-----------	-----------	-----------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I projektforslaget opstod behov for udskiftning af alle elinstallationer på hovedskolen til nye lovlige installationer. Udskiftningen medførte udskiftning af lofter
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes aktivitetsændringer samt flere uforudsete udgifter end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	58.461	30 år	Prinsessegade 54, 1422 København K
Samlet anskaffelssum	58.461		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Christianshavns Skole, Kapacitetsudvidelse, B2014 - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Christianshavns Skole, Kapacitetsudvidelse, B2014

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000013 (KØPS 1639)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. og udgiftsbevilling på 138 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Tilbygning og udvidelse af Christianshavns Skole med et skolespor og en supplerende helhedsrenovering.

Afleveringsforretning: 3. juni 2019

Ibrugtagningsdato: 1. juli 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 4,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 17-06-2015, pkt.36,1	9.630	0	9.630
BR 25-08-2016, pkt.33,1	124.044	0	124.044
BR 03-06-2021, pkt.4,1	208	-208	0
BR 02-09-2021 pkt.4,1*	-133	133	0
Indeksering	4.259	0	4.259
Bevillingsbeløb i alt	138.008	-75	137.933
BR 03-06-2021 og 23-09- 2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	4.676		4.676
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	142.684	-75	142.609
Regnskab	142.684	-75	142.609
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23. september 2021.	3%	0%	3%
--	-----------	-----------	-----------

*Del af indtægtsbevilling er videreført til fortsættende projekt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes forurenet jord og blød bund under to faskiner samt flere uforudsete udgifter end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger	X		Forsinket med xxTJEKxx måneder på grund af fejl ved projekteringer fra rådgiver

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	142.609	30 år	Prinsessegade 54, 1422 København K
Samlet anskaffelsessum	142.609		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Club Danmark Hallen, ombygning - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Club Danmark Hallen, ombygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000035 (KØPS 1521)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. og udgiftsbevilling på
98,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Renovering og ombygning af Club Danmark Hallen.

Afleveringsforretning: 20. februar 2017

Ibrugtagningsdato: 28. februar 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 10 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 12-12-2013, pkt.11,1	850	0	850
BR 18-09-2014, pkt.20	74.995	0	74.995
BR 18-09-2014, pkt.20,5	2.300	0	2.300
BR 26-05-2016, pkt.2,1	15.500	0	15.500
BR 13-12-2018, pkt.3,1	191	-191	0
Indeksering	4.515	0	4.515
Bevillingsbeløb i alt	98.351	-191	98.160
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-9.529		-9.529
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	88.822	-191	88.631
Regnskab	88.822	-191	88.631
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	-10%	0%	-10%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	88.631	30 år	Julius Andersens vej 1, 2450 København SV
Samlet anskaffelsessum	88.631		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Den Classenske Legatskole, helhedsrenovering SP - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Den Classenske Legatskole, helhedsrenovering SP

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000112 (KØPS 1987)

Politiske beslutninger: OFS 2014-2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 52,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Den Classenske Legatskole. Renoveringen udført i Strategisk Partnerskab (SP).

Afleveringsforretning: 20. juli 2018

Ibrugtagningsdato: 1. august 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 30.04.2015, pkt.4,1	51.000		51.000
Indeksering	1.640	0	1.640
Bevillingsbeløb i alt	52.640	0	52.640
BR 03-06-2021 og 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-3.849		-3.849
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	48.791	0	48.791
Regnskab	48.791	0	48.791
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 02-12-2021.	-7%	-	-7%

Afvigelsesforklaringer

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	48.791	30 år	Vester Voldgade 98, 1552 København V
Samlet anskaffelsessum	48.791		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Edith Rodes Vej, Forfatterhus - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Edith Rodes Vej, Forfatterhus

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000027 (KØPS 1190)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling
på 54 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny ti gruppers daginstitution i De
Gamles By.

Afleveringsforretning: 15. maj 2014

Ibrugtagningsdato: 1. juli 2015

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og
nettoresultatet udgør et merforbrug på 3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5
%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-
/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på
Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 24-01-2013, pkt.12	44401		44401
BR 23-05-2013, pkt.11	5.221		5.221
BR 28-05-2015, pkt.7,1	3.800		3.800
BR 26-11-2015, pkt.2,2	295		295
Indeksering	300	0	300
Bevillingsbeløb i alt	54.017	0	54.017
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	2.965		2.965
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	56.982	0	56.982
Regnskab	56.982	0	56.982
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	5%	-	5%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbrug skyldes at konkurssag og mangeludbedringer
Tidsforskydninger	X		Ved AB92 afleveringen juni 2014 var mangelafhjælpningen ganske omfattende. Mangelafhjælpningen pågik til november 2014 hvor Hovedentreprenøren gik konkurs. Herefter fortsatte mangelafhjælpningen ved Bygherrerådgiver. Sidste udgifter er afholdt i 2020

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	56.982	30 år	Edith Rodes Vej 2, 2200 København N
Samlet anskaffelsessum	56.982		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Ellebjerg skole, B2015 - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Ellebjerg skole, B2015

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000075 (KØPS 1865)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 11,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Ellebjerg Skole.

Afleveringsforretning: 30. november 2016

Ibrugtagningsdato: 30. november 2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 02-10-2014, pkt.7,11	11.640		11.640
Indeksering	41	0	41
Bevillingsbeløb i alt	11.681	0	11.681
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-751		-751
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	10.930	0	10.930
Regnskab	10.930	0	10.930
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	-6%	-	-6%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	10.930	30 år	P. Knudsens Gade 37, 2450 København SV
Samlet anskaffelssum	10.930		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag 3 - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 - Anlægsprojekter
afregnet med OU-model

**Ellebjerg Skole, Kbh. i Vækst - Anlægsregnskaber
2021**

Projekttitel: Ellebjerg Skole, Kbh. i Vækst

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000071 (KØPS 1221)

Politiske beslutninger: OFS 2010-2011

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 54,5 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Ellebjerg Skole, som en del af aftalen Kbh. i Vækst, og en integreret del af helhedsrenovering af folkeskoler (GOPF).

Afleveringsforretning: 17. februar 2014

Ibrugtagningsdato: 17. februar 2014

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 26-05-2011, pkt.9,1	52.720		52.720
Indeksering	1.768	0	1.768
Bevillingsbeløb i alt	54.488	0	54.488
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	102		102
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	54.590	0	54.590
Regnskab	54.590	0	54.590
Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afgivelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	0%	-	0%

Afgivelsesforklaringer

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	54.590	30 år	P. Knudsens Gade 37, 2450 København SV
Samlet anskaffelsessum	54.590		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Eskildsgade 7-11, daginstitution - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Eskildsgade 7-11, daginstitution

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000019 (KØPS 963)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 53t. kr. og udgiftsbevilling på
44,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny integreret daginstitution med otte
børnegrupper og to fritidsklubgrupper.

Afleveringsforretning: 1. marts 2012

Ibrugtagningsdato: 1. marts.2012

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 4,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 23-09-2010, pkt. 27	43.954		43.954
BR 03-06-2021, pkt. 4,1 Voldgift/forlig	53	-53	0
Indeksering	556	0	556
Bevillingsbeløb i alt	44.563	-53	44.510
BR 23-09-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	4.138		4.138
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	48.700	-53	48.647
Regnskab	48.700	-53	48.647
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 23-09-2021.	9%	0%	9%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes mange byggetekniske udfordringer i forbindelse med oversvømmelse efter skybrud, hvor der opstod skader på et halvt færdigt fundament. Der opstod utæt facade og tag som skulle udbedres.
Tidsforskydninger	X		Forsinket 3 måneder på grund af meget svær byggeplads midt på Vesterbro og store udfordringer med til- og frakørselslogistik

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	48.647	30 år	Eskildsgade 7, 1657 København V
Samlet anskaffelsessum	48.647		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Frederiksgård Skole, specialpladser - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Frederiksgård Skole, specialpladser

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000098

Politiske beslutninger: OFS 2017-2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 15,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af specialkapacitet med 14 pladser.

Afleveringsforretning: 10. august 2018

Ibrugtagningsdato: 10. august 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 16 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-05-2018, pkt.4,3	7.830		7.830
BR 04-10-2018, pkt.8,5A	8.069		8.069
Indeksering	44	0	44
Bevillingsbeløb i alt	15.943	0	15.943
BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.617		-2.617
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	13.326	0	13.326
Regnskab	13.326	0	13.326
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 23-09-2021.	-16%	-	-16%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projekt blev bestilt som tidlig opstart uden gennemført planlægning, hvilket medførte, at der viste sig flere uforudsete aktiviteter end bevillingens ramme og der blev givet tillægsbevilling.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre udgifter end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	13.326	30 år	Ørholmgade 8, 2200 København N
Samlet anskaffelsessum	13.326		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Frederikssundsvej 257 - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Frederikssundsvej 257

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000008 (KØPS 1182)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 55t. kr. vedrørende forlig og
udgiftsbevilling på 32,8 mio. kr., jævnfør regnskabs
tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Opførelse af ny daginstitution med 6
vuggestuegrupper. Den eksisterende bygning på 246
kvm. blev nedrevet.

Afleveringsforretning: 30. april 2018

Ibrugtagningsdato: 30. april 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 5,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 17 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 12-12-2013, pkt.48	2.155		2.155
BR 12-12-2013, pkt.48	24.525		24.525
BR 26-05-2016, pkt.2,1	2.639		2.639
BR 26-05-2016, pkt.2,2	1.474		1.474
BR 27-08-2020, pkt.4,1	55	-55	0
Indeksering	2.001	0	2.001
Bevillingsbeløb i alt	32.849	-55	32.794
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	5.529		5.529
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	38.378	-55	38.324
Regnskab	38.378	-55	38.324
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	17%	0%	17%
--	------------	-----------	------------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes at anlægsprojektet blev lukket ned i 2013 grundet en klage til Natur- og Miljøklagenævnet, og siden genopstartet i 2015. Herudover var der problemer med naboparter, som også afstedkom en række ekstraudgifter
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	38.324	30 år	Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj
Samlet anskaffelsessum	38.324		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Gerbrandsskolen, Kbh. i Vækst - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Gerbrandsskolen, Kbh. i Vækst

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000123 (KØPS 1222)

Politiske beslutninger: OFS 2010-2011

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 23,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering og genopretning af Gerbrandsskolen, som en del af aftalen Kbh. i Vækst, som er et supplement til Genopretning af folkeskoler (GOPF).

Afleveringsforretning: 7. august 2014

Ibrugtagningsdato: 1. august 2014

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 26-05-2011, pkt.9,1	27.100		27.100
Intern omplacering til andre projekter omfattet af midler fra Kbh. i Vækst-puljen	-5.200		-5.200
Indeksering	1.356	0	1.356
Bevillingsbeløb i alt	23.256	0	23.256
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-667		-667
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	22.589	0	22.589
Regnskab	22.589	0	22.589
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 02-12-2021	-3%	-	-3%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	22.589	30 år	Gerbrandsvej 9, 2300 København S
Samlet anskaffelssum	22.589		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Griffenfeldsgade 44 - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Griffenfeldsgade 44

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000038 (KØPS 1920)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af socialt akuttilbud til borgere med sindslidelse

Afleveringsforretning: 29. maj 2015

Ibrugtagningsdato: 29. maj 2015

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 27-08-2015, pkt.5,2	780		780
BR 26-03-2015, pkt.32	1.448		1.448
Indeksering	11	0	11
Bevillingsbeløb i alt	2.239	0	2.239
BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-123		-123
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	2.116	0	2.116
Regnskab	2.116	0	2.116
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 23-09-2021	-5%	-	-5%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	2.116	30 år	Griffenfeldsgade 44, 2200 København N
Samlet anskaffelsessum	2.116		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Helhedsrenovering, OFS 2011-2012 - Reserve - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Helhedsrenovering, OFS 2011-2012 - Reserve

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000072 (KØPS 1437)

Politiske beslutninger: OFS 2011-2012

Projektbeskrivelse: Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 23,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Reserve for uforudsete poster i forbindelse med helhedsrenovering af folkeskoler, Overførselssagen 2011-2012.

Afleveringsforretning: 31. december 2015

Ibrugtagningsdato: 31. december 2015

Nærværende regnskab vedrører et teknisk projekt hvor anlægsbevilling udgør en reserve i forbindelse med helhedsrenoveringer, Overførselssagen 2011-2012 og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 10-05-2015, pkt. 2,13	23.500		23.500
Indeksering	379	0	379
Bevillingsbeløb i alt	23.879	0	23.879
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-853		-853
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	23.026	0	23.026
Regnskab	23.026	0	23.026
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	-4%	-	-4%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et teknisk projekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Holbergskolen, Fremtidens Fritidstilbud SP - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Holbergskolen, Fremtidens Fritidstilbud SP

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000059 (KØPS 2472)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 16,5 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Tilbygning til eksisterende daginstitution til hvor meget? Tjek

Afleveringsforretning: 12. august 2019

Ibrugtagningsdato: 12. august 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til tilbygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 10 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-05-2018, pkt.4,2	4.200		4.200
BR 06-06-2019, pkt.4,2	1.168		1.168
ØU 23-01-2020, ØU-pkt.3,3	11.200		11.200
Indeksering*	-82	0	-82
Bevillingsbeløb i alt	16.486	0	16.486
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.580		-1.580
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	14.906	0	14.906
Regnskab	14.906	0	14.906
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	-10%	-	-10%

*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning	14.906	30 år	Emdrupvej 134, 2400 København NV
Samlet anskaffelsessum	14.906		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Hovedstadens Beredskab - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Hovedstadens Beredskab

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000008 (KØPS 1836)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling
på 4,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Samlokalisering af Service fra to til en adresse.

Afleveringsforretning: 1. juni 2018

Ibrugtagningsdato: -

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23-09-2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 10-12-2015, pkt.2,1	337		337
BR 26-11-2015, pkt.2,1	7.864		7.864
BR 31-10-2019, pkt.10,4A, midler retur til kassen	-4.000		-4.056
Indeksering	397	0	397
Bevillingsbeløb i alt	4.598	0	4.598
BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-121		-121
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	4.477	0	4.477
Regnskab	4.477	0	4.477
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 23-09-2021	-3%	-	-3%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev ikke gennemført og finansieringen blev returneret.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi projektet er blevet stoppet.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Økonomiforvaltningen, Att.: Chefkonsulent Jonatan Møller Sousa
JMS@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Husum Skole, OFS2013 - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Husum Skole, OFS2013

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000057 (KØPS 1533)

Politiske beslutninger: OFS 2012-2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 38 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Husum Skole

Afleveringsforretning: 5. august 2016

Ibrugtagningsdato: 5. august 2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 23-05-2013, pkt.5,2	49.576		49.576
BR 31-08-2017, pkt.5,1	-17.800		-17.800
Intern omplacering af midler i ByK fra øvrige projekter i HHR-puljen*	3.209		3.209
Indeksering	3.054	0	3.054
Bevillingsbeløb i alt	38.039	0	38.039
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.570		-1.570
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	36.469	0	36.469
Regnskab	36.469	0	36.469
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør 02-12-2021.	-4%	-	-4%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

**Uddrag fra Helhedsrenovering af københavnske folkeskoler, side 6 (OFS 2011-12): "Hvis det under de detaljerede planlægningsarbejder, hvor bl.a. deciderede forundersøgelser ligger til grund, viser sig at det reelle behov er større eller mindre, vil der blive foretaget omprioriteringer inden for området "færdiggørelse af skoler", dvs. skolerne på prioriteringslisten."*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	36.469	30 år	Karlslundvej 23, 2700 Brønshøj
Samlet anskaffelsessum	36.469		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Katrinédals Skole, gymnastiksal - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Katrinédals Skole, gymnastiksal

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000135 (KØPS 2845)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 27 t. kr. vedrørende erstatning for
påkørt mur og udgiftsbevilling på 34,7 mio. kr., jævnfør
regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Renovering af gymnastiksalen på Katrinédals Skole
(omfattet af helhedsrenovering).

Afleveringsforretning: 7. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 18. februar 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et merforbrug på 3,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 10 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 31-05-2018, pkt.5,5	10.000	0	10.000
BR 13-12-2018, pkt.3,5	2.700	0	2.700
BR 12-12-2019, pkt.7,1	27	-27	0
BR 04-06-2020, pkt.4,1	23.097	0	23.097
Indeksering*	-1.098	0	-1.098
Bevillingsbeløb i alt	34.727	-27	34.699
BR 03-06-2021 og 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	3.564		3.564
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	38.290	-27	38.263
Regnskab	38.290	-27	38.263
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør 03-06-2021 og 02-12-2021.	10%	0%	10%
---	------------	-----------	------------

**Eksekvering af projektet er sket hurtigere end forventet ved periodisering af bevilling.*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end forventet og budgetteret.
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	38.290	30 år	Vanløse Allé 44, 2720 Vanløse
Samlet anskaffelsessum	38.290		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Katrinédals Skole, udvidelse - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Katrinédals Skole, udvidelse

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000011 (KØPS 1199)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 143,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Katrinédals Skolen med et skolespor samt 100 nye fritidspladser.

Afleveringsforretning: 5. maj 2017

Ibrugtagningsdato: 6. juni 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 27.11.2014, pkt.2,2	7.000		7.000
BR 26.02.2015, pkt.11,4	97.489		97.489
BR 27.08.2015, pkt.5,1	2.000		2.000
BR 14.12.2017, pkt.7,2	3.040		3.040
BR 12.12.2019, pkt.7,1	33.200		33.200
Indeksering	580	0	580
Bevillingsbeløb i alt	143.309	0	143.309
BR 03-06-2021 og 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-380		-380
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	142.930	0	142.930
Regnskab	142.930	0	142.930
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 02-12-2021	0%	-	0%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	142.930	30 år	Vanløse Allé 44, 2720 Vanløse
Samlet anskaffelsessum	142.930		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Kirkebjerg Skole / KKFO, udbygning - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Kirkebjerg Skole / KKFO, udbygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000026 (KØPS 918)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende
erstatning for vandskade og udgiftsbevilling på 180,1
mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Tilbygning for etablering af to ekstra skolespor samt
200 fritidspladser.

Afleveringsforretning: 3. november 2014

Ibrugtagningsdato: 5. januar 2015

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 8,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 02-12-2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 15-04-2010, pkt.13	5.066		5.066
BR 20-05-2010, pkt.28	1.320		1.320
BR 15-06-2011, pkt.3,2	8.441		8.441
BR 20-09-2012, pkt.22	140.277		140.277
BR 08-05-2014, pkt.5,2	5.800		5.800
BR 26-11-2015, pkt.2,1	16.475		16.475
BR 10-12-2020, pkt.4,1	540	-540	0
Indeksering	2.198	0	2.198
Bevillingsbeløb i alt	180.117	-540	179.576
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-8.428		-8.428
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	171.689	-540	171.149
Regnskab	171.689	-540	171.149

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	-5%	0%	-5%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	171.149	30 år	Kirkebjerg Allé 28, 2720 Vanløse
Samlet anskaffelssum	171.149		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Kirkebjerg skole, specialpladser - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Kirkebjerg skole, specialpladser

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000097

Politiske beslutninger: OFS 2017-2018

Projektbeskrivelse: Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 7,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Etablering af yderligere skole fire grupper, (men gerne op til 6 grupper jf. bevilling.), sådan at klasserækken samlet set består af mellem 10 og 12 skole grupper. Skolens kapacitet er ændret fra fem til fire almene spor samt en specialklasserække.

Afleveringsforretning: 10. august 2018

Ibrugtagningsdato: 10. august 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 42 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-05-2018, pkt.4,3	7.830		7.830
Indeksering	69	0	69
Bevillingsbeløb i alt	7.899	0	7.899
BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-3.347		-3.347
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	4.553	0	4.553
Regnskab	4.553	0	4.553
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 23-09-2021	-42%	-	-42%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projekt blev bestilt som tidlig opstart uden gennemført planlægning, hvilket medførte færre nødvendige aktiviteter end estimeret
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes aktivitetsændringer samt færre uforudsete udgifter end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	4.553	30 år	Kirkebjerg Allé 28, 2720 Vanløse
Samlet anskaffelsessum	4.553		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Kirsebærhaven 23-25, SP - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Kirsebærhaven 23-25, SP

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000113 (KØPS 1703)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af pavilloner på Kirsebærhavens Skole for midlertidig løsning til kapacitetsafhjælpning på grund af merindskrivning i Fritidshjemmet Blommen.

Afleveringsforretning: 31. juli 2018

Ibrugtagningsdato: 1. august 2014

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til pavilloner og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 44 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 19-06-2014, pkt.2,2	3.000		3.000
Indeksering	36	0	36
Bevillingsbeløb i alt	3.036	0	3.036
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.344		-1.344
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	1.692	0	1.692
Regnskab	1.692	0	1.692
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	-44%	-	-44%

Afvigelsesforklaringer

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Udgifter til pavillonen var billigere end forventet.
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Klubhus for Valby Boldklub - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Klubhus for Valby Boldklub

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000025 (KØPS 2217)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 8,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af nyt klubhus for Valby Boldklub. Klubben er flyttet fra deres nuværende klubhus ved Torveporten til Valby Idrætspark.

Afleveringsforretning: 26. juni 2018

Ibrugtagningsdato: 26. august 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 15-12-2016, pkt.3,2	4.979		4.979
BR 14-12-2017, pkt.3,2	688		688
BR 31-05-2018, pkt.5,2	553		553
BR 19-09-2019, pkt.3,1	2.700		2.700
Indeksering*	-48	0	-48
Bevillingsbeløb i alt	8.872	0	8.872
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	725		725
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	9.597	0	9.597
Regnskab	9.597	0	9.597
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	8%	-	8%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

**Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	9.597	30 år	Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV
Samlet anskaffessum	9.597		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 - Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Kobbelvænget 65, ny idrætshal - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Kobbelvænget 65, ny idrætshal

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000030 (KØPS 1503)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 58,1 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Nybygning af skoleidrætshal ved EnergiCenter Voldparken på Kobbelvænget 65 i Brønshøj.

Afleveringsforretning: 12. januar 2017

Ibrugtagningsdato: 20. januar 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 12-12-2013, pkt.11,1	1.000		1.000
BR 08-05-2014, pkt.5,2	3.500		3.500
BR 22-01-2015, pkt.17	52.805		52.805
Indeksering	817	0	817
Bevillingsbeløb i alt	58.122	0	58.122
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.181		-1.181
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	56.941	0	56.941
Regnskab	56.941	0	56.941
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021.	-2%	-	-2%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation samt færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	56.941	30 år	Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj
Samlet anskaffelsessum	56.941		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Korsgade 60, produktionskøkken - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Korsgade 60, produktionskøkken

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000009 (KØPS 2771)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Ombygning og renovering af institutionskøkken i tredjemands lejemålet AB Sukkerhuset. Institutionen blev drevet under driftsaftale med Askovfonden, dog blev driftsaftale med Askovfonden er opsagt i april/maj 2020, hvorfor lejemålet blev rømmet.

Afleveringsforretning: 6. august 2019

Ibrugtagningsdato: 7. august 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 17 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 14-12-2017, pkt. 3,1	1.285		1.285
BR 03-06-2021, pkt. 5,6	1.436		1.436
Indeksering*	-24	0	-24
Bevillingsbeløb i alt	2.697	0	2.697
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model.	-448		-448
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	2.249	0	2.249
Regnskab	2.249	0	2.249
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021.	-17%	-	-17%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

**Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	2.249	30 år	Korsgade 60, 2200 København N
Samlet anskaffelssum	2.249		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 - Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Kunstgræsbane Valby Idrætspark - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Kunstgræsbane Valby Idrætspark

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000005 (KØPS 2218)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling
på 10,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Anlæggelse af kunstgræsbane i Valby Idrætspark.

Afleveringsforretning: 30. april 2018

Ibrugtagningsdato: 30. april 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til udeareal og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 44 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2015, pkt.9,8.1	928		928
BR 02-03-2017, pkt.19	8.998		8.998
Indeksering	292	0	292
Bevillingsbeløb i alt	10.218	0	10.218
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model.	-4.516		-4.516
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	5.702	0	5.702
Regnskab	5.702	0	5.702
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021.	-44%	-	-44%

Afvigelsesforklaringer

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at en forhøjet risikoprofil på jordhåndtering ikke blev udløst
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Kunstgræsbane	5.702	15 år	Julius Andersens vej 1, 2450 København SV
Samlet anskaffelssum	5.702		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om et udeareal.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Møllehuset, ombygning - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel:	Møllehuset, ombygning
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000039 (KØPS 2248)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2016 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 4,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Ombygning af fire boliger til fællesarealer og personalefaciliteter på Mozarts Plads 2.
Afleveringsforretning:	1. september 2017
Ibrugtagningsdato:	15. september .2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 16 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021 og 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 02-02-2017, pkt.21	4.314		4.314
BR 31-08-2017, pkt.5,1	-400		-400
BR 14-12-2017, pkt.3,2	442		442
Indeksring	35	0	35
Bevillingsbeløb i alt	4.391	0	4.391
BR 23-09-2021 og 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-683		-683
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	3.708	0	3.708
Regnskab	3.708	0	3.708
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 23-09-2021 og 02-12-2021.	-16%	-	-16%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Møntmestervej 54, Himmelbuen - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Møntmestervej 54, Himmelbuen

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000021 (KØPS 2773)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Ombygning og renovering af institutionskøkken.

Afleveringsforretning: 10. januar 2018

Ibrugtagningsdato: 11. januar 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 14-12-2017, pkt.3,1, puljebevilling	1.329		1.329
ØU 08-06-2021, Juniindstilling 2021	829		829
Indeksring	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	2.157	0	2.157
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model*	0		0
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	2.157	0	2.157
Regnskab	2.157	0	2.157
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021.	0%	-	0%

*Afregning er afrundet til 0 i tabellen.

Afvigelsesforklaringer

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Nansensgade 57, opgang - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Nansensgade 57, opgang

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000020 (KØPS 1710)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 18,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Opgangsbofællesskab til 8-10 borgere med sindslidelse. TJEK

Afleveringsforretning: 15. marts 2018

Ibrugtagningsdato: 15. marts.2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23-09-2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 26-05-2016, pkt.49	18.230		18.230
Indeksring	182	0	182
Bevillingsbeløb i alt	18.412	0	18.412
BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model.	-526		-526
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	17.886	0	17.886
Regnskab	17.886	0	17.886
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 23-09-2021.	-3%	-	-3%

Afvigelsesforklaringer

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at risiko minimering efter ekstern granskning af projekt gjorde, at risikopuljen og puljen til uforudsete udgifter kunne medskrives
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	17.886	30 år	Nansensgade 57, 1366 København K
Samlet anskaffelsessum	17.886		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Njalsgården, ombygning - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Njalsgården, ombygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000060 (KØPS 335)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2006

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 72,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Ombygning af Teknik- og Miljøforvaltningens domicil som omfatter 5 etager kontorindretning på ca. 22.000 kvm.

Afleveringsforretning: 1. oktober 2014

Ibrugtagningsdato: 1. august 2010

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 2,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 11-01-2007, pkt.7	72.290		72.290
Indeksering*	-74	0	-74
Bevillingsbeløb i alt	72.216	0	72.216
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	2.678		2.678
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	74.893	0	74.893
Regnskab	74.893	0	74.893
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	4%	-	4%

*Projektet har fået tilskrevet en negativ indeksering da der har været et merforbrug på projektet.

Afvigelsesforklaringer

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	74.893	30 år	
Samlet anskaffelssum	74.893		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Teknik- og Miljøforvaltningen, Att.: Chefkonsulent Jacob Jul
Andreasen PM26@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Pulje - ekstraarbejde ifm. udskydelse - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Pulje - ekstraarbejde ifm. udskydelse

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4273000032

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling
på 0 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Pulje - ekstraarbejde i forbindelse med udskydelse.
Puljen er afsluttet og fordelt.

Afleveringsforretning: 15. oktober 2021

Ibrugtagningsdato: 1. januar 2022

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 31-10-2019, pkt.10,4A	14.062		14.062
Projekt 2036 Kirsebærhavens Skole, Fremtidens Fritidstilbud.	-713		-713
Projekt 2185 Lykkebo Skole, Fremtidens Fritidstilbud, SP	-510		-510
Projekt 2476 Husum Skole, Fremtidens Fritidstilbud	-713		-713
Projekt 2699 Nørre Fælled Skole, helhedsrenovering	-2.038		-2.038
Projekt Midlertidig daginstitution, pavilloner	-713		-713
Projekt Skellet 18, daginstitution, nybyggeri	-2.038		-2.038
Projekt Skolen på Amagerbro, daginstitution, nybyggeri	-510		-510
Projekt Skolen ved Sundet, helhedsrenovering, friluftsskole	-6.114		-6.114
Projekt Ålekistevej 121A, pavillon, varme	-713		-713
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model.	0		0
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	0	0	0
Regnskab	0	0	0
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 02-12-2021.	-	-	-

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en fordelt pulje.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Økonomiforvaltningen, Att.: Chefkonsulent Jonatan Møller Sousa
JMS@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Skolen på Amagerbro, Fremtidens fritidstilbud SP - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Skolen på Amagerbro, Fremtidens fritidstilbud SP

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000107 (KØPS 2478)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling
på 38,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Ombygning af Skolen på Amagerbro for etablering af
Fremtidensfritidshjem Tilbud.

Afleveringsforretning: 25. juni 2020

Ibrugtagningsdato: 29. juni 2020

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og
nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., svarende til en afvigelse
på 4 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-
/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på
Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 19-09-2019, pkt.3,1	6.769		6.769
ØU 23-01-2019, pkt.3,3	32.014		32.014
Indeksering*	-420	0	-420
Bevillingsbeløb i alt	38.363	0	38.363
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU- model.	-1.361		-1.361
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	37.002	0	37.002
Regnskab	37.002	0	37.002
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør 03-06-2021 og 23-09- 2021.	-4%	-	-4%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

**Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	37.002	30 år	
Samlet anskaffelssum	37.002		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Skolen på Kastelsvej, Kbh. i Vækst - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Skolen på Kastelsvej, Kbh. i Vækst

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000124 (KØPS 1224)

Politiske beslutninger: OFS 2010-2011

Projektbeskrivelse: Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 16,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Helhedsrenovering af Langelinieskolen. Renoveringen omfattede bygningernes klimaskærm, tekniske anlæg, befæstet terræn, basislokaler, faglokaler, gangarealer samt gymnastiksale, herunder bade- og omklædningsrum.

Afleveringsforretning: 31. december 2015

Ibrugtagningsdato: 1. august 2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til renovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 26-05-2011, pkt.9,1	16.300		16.300
Indeksering	619	0	619
Bevillingsbeløb i alt	16.919	0	16.919
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model.	8		8
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	16.927	0	16.927
Regnskab	16.927	0	16.927
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	0%	-	0%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	16.927	30 år	Kastelsvej 58, 2100 København
Samlet anskaffelsessum	16.927		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Sortedamskolen, Fremtidens Fritidstilbud - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Sortedamskolen, Fremtidens Fritidstilbud

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000090 (KØPS 2470)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Ombygning af fritidshjem og faciliteter for opnormering fra 60 til 107 fritidshjemspladser samt forbedringer af indeklima.

Afleveringsforretning: 25. juli 2017

Ibrugtagningsdato: 25. juli 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 12 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-06-2021, pkt.5,6	-1.180		-1.180
BR 02-12-2021*	3.939		3.939
Indeksering	35	0	35
Bevillingsbeløb i alt	2.795	0	2.795
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model.	-328		-328
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	2.467	0	2.467
Regnskab	2.467	0	2.467
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	-12%	-	-12%

*Den oprindelig bevilling har været foretaget som intern omplacering i ByK. Bevillingsmæssig ændring er gennemført til brug for regnskabsforklaring.

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	2.467	30 år	
Samlet anskaffelsessum	2.467		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Sortedamskolen, helhedsrenovering etape 2 - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Sortedamskolen, helhedsrenovering etape 2

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000125 (KØPS 1433)

Politiske beslutninger: OFS 2011/12

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 57,1 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Sortedamskolen, etape 2.

Afleveringsforretning: 7. januar 2016

Ibrugtagningsdato: 31. juli 2015

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 10-05-2012, pkt.2,13	38.641		38.641
Intern omplacering af midler i ByK fra øvrige projekter i HHR-puljen*.	18.200		18.200
Indeksering	260	0	260
Bevillingsbeløb i alt	57.101	0	57.101
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model.	-1.670		-1.670
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	55.431	0	55.431
Regnskab	55.431	0	55.431
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør 02-12-2021.	-3%	-	-3%

*Uddrag fra Helhedsrenovering af seks københavnske skoler, side 10 (Budget 2016): "Endelig kan der ske en omprioritering mellem de omfattede skolars budgetter, hvis den detaljerede planlægning og forundersøgelser viser, at de faktiske behov for renovering er større eller mindre end oprindeligt forudsat."

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	55.431	30 år	Sortedam Dossering 97, 2100 København
Samlet anskaffelsessum	55.431		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Stormgade 18-20, flytning - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Stormgade 18-20, flytning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000027 (KØPS 1901)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 0,49 mio. kr. og udgiftsbevilling på 51,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Flytning af dele af Københavns Museum og Stadsarkivet til Stormgade 18-20. Selve museumsfunktionen er etableret i Stormgade 18 og administrationen er placeret i Stormgade 20.

Afleveringsforretning: 30. juli 2017

Ibrugtagningsdato: 8. december 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 6,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 13 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 10-12-2015, pkt.2,2	2.064		2.064
BR 26-05-2016, pkt.2,2, midler til KFF fejlagtigt udmøntet til ByK	-2.150		-2.150
BR 17-03-2016, pkt.32	46.492		46.492
BR 01-09-2016, pkt.4,1	920		920
BR 31-08-2017, pkt.5,1	1.800		1.800
BR 31-08-2017, pkt.5,2	1.745		1.745
BR 03-06-2021, pkt.4,3	493	-493	0
Indeksering*	-61	0	-61
Bevillingsbeløb i alt	51.302	-493	50.810
BR 23-09-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model.	6.651		6.651
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	57.953	-493	57.461
Regnskab	57.953	-493	57.461
Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 23-09-2021.	13%	0%	13%
--	------------	-----------	------------

**Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Merforbrug skyldes udgifter forbundet med ekstraarbejder i forbindelse med fundering i kældere, kloakarbejder, elektrikerarbejder.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ekstrakrav fra entreprenør samt erstatning til Museet som følge af forsinkelse i projektet.
Tidsforskydninger	X		Projektet forsinket 8 mdr. grundet uforudsete grund- og funderingsforhold som skulle have undersøgt på sagen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	57.461	30 år	Stormgade 18-20, 1620 København V
Samlet anskaffelssum	57.461		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Bilag 3 - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 - Anlægsprojekter
afregnet med OU-model

Studiestræde 54, etape 2 - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Studiestræde 54, etape 2

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000030 (KØPS 1687)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 31,8 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Nybygning af daginstitution, som har tilført de eksisterende bygninger en ny bygning med 6 grupper.

Afleveringsforretning: 17. januar 2017

Ibrugtagningsdato: 15. februar 2017

Projektet er økonomistyret på to projekter og skal derfor ses i sammenhæng med projektet Studiestræde 54, Vandværksgrunden (xb-4325000025) hvor det blev kørt voldgiftssag som blev afsluttet i 2015.

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 14 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 10-12-2009, pkt. 72	7.220		7.220
BR 31-05-2012, pkt. 54	9.548		9.548
BR 08-05-2014, pkt. 5,2	12.790		12.790
BR 26-11-2015, pkt. 2,2	792		792
Indeksering	1.435	0	1.435
Bevillingsbeløb i alt	31.786	0	31.786
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-4.424		-4.424
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	27.362	0	27.362
Regnskab	27.362	0	27.362
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	-14%	-	-14%
--	-------------	----------	-------------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstigt licitationsresultat.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	27.362	30 år	Stu-di-stræ-de 54, 1554 København V
Samlet anskaffelsessum	27.362		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag 3 - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

**Stu-di-e-stræ-de 54, Vandværksgrunden -
Anlægsregnskaber 2021**

Projekttitel: Stu-di-e-stræ-de 54, Vandværksgrunden

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000025 (KØPS 577)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 95,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Opførelse af en ny bygning til daginstitution til 22 grupper og tre udflyttergrupper samt ombygning af fem fredede bygninger.

Afleveringsforretning: 26. maj 2014

Ibrugtagningsdato: 2. juni 2014

Projektet er økonomistyret på to projektet og skal derfor skal ses i sammenhæng med projektet Stu-di-e-stræ-de 54, etape 2 (XB-4325000030).

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 6,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 10-12-2009, pkt.72	71.420		71.420
BR 12-12-2013, pkt. 11,2	9.920		9.920
BR 08-05-2014, pkt. 5,2	10.000		10.000
BR 26-11-2015, pkt. 2,2	240		240
Indeksering	3.746	0	3.746
Bevillingsbeløb i alt	95.326	0	95.326
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	6.302		6.302
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	101.628	0	101.628
Regnskab	101.628	0	101.628
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	7%	-	7%
--	-----------	----------	-----------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbrug skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	X		Voldgiftssag endte forlig i 2015

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	101.628	30 år	Stu-di-es-træ-de 54, 1554 København V
Samlet anskaffelsessum	101.628		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Sundby stadion, opgradering - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Sundby stadion, opgradering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000023 (KØPS 2029)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

Projektbeskrivelse: Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 4,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Afleveringsforretning: Opgradering af Sundby Stadion inklusive nye omklædningsfaciliteter.

Ibrugtagningsdato: 20. juni 2017

Ibrugtagningsdato: 30. juni 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til renovering og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 28-05-2015, pkt.30	4.876		4.876
Indeksering*	-6	0	-6
Bevillingsbeløb i alt	4.870	0	4.870
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	260		260
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	5.130	0	5.130
Regnskab	5.130	0	5.130
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	5%	-	5%

*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ugunstig licitation
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en renovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og
byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Sundbyøster Skole, Fremtidens Fritidstilbud - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Sundbyøster Skole, Fremtidens Fritidstilbud

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000052 (KØPS 2215)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Tilbygning og etablering af fuld fritidsløsning med i alt 448 fritidspladser på Sundbyøster Skole.

Afleveringsforretning: 1. august 2017

Ibrugtagningsdato: 1. august 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til tilbygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 4,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 148 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-06-2021, pkt.4,1*	2.949		2.949
Indeksering**	-156	0	-156
Bevillingsbeløb i alt	2.793	0	2.793
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	4.122		4.122
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	6.916	0	6.916
Regnskab	6.916	0	6.916
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	148%	-	148%

*Bevilling til Sundbyøster Skole, Fremtidens Fritidstilbud ved BR 22-06-2017, blev ved en fejl placeret på projekt Sundbyøster Skole, helhedsrenovering (HHR). Bevillingen er ved bevillingsmæssig ændring omplaceret til nærværende projekt, hvor opgaven er udført.

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

***Projektet har fået tilskrevet en negativ indeksering da der har været et merforbrug på projektet.*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ekstra omkostninger i forbindelse med retablering af udearealer, som derved blev tilpasset Fremtidens Fritidsordning.
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning	6.916	30 år	Smyrnavej 7, 2300 København S
Samlet anskaffelssum	6.916		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Sundbyøster Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Sundbyøster Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000003 (KØPS 1359)

Politiske beslutninger: OFS 2011-2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med
forlig og udgiftsbevilling på 9,8 mio. kr., jævnfør
regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Sundbyøster Skole.
Renoveringen udgjorde primært
indeklimaforbedringer og energibesparende tiltag.

Afleveringsforretning: 1. maj 2017

Ibrugtagningsdato: 1. august 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 63 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 10-05-2012, pkt. 2,13	8.543		8.543
BR 22-06-2017, pkt. 4,2*	2.949		2.949
BR 03-06-2021, pkt. 4,1*	-2.949		-2.949
BR 03-06-2021, pkt. 4,1	300	-300	0
Indeksering	981	0	981
Bevillingsbeløb i alt	9.824	-300	9.524
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model.	-5.990		-5.990
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	3.834	-300	3.534
Regnskab	3.834	-300	3.534
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	-61%	0%	-63%
--	-------------	-----------	-------------

*Bevilling til Sundbyøster Skole, Fremtidens Fritidstilbud, BR 22-06-2017, blev ved en fejl placeret på projekt Sundbyøster Skole, helhedsrenovering (HHR). Bevillingen omplaceret ved bevillingsmæssig ændring, BR 03-06-2021, til Sundbyøster Skole, Fremtidens Fritidstilbud, hvor opgaven er udført.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelse s- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	3.534	30 år	Smyrnavej 7, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	3.534		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Tagensbo Skole, produktionskøkken - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Tagensbo Skole, produktionskøkken

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000061 (KØPS 1380)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 4,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af produktionskøkken i forbindelse med Tagensbo Skole – Madskole.

Afleveringsforretning: 24. maj 2013

Ibrugtagningsdato: 24. juni 2013

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til tilbygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 20-09-2012, pkt.21	4.542		4.542
BR 31-05-2018, pkt.5,2	339		339
BR 04-06-2020, pkt.4,2	-630		-630
Indeksering	1	0	1
Bevillingsbeløb i alt	4.251	0	4.251
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model.	-272		-272
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	3.979	0	3.979
Regnskab	3.979	0	3.979
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	-6%	-	-6%

Afvigelsesforklaringer

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning	3.979	30 år	Magistervej 4, 2400 København NV
Samlet anskaffelsessum	3.979		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Thit Jensens Vej 2 - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel:	Thit Jensens Vej 2
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000036 (KØPS 1508)
Politiske beslutninger:	OFS 2012-2013 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Etablering af midlertidige pavilloner til daginstitution for tidlig opstart af 3 daginstitutioner. Derudover blev der etableret tre pavilloner til genhusning af Kastanjehuset som nedbrændte.
Afleveringsforretning:	20. december 2013
Ibrugtagningsdato:	20. december 2013

Projektet rummer to dele. Det oprindelige projekt rummede etablering af to pavilloner til tidlig opstart af daginstitution. Dertil opstod der behov for etablering af yderligere tre pavilloner til genhusning af Kastanjehuset som nedbrændte. De tre ekstra pavilloner blev finansieret af kommunens interne forsikringsmidler. Som følge af forsikrings sagen er udgifterne på projektet internt afregnet med forsikringsordningen i KEID, hvilket er årsagen til de lave udgifter på projektet.

Pavillonerne er nedtaget og den nedbrændte bygning er ikke blevet genopført fordi arealet overgik til Socialforvaltningen, Center for Kræft og Sundhed.

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til pavilloner og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 99 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 23-05-2013, pkt. 5,2 Andel af pulje til pavilloner og prisstigninger (OFS 2012-2013)	2.200		2.200
Indeksering	107	0	107
Bevillingsbeløb i alt	2.307	0	2.307
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.291		-2.291
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	16	0	16

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Regnskab	16	0	16
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	-99%	-	-99%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Oprindeligt planlagt opførelse af to pavilloner til tidlig opstart ved siden af Kastanjehuset, men Kastanjehuset nedbrændte og projektet blev udvidet med yderligere tre pavilloner til genhusning af Kastanjehuset
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at forsikringens andel af de samlede udgifter blev større end forventet
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Tove Ditlevsens Skole, helhedsrenovering etape 1 og 2 - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Tove Ditlevsens Skole, helhedsrenovering og Tove Ditlevsens Skole, helhedsrenovering etape 2

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000076 (KØPS 1361) og XB-4325000054 (KØPS 1434)

Politiske beslutninger: OFS 2011-2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 44,5 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Tove Ditlevsens Skole.

Afleveringsforretning: 2. august 2018

Ibrugtagningsdato: 22. november 2013

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021 og 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 10-05-2012, pkt.2,13	35.310	0	35.310
BR 27-08-2015, pkt.5,1	300	0	300
Intern omplacering af midler i ByK fra øvrige projekter i HHR-puljen*	-7.700	0	-7.700
BR 10-05-2012, pkt.2,13	16.400	0	16.400
Indeksering	1.640	0	1.640
Bevillingsbeløb i alt	45.950	0	45.950
BR 23-09-2021 og 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.906		-1.906
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	42.633	0	42.633
Regnskab	42.633	0	42.633
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 23-09-2021 og 02-12-2021	-7%	-	-7%
---	------------	----------	------------

**Uddrag fra Helhedsrenovering af seks københavnske skoler, side 10 (Budget 2016): "Endelig kan der ske en omprioritering mellem de omfattede skolars budgetter, hvis den detaljerede planlægning og forundersøgelser viser, at de faktiske behov for renovering er større eller mindre end oprindeligt forudsat."*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	42.633	30 år	Enghave Plads 21, 1670 København V
Samlet anskaffelssum	42.633		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Tove Ditlevsens Skole/KKFO, udbygning - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Tove Ditlevsens Skole/KKFO, udbygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000086 (KØPS 917)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 52,8 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Tilbygning og ombygning af Tove Ditlevsens Skole for udvidelse af skolen med et spor til således at rumme en fire-sporet skole samt 100 KKFO-pladser. Skolen er udvidet ved ombygning og renovering af Matthæusgade 37 og mindre ombygninger på Matthæusgade 33

Afleveringsforretning: 8. oktober 2013

Ibrugtagningsdato: 8. november 2013

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til tilbygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 5,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 11 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 15-04-2010, pkt.13	1.986		1.986
BR 15-06-2011, pkt.50	49.129		49.129
BR 18-06-2014, pkt.2,2	240		240
BR 10-12-2015, pkt.2,1	350		350
BR 27-08-2015, pkt.5,1	300		300
Indeksering	746	0	746
Bevillingsbeløb i alt	52.751	0	52.751
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	5.925		5.925
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	58.676	0	58.676
Regnskab	58.676	0	58.676
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	11%	-	11%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning	58.676	30 år	
Samlet anskaffelssum	58.676		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Valby Skole, OFS2013 - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Valby Skole, OFS2013

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000028 (KØPS 1531)

Politiske beslutninger: OFS 2012-2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 17,8 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Valby skole.

Afleveringsforretning: 22. september 2016

Ibrugtagningsdato: 22. september 2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 23-05-2013, pkt.5,2	17.676		17.676
Indeksering	85	0	85
Bevillingsbeløb i alt	17.761	0	17.761
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-457		-457
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	17.304	0	17.304
Regnskab	17.304	0	17.304
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	-3%	-	-3%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre udgifter til genhusning end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	17.304	30 år	Ved Ovnhallen 6, 2500 Valby
Samlet anskaffelssum	17.304		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag 3 - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter
afregnet med OU-model

Valby Stadion, genopretning - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Valby Stadion, genopretning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000022 (KØPS 1896)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende
erstatning for vandskade og udgiftsbevilling på 26,8
mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Genopretning af Valby Stadion.

Afleveringsforretning: 15. februar 2018

Ibrugtagningsdato: 16. marts.2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til renovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 10 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 11-12-2014, pkt.4,2	250		250
BR 26-11-2015, pkt.2,2	1.081		1.081
BR 10-11-2016, pkt.16	20.795		20.795
BR 31-08-2017, pkt.5,1	3.500		3.500
BR 02-09-2021, pkt.4,4	402	-402	0
Indeksering	741	0	741
Bevillingsbeløb i alt	26.769	-402	26.367
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.638		-2.638
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	24.131	-402	23.728
Regnskab	24.131	-402	23.728
Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afgivelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning,	-10%	0%	-10%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.			
--------------------------------------	--	--	--

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der i forbindelse med et forventet merforbrug til betonrenovering blev tilført 3,5 mio. kr. fra ByKs OU-model, hvilket viste sig at være mere end nødvendigt.
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en renovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Vanløse Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Vanløse Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000050 (KØPS 1356)

Politiske beslutninger: OFS 2011-2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 22,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering bl.a. etablering af mekanisk ventilation og solafskærmning i klasselokaler, renovering af murværk, sålbænke, yderdøre samt gårdtoiletter. Indvendig renovering af tumlesal, trapper og varmeanlæg samt afhjælpning af fugt.

Afleveringsforretning: 10. december 2014

Ibrugtagningsdato: 15. december 2014

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 10-05-2012, pkt.2,13	21.664		21.664
Indeksering	979	0	979
Bevillingsbeløb i alt	22.643	0	22.643
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-416		-416
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	22.227	0	22.227
Regnskab	22.227	0	22.227
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	-2%	-	-2%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation samt færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	22.227	30 år	Ålekistevej 121, 2720 Vanløse
Samlet anskaffelsessum	22.227		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Vesterbro Ny Skole, Multihal tag SP - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Vesterbro Ny Skole, Multihal tag SP

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000108 (KØPS 2808)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 14,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: På Multihallen er der udført tætning af tag samt etablering af taghave.

Afleveringsforretning: 15. august 2018

Ibrugtagningsdato: 15. august 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til tilbygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 16 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 31-08-2017, pkt. 5, 1	14.465		14.465
Indeksering*	-83	0	-83
Bevillingsbeløb i alt	14.382	0	14.382
BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.288		-2.288
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	12.094	0	12.094
Regnskab	12.094	0	12.094
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør 23-09-2021	-16%	-	-16%

*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes at tilbudspris blev billigere end forventet og der var få ekstra uforudsete udgifter
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning	12.094	30 år	
Samlet anskaffelsessum	12.094		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Vesterbro Ny Skole, flytning af 10. klasser - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Vesterbro Ny Skole, 10. klasser

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000154 og XB-4325000118 (KØPS 2829)

Politiske beslutninger: OFS 2017-2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 21,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Ombygning for relokalisering af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole til Vesterbro Bibliotek og Kulturhus. Samlokalisering er foretaget for en mere effektiv udnyttelse af kvadratmeterne hvorved Børne- og Ungdomsforvaltningen kan benytte lokaliteter i skoletiden og Kultur- og Fritidsforvaltningen kan benytte efter skoletid.

Afleveringsforretning: 26. september 2018

Ibrugtagningsdato: 13. august 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til ombygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,3 kr. svarende til en afvigelse på 1 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-10-2017, pkt.8,5A	830	0	830
BR 03-05-2018, pkt.4,3	20.050	0	20.050
BR 19-09-2019, pkt.3,2	500	0	500
Indeksering*	-2	0	-2
Bevillingsbeløb i alt	21.378	0	21.378
BR 03-06-2021 og 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	252		252
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	21.630	0	21.630
Regnskab	21.630	0	21.630
Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 02-12-2021	1%	-	1%
---	-----------	----------	-----------

**Projektet har fået tilskrevet en negativ indeksering da der har været et merforbrug på projektet.*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I projektforløb opstod behov for udskriftning af eksisterende branddøre, 45 stk, som ikke levede op til brandsikkerhedskrav
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	21.630	30 år	
Samlet anskaffelssum	21.630		

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Vibenshus Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Vibenshus Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000040 (KØPS 1358)

Politiske beslutninger: OFS 2011-2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling
på 36,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Vibenshus Skole.

Afleveringsforretning: 12. februar 2015

Ibrugtagningsdato: 12. februar 2015

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 10-05-2012, pkt.2,13	34.203		34.203
Indeksering	2.029	0	2.029
Bevillingsbeløb i alt	36.232	0	36.232
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-19		-19
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	36.213	0	36.213
Regnskab	36.213	0	36.213
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	0%	-	0%

Afvigelsesforklaringer

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	36.213	30 år	Kertemindegade 10, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	36.213		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Ørestad City, Lethal - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Ørestad City, Lethal

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000017 (KØPS 1382)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2011

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 21,8 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny lethal til idræt i Ørestad City.

Afleveringsforretning: 31. oktober 2016

Ibrugtagningsdato: 1. december 2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 23-08-2012, pkt.44	498		498
BR 23-05-2013, pkt.35	20.893		20.893
BR 26-05-2016, pkt.2,1	500		500
Indeksering*	-49	0	-49
Bevillingsbeløb i alt	21.841	0	21.841
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	1.229		1.229
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	23.071	0	23.071
Regnskab	23.071	0	23.071
Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afgivelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	6%	-	6%

*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes forsinket byggemodning i form af kloakering samt forlængelse af byggeplads og fjernelse af forurenet jord
Tidsforskydninger	X		Tidsforskydning skyldes forsinket byggemodning. Byggeriet sat på hold grundet vinterforhold.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	23.071	30 år	
Samlet anskaffelssum	23.071		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Ørestad City, projektering - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Ørestad City, projektering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000017 (KØPS 817)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2008

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 14,9 mio. kr. i forbindelse med
forlig og udgiftsbevilling på 416,7 mio. kr., jævnfør
regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny tre sporet skole i Ørestad City,
indeholdende skole, folkebibliotek og
fritidsinstitutioner.

Afleveringsforretning: 30. marts 2012

Ibrugtagningsdato: 1. april 2012

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 19-02-2009, pkt.3	1.400		1.400
BR 23-04-2009, pkt.2	32.277		32.277
BR 28-01-2010, pkt.20	17.887		17.887
BR 20-05-2010, pkt.27	279.435		279.435
BR 25-08-2011, pkt.43	10.500		10.500
BR 26-01-2012, pkt.44 (F)	45.700		45.700
BR 27-08-2020, pkt.4,1	12.461		12.461
BR 10-12-2020, pkt.4	14.000	-14.000	0
BR 03-06-2021, pkt.4,1	947	-947	0
Indeksering	2.072	0	2.072
Bevillingsbeløb i alt	416.678	-14.947	401.732
BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-281		-281
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	416.397	-14.947	401.451
Regnskab	416.397	-14.947	401.451

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 23-09-2021	0%	0%	0%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket på grund af voldgift sag omkring bl.a. udskiftning af vindspærreplader af magnesiumoxid (MgO plader) samt tætning af utæt tag og facader m.m.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	401.451	30 år	
Samlet anskaffelsessum	401.451		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Ørestad Syd, Arenakvarteret - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Ørestad Syd, Arenakvarteret

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000033 (KØPS 1484)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 10,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af pavilloner for tidlig opstart af daginstitution på Hannemanns alle 3.

Afleveringsforretning: 1. december 2013

Ibrugtagningsdato: 1. december 2013

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til pavilloner og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 23-05-2013, pkt.5,2	940		940
BR 19-06-2013, pkt.35	9.326		9.326
Indeksering*	-25	0	-25
Bevillingsbeløb i alt	10.241	0	10.241
BR 02-12-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-232		-232
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	10.009	0	10.009
Regnskab	10.009	0	10.009
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	-2%	-	-2%

*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindre forbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	X		Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Øster Farimagsgade Skole/KKFO, udbygning - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Øster Farimagsgade Skole/KKFO, udbygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000146 (KØPS 916)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 91,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Udvidelse og ombygning af Øster Farimagsgade Skole med et skolespor til en tre sporet skole samt etablering 100 KKFO-pladser.

Afleveringsforretning: 9. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 30. januar 2014

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til nybygning og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 15-04-2010, pkt.13	3.277		3.277
BR 15-06-2011, pkt.3,2	8.441		8.441
BR 23-08-2012, pkt.63	78.121		78.121
Indeksring	1.451	0	1.451
Bevillingsbeløb i alt	91.291	0	91.291
BR 23-09-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	1.687		1.687
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	92.978	0	92.978
Regnskab	92.978	0	92.978
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør 23-09-2021	2%	-	2%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes mangler i projektmaterialet samt flere uforudsete udgifter end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	92.978	30 år	
Samlet anskaffelssum	92.978		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Ålholm Skole, helhedsrenovering SP - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Ålholm Skole, helhedsrenovering SP

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000065 (KØPS 2809)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 19 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Ålholm Skole, bygning 2.

Afleveringsforretning: 2. maj 2018

Ibrugtagningsdato: 2. maj 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling til helhedsrenovering og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 02. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 22-06-2017, pkt.4,1	19.286		19.286
Indeksering*	-292	0	-292
Bevillingsbeløb i alt	18.994	0	18.994
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	570		570
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	19.564	0	19.564
Regnskab	19.564	0	19.564
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021	3%	-	3%

*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-8

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes at der opstod behov for en del tilkøb for entreprisearbejderne samt flere uforudsete udgifter end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levet id, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	19.564	30 år	Vibeholmen 1, 2500 Valby
Samlet anskaffelsessum	19.564		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk