

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.**

Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Jesper Andersen

København 21.04.2015

Sagsnr. 2015-0045702

Fremsendt via e-mail til:

[CT1A@ir.kk.dk](mailto:CT1A@ir.kk.dk)**Anlægsregnskab 2015 vedr. Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution på Hjortholms Allé 31, Bispebjerg (2012-72922)****Projekt navn : Hjortholms Alle 31, Selvejende institution****Bevillingsnr. : 355053608****Afleveringsdato : 15.11.2013****Ibrugtagningsdato : 02.12.2013****Projektbeskrivelse : Hjortholms Alle 31**

Udbygning af eksisterende 3 grupper daginstitution med 2 grupper. Ombygning og optimering af eksisterende bygning samt etablering af tilbygning på 98 m<sup>2</sup> samt 31 m<sup>2</sup> liggehal og flugtvejstrappe. Derudover er det eksisterende produktionskøkken nedlagt og et nyt er etableret i kælderen.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR-23082012 pkt. 60	12.659	12.898	-239
BR-23082012 pkt. 60 Regnskabsforklares af BUF	-2.012	0	-2.012
BR-06062013 pkt. 2, bilag 2 Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg	1.235	0	1.235
<b>I alt</b>	<b>11.882</b>	<b>12.898</b>	<b>-1.016</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det nye produktionskøkken er placeret i kælderen. Krav til loftshøjde medførte at fundamenter måtte uddybes for at etablere højde for nyt isoleret kælderdek og fornøden lofthøjde i produktionskøkkenet.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes tillægsarbejder med fundamentsudbygning, jorddeponering og dræn.

Tidsforskydninger	X	Nævnte fundamentsuddybning medførte en parallelforskydning af tidsplanen. AB92 aflevering blev afholdt oktober 2013.  De sidste udgifter er afholdt i 2014 og 2015.
-------------------	---	---

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	11.146	5.934	Daginstitution	30	31.12.2015
<b>I alt</b>	<b>11.146</b>	<b>5.934</b>			

Projektet optages med den andel som omfatter tilbygning til den eksisterende bygning.

#### **1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Anne Skovbro / Rasmus Brandt Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [teamregnskab@okf.kk.dk](mailto:teamregnskab@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)

Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Birthe Jensen, [Birthe.Jensen2@buf.kk.dk](mailto:Birthe.Jensen2@buf.kk.dk)