



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Status for byggesag på Blågård Skole

I dette notat orienteres Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) om status for den igangværende byggesag på Blågård Skole.

Baggrund

Renoveringen af Blågård Skole har været i gang siden foråret 2022 og sker på baggrund af en politisk beslutning i Overførselssagen 2016-2017. Projektet er komplekst, bl.a. fordi skolen er i drift under renoveringen af skolebygningerne.

Aktuel status for byggesagen

Byggeprojektet på Blågård Skole er et omfattende og komplekst renoveringsprojekt på tværs af tre matrikler samtidig med, at skolen er i drift. Som følge af kompleksiteten er projektet opdelt i tre etaper, hvor den første blev igangsat i april 2022 efter at have været sat i bero på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om udskydelse af en række anlægsprojekter i 2019. Skolen er delvist genhuset lokalt i pavilloner på Struensegade og i egne bygninger under renoveringsarbejderne.

Byggesagen er i gang med tredje og sidste etape omhandlende renovering af tag og ombygning af tandlægelokaler til supplerende bibliotek, KKFO med mere i Bygning 2. Etapen forventes at være afsluttet ultimo april 2026.

Byggeri København har dog varslet en forsinkelse på 3-5 måneder. Forsinkelsen omhandler, at der er konstateret mangler, i bygningens brandlukninger, som skal udbedres. Dertil er der også nødvendig udbedring af brand- og konstruktionsforhold for at kunne opnå ibrugtagningstilladelse af tagkonstruktion og tagetage. Omfanget af nødvendig opretning er ikke fuldt kortlagt endnu. Forholdene har først kunne besigtiges efter endt asbestsanering. Der forventes at foreligge en revideret tidsplan primo december.

Mellemtrinet er genhuset i pavilloner og skal tilbage til Bygning 2. Tilbageflytning i Bygning 2 forventes at kunne ske senest primo august 2026 inden skolestart.

Ved indskolingens tilbageflytning forår 2025 (etape 2) blev der konstateret skimmelsvamp i tagetagen, hvor billedkunst og musik er placeret. Dette er nu udbedret og etagen er ved at blive taget i brug.

Der pågår for tiden en skimmelsvampsanering af elevatortårnet i Bygning 3. Denne forventes at være færdig ved udgangen af 2025.

29-10-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 20072

Dokumentnummer i F2
9199934

Sagsnummer i eDoc
2025-0298953

Der er desuden iværksat et indretningsprojekt for KKFO, herunder de tidligere tandlægelokaler, og der er udbedret malerarbejde og lettere istandsættelse af bygning 3 og 4, som ikke er håndteret i byggesagen.