



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 26.09.2013

Sagsnr. 2013-0174444

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## **Anlægsregnskab 2013 vedr. Anlægsbevilling til udbygningsprojekt på skoleområdet – Ny skole på Indre Østerbro, Heibergskolen/KKFO**

**Projekt navn** : Heibergskolen/KKFO  
**Bevillingsnr.** : 355053067  
**Afleveringsdato** : 23.07.2004. Sidste etape af hovedsag.  
**Ibrugtagningsdato** : 02.08.2004. Sidste etape af hovedsag.

**Projektbeskrivelse** : Ny skole, Heibergskolen/KKFO

Hovedbyggeri er regnskabsforklaret pr. 31.12.2005.

Nærværende anlægsregnskab omfatter restarbejder i forbindelse med etablering af en 2-sporet skole med en integreret fritidsordning med 8 grupper, svarende til 176 pladser samt tandklinik med 4 stole.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets priseniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 15-12-2005, 18-05-2006 og BR 16-05-2006, Stadoverførsler fra BUF til KEjd	<b>10.109</b>	<b>7.469</b>	<b>2.640</b>
BR 28-10-2010, Bevillingsmæssig ændring af restbudget til undervisningsmidler. Regnskabsforklares af BUF	<b>-2.212</b>	<b>0</b>	<b>-2.212</b>
<b>I alt</b>	<b>7.897</b>	<b>7.469</b>	<b>428</b>

Nærværende regnskab vedrører restarbejder udført i perioden 2006 til 2013.

Børne- og Ungeforvaltningen (BUF) har pr. den 31-12-2005, og inden overførsel af sagen til København Ejendomme (KEjd), aflagt regnskab af hovedbyggeriet. Regnskabet blev godkendt af Revisionsdirektoratet (Intern Revision). Hovedregnskab vedlægges nærværende som bilag.

### **Forklaring af regnskabsresultatet**

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Restarbejder i form af mindre ombygning af bl.a. fysiklokalet udført efterfølgende. Tvist med installationsentreprenør Kirkebjerg afgjort ved forlig. Nedtagning af midlertidig pavillon til håndtering af kapacitetsproblemer er forsinket nogle år da BUF har haft svært ved at finde et alternativ. Efter aftale med BUF var det byggesagen der stod for finansieringen af denne pavillon. Byggesagen og KEjd har afviklet sin involvering i pavillonen i 2012.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	3.375	0	Skole	-	-
2	331	0	KKFO	-	-
3	2.101	0	Skole, Undervisningsmaterialer	-	-
4	1.662	0	KKFO, Undervisningsmaterialer	-	-
<b>I alt</b>	<b>7.469</b>	<b>0</b>			

Udgifter til restarbejder og undervisningsmaterialer optages ikke i anlægskartoteket.

#### **1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)