



Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Amager Strandpark
IM-funktion 0.28.20.3 (0.23.3)
Færdiggørelsestidspunkt 2008

14-01-2010

Sagsnr.
2010-3337

Dokumentnr.
2010-33207

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Etablering af NY Amager Strandpark.

Regnskab

	Bevillingsløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Etablering af Amager Strandpark	286.221.624	290.119.314	-3.897.690
Bevilling (Indtægt)			
	0	-210.400	-210.400
I alt	286.221.624	289.908.914	-3.687.290

Afvigelse	1,29%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011	2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2011	I alt
Bevilling Københavns Kommune											
	Etablering af Amager Strandpark	445/03	02-10-2003	0	0	195.879.330	0	0	0	0	195.879.330
	Anlæg	401/05	15-06-2005	0	0	9.348.786	0	0	0	0	9.348.786
	Tillægsbevilling budget 2012	2011-108428	6-10-2011	0	0	0	0	0	0	12.182.525	12.182.525
Andre bidragsydere											
	- Frederiksberg kommune			0	0	0	0	0	0	0	0
	- Staten			0	2.076.802	7.632.658	0	0	0	562.270	10.271.731
	- Københavns Amt			5.740.184	0	0	0	0	0	2.873.826	8.614.010
	Samlet bevilling			0	10.513.810	39.411.432	0	0	0	0	49.925.241
	Samlet bevilling			5.740.184	12.590.612	252.272.207	0	0	0	15.618.621	286.221.624
	Etablering af Amager Strandpark			16.427.713	152.675.768	99.318.063	5.442.679	-26.208	1.949.631	14.331.670	290.119.314

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2011	2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	I alt
	Samlet bevilling			0	0
	Forbrug			-210.400	-210.400

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Anlægsregnskabet omfatter anlægsbevillinger givet af Borgerrepræsentationen til Teknik- og Miljøudvalget samt bevillinger givet fra andre interessenter i selskabet. Det medfølgende posteringsbilag viser alle posteringer på anlægssiden på Amager Strandpark, dvs. ligeledes indtægter og udgifter finansieret af
Omkostningsændring	x		

		<p>staten, Frederiksberg Kommune og Trafikministeriet. Forbruget ovenfor angivet er derfor et udtryk for den samlede udgift i forbindelse med anlægsprojektet. Hvor forbruget i posteringsbilaget viser nettoudgiften for Københavns Kommune.</p> <p>Ingen indtægtsbevilling. Dog er der faldet en indtægt i 2008.</p>
Tidsforskydninger	x	

8/11-2011 *Jesper Schjoder* Medarbejder. Jeg er tiltrådt min stilling marts 2006 og det meste af løbsåret
 Dato - Jesper Schjoder *ingen spor min tiltrædelse*

9/11-2011 *Martin Nordrup Andersen*
 Dato - Martin Nordrup Andersen