



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 13.06.2013

Sagsnr. 2013-79160

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2013 vedr. Lundehusskolen - 4. etape

Projekt navn : Lundehusskolen etape 4

Bevillingsnr. : 355053088

Afleveringsdato : 8. august 2008

Ibrugtagningsdato : 15. september 2008

Projektbeskrivelse : Ombygning af skolens hovedbygning, værksted, skolebespisningen, pædagogisk servicecenter, lærerværelse samt enkelte faglokaler.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-06-2005 pkt. 3 og BR 11-01-2007 pkt. 15	11.074	11.600	-526
BR 15-06-2005 pkt. 3 og BR 11-01-2007 pkt. 15, Regnskabsforklares af BUF	-71	0	-71
I alt	11.003	11.600	-597

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		I takt med konstateret merforbrug blev der søgt om merbevilling og projektet blev tilsvarende forsinket.
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes, at de oprindelige anslåede udgifter til det samlede projekt steg mere end først antaget.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelse i forhold til i første omgang forventet ibrugtagning ved skolestart 2006 pga. konstateret fordyrelse. Næstkommende forventede ibrugtagning årsskiftet 07/08 blev også forsinket. Ibrugtagning var i september 2008, dvs. med 9 måneders forsinkelse.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	9.546	0	-	-	-
I alt	9.546	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmenet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk