



Anlægsstatus – juni/juli 2012 afrapportering

Rapporten er et udtræk af vedlagte projektoverblik. Projektoverblikket opdateres hver måned og er et dynamisk dokument, der viser et øjebliksbillede af status på igangsatte byggeprojekter i BUF's regi.

Afrapporteringen viser større ændringer i forhold til sidste opdatering af projektoverblikket. Mindre justeringer er kun anført i projektoverblikket. Byggerier som er ibrugtaget fremgår ikke af projektoverblikket.

Ansvarlig chef	Knud Langberg
Projektleder	Lise Funch



Byggeprojekter ibrugtaget 7.6.2012-28.8.2012		
Adresse	Pladser/spor	Bemærkninger
Saxogade 61-67	Etablering af tandklinik, dagleje, områdecenter, daginstitution	Dele af byggeriet ibrugtaget i juli måned. Projektet omfatter flere funktioner og der er etapevis ibrugtagning af de enkelte funktioner i byggeriet frem til årsskiftet 2012/13. Aktuelt er tandklinik, tandlæge administration og lokaler til dagpleje og områdecenter Pittstop afleveret.
Linde Allé 35	Etablering af 36 vg. pladser og 2 bh. pladser	Udvidelse og genhusning af eksisterende institution. Pladserne er ibrugtaget i juli 2012
Gerlevvej x	Etablering 36 vg, 66 bh, og 15 udflytterpladser.	Tidlig opstart til ny daginstitution på Gerlevvej 3. Pladserne ibrugtaget i juni 2012
Kobbelvænget 65	Etablering af fælles produktionskøkken	Fælles produktionskøkken for udflytterinstitutionerne i Kobbelvænget 65, ibrugtaget i juni 2012
Amager Fælled Skole	Etablering af 50 fh. Pladser	Tidlig opstart af 50 fh. Pladser tilknyttet Amager Fælled Skole. Pladserne er etableret midlertidigt i pavillon i Njalsgade. Den permanente løsning etableres senere på selve skolens område.

Ansvarlig chef	Knud Langberg
Projektleder	Lise Funch



Nye projekter i perioden 7.6.2012-28.8.2012

Adresse	Pladser/spor	Bemærkninger
Ingen i perioden		

Ansvarlig chef	Knud Langberg
Projektleder	Lise Funch



Projekter forsinket 7.6.2012-28.8.2012		
Adresse	Pladser/spor	Bemærkninger
Sydhavn Skole	Etablering af 216 KKFO pladser og 3 skolespor	Ibrugtagning rykket fra januar 2013 til marts 2013. Afleveringen af byggesagen er blevet forsinket, da en af de 4 storentreprenører ikke har kunne løfte deres forpligtelser. Det har ikke vist sig forsvarligt at forcere byggesagen, der allerede nu kører i højeste gear. Ifølge nyeste revideret tidsplan afholdes der aflevering medio februar 2013. Skolen kan derfor flytte ind fra begyndelsen af marts 2013. Forsinkelsen har ingen kapacitetsmæssige konsekvenser, da skolen er startet tidligt op på Bavnehøj Skole.
Saxtorphsvej 11	Etablering af 10 DI grupper bestående af 72 vg. og 88 bh	På grund af forsinket udsendelse af udbud er afleveringsdato ændret og ibrugtagning er rykket fra midt januar til 1. februar 2014. Udsendelsen af udbuddet blev udskudt, da der opstod tvivl om, hvorvidt grunden skulle udmatrikuleres. Dette blev afklaret med myndighederne og der skulle ikke udmatrikuleres.
Katrinedal Skole	Etablering af 1 spor og 120 KKFO	De udbygningsmuligheder som aktuelt er forslået kan ikke gennemføres indenfor budgetrammen. Der skal derfor findes en ny løsning for skoleudbygningen. Tidsplanen er foreløbig ændret fra ibrugtagning i juni 15 til ibrugtagning i juni 2016. Tidlig opstart af børn vil ske i midlertidige pavilloner på skolens areal.
Lundehusskolen	Etablering af elevator	Der er foretaget omprojektering pga. for dyr licitation. Aflevering rykket fra juni 2012 til november 2012. Etablering af elevator har ingen kapacitetsmæssig betydning

Ansvarlig chef	Knud Langberg
Projektleder	Lise Funch




Projekter opgivet fra 7.6.2012-28.8.2012

Adresse	Pladser/spor	Bemærkninger
Ingen i perioden		

Tidslinje over ibrugtagning af daginstitutionspladser, status pr. 28.08.2012



Grupper





Nedenstående omhandler risikoelementer i forhold til anlægshastighed for byggeprojekter, som medfører forsinkelse i forhold til ibrugtagning af byggerier eller i enkelte tilfælde opgivelse af projekter. Listen er ikke udtømmende:

- Forhandlinger - Køb, lejekontrakter, nøglefærdigt byggeri m.m.
- Byggetekniske forhold – forurening, byggesagsbehandling, trafik, kloak, støj, bevaringsværdighed, fredning, lokal/kommuneplaner, arkitekturpolitik m.m.
- Interessenter – naboer, brugere, lokaludvalg m.m.
- Økonomi – fordyrelse pga af ovennævnte forhold eller for dyr i forhold til licitation m.m.