



15-02-2016

Bilag 8 - Merudgifter sfa. forsinkelser på anlægsprojekter

Sagsnr.

2016-0029163

Baggrund

I forbindelse med behandlingen af den seneste' anlægsoversigt – december 2015' blev der på ØU-mødet den 8. december spurgt til omfanget af merudgifter sfa. forsinkede (røde) anlægsprojekter. Det er på denne baggrund blevet undersøgt, hvor mange projekter der har været merudgifter til **alene** på grund af forsinkelsen på projektet.

Dokumentnr.

2016-0029163-4

Sagsbehandler

Maria Kirstine Stilling

Merudgifter sfa. forsinkelser

ØKF har bedt fagforvaltningerne om at lave en oversigt over de røde projekter, hvortil der har været merudgifter pga. forsinkelser.

Bestillingen er ikke udsendt til ByK og KEjd, da det vurderes, at de afledte medudgifter, der måtte komme sfa. forsinkelserne på deres projekter, håndteres af fagforvaltningen / bestillerforvaltningen.

Projekter der er blevet fordyret af andre årsager end selve forsinkelsen - eksempelvis ugunstigt licitationsresultater, forurening, juridiske, tvister mv. - er altså ikke medtaget i opgørelsen nedenfor. Disse problemstillinger vil dog ofte medføre at projekterne efterfølgende bliver forsinkede, men fordyrelsen bunder her i andre årsager end selve forsinkelsen.

Af de 6 fagforvaltninger har kun BUF indmeldt merudgifter sfa. selve forsinkelsen i forbindelse med deres nuværende røde projekter.

Tabellen nedenfor viser de projekter, hvortil BUF har haft merudgifter:

Projekt	Type	Merudgifter	Håndtering	Bemærkninger
Stuðiestræde 54	Daginstitution	1.000.000	Anlægspulje 2013	Midlertidig legeplads
Prinsessegade	Daginstitution	8.016.667	Drift/demografi	Leje af pavillon forlænget
Ny daginstitution (Ålekistevej)	Daginstitution	17.587.500	Drift/demografi	Leje af pavillon forlænget
1 spor Lergravsparkens Skole	Etablering af skolespor/fritidstilbud	800.000	Anlægspulje 2015	Istandsæt Sønderbro Skole
Europaskole	Etablering af skolespor/fritidstilbud	7.200.000	Anlæg B2016	Pavilloner
I alt (kr.)		34.604.167		