

**Anlægsregnskab 2016 vedr. flytning af demensdagcenter til kantinen i De Gamles By (2012-125327)****Projekt navn:** Agnes Henningsens Vej 4**Bevillingsnr.:** 355053706**Afleveringsdato:** 08-08-2013**Ibrugtagningsdato:** 19-08-2013**Projektbeskrivelse:** Ombygning af kantinebygningen i De Gamles By

Kantinebygningen er blevet bygningsmæssigt tilpasset ved ombygning til brug for genhusning af Dagcenter for demente.

Eksisterende bade- og omklædningsfaciliteter samt depotfaciliteter i kælderen er tilpasset for at opfylde personalets og brugernes behov.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 01-11-2012, pkt. 12	3.138		
I alt (Byggeri København)	3.138	3.258	-120

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes et større behov for uforudsete ekstraarbejder end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	De sidste udgifter er ført på projektet i 2015, hvorfor der nu aflægges regnskab.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	3.258	0	-	-	-
I alt	3.258	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning i eksisterende bygning.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk



Anlægsregnskab 2016 vedr. Bavnehøj helhedsplan - udmøntning af midler (2011-8956)

Projekt navn: Bavnehøj helhedsplan etape 2 og 3

Bevillingsnr.: 355053480

Afleveringsdato: 01-05-2012

Ibrugtagningsdato: 01-05-2012

Projektbeskrivelse: Bavnehøj helhedsplan etape 2 og 3

Etablering af kunstgræsbane på eksisterende græsareal

Der er etableret en ny 11- mands, 3. generations kunstgræsbane på græsarealet ind mod Vestre Fængsel. Banen er etableret med belysning og indhegning.

Renovering og redefinering af trafikarealer

Adgang til Enghave Station.

Der er etableret ekstra udgang til Vigerslev Allé fra gården for at sikre brugervenlige adgangsforhold til området.

Ny adgang ved gennembrydning af bygning ved Vigerslev Allé

Friarealer i Bavnehøj Syd.

Der er etableret nyt palisadehegn, som adskiller idrætsanlæggets areal fra de andre matrikler i området. Derudover er det etableret ekstra højt fodboldhegn op på arealet.

Indkørsel og parkeringsareal foran hal og bad er istandsat og asfaltbelægning udbedret med nyt slidlag. Endvidere er flisearealer genoprettet, belysningen udskiftet og parkeringsarealet foran børneinstitutionen "Remisen" er ombygget til aktivitetsplads

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 10-03-2011, pkt. 34	25.153		
BR 10-03-2011, pkt. 34. Kultur- og Fritidsforvaltningen. Administrationsbidrag 0,7 % af bevilling.	-176		
BR 29-04-2010, pkt. 7. Indtægtsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget. Lokale og Anlægsfonden gav ikke endeligt tilsagn, hvorfor midlerne aldrig er modtaget i Københavns Kommune. Tilsagnet blev neutraliseret og udlignet ultimo 2011, bl.a. i BR 22-09-2011, pkt. 13, bilag 1.	-3.273		
I alt (Byggeri København)	21.704	22.000	-296

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet er blevet nedjusteret, da der ikke kunne opnås tilsagn fra Lokale og Anlægsfonden som forudsat i projektet.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes et større behov for uforudsete ekstraarbejder end budgetteret, samt at Lokale og Anlægsfonden ikke gav tilsagn om tilskud som forudsat i 2010. Indtægtsbevillingen er teknisk tilbageført af Kultur- og Fritidsforvaltningen ultimo 2011.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	22.000	0	-	-	-
I alt	22.000	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ændringer på eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Administrationschef Susanne Hovgaard Heunicke, susheu@kff.kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen, Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk

**Anlægsregnskab 2016 vedr. indgåelse af lejemål, og indretning af 28 boliger samt dagtilbud i Bomiparken (2011-49524)****Projekt navn:** Bomi-Parken Plejecenter**Bevillingsnr.:** 355053475**Afleveringsdato:** 23-02-2012**Ibrugtagningsdato:** 01-02-2012**Projektbeskrivelse:** Etablering af boliger og dagtilbud i Bomi-Parken, Pallesvej 20

Der er sket en bygningsmæssig ændring af Bomi-Parkens tidligere Plejehjem, og der er således etableret 28 tidssvarende to-rums boliger samt et tidssvarende dagtilbud til Strandparkcenterets 63 brugere. Plejecenteret Bomi-Parken benyttes til aflastningspladser på handicapområdet samt til dagcenter for udviklingshæmmede brugere.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 25-08-2011, pkt. 53	23.621		
BR 25-08-2011, pkt. 53. Socialforvaltningen	-5.593		
I alt (Byggeri København)	18.028	18.176	-148

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes prisfremskrivning til P/L 2016.
Tidsforskydninger	X		Projektet er ibrugtaget 1 måned tidligere i forhold til oprindeligt planlagt. Regnskabsaflæggelse har tidligere været tilbageholdt, fordi Københavns Ejendomme (nu ByK) pga. en fejlregistrering afventede en indtægt fra FSB (Foreningen Socialt Boligbyggeri). Denne indtægt viste sig at vedrøre Socialforvaltningen, hvorfor der nu aflægges regnskab.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	18.176	0	-	-	-
I alt	18.176	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om indvendige bygningsmæssige ændringer i lejet ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Ekspeditionssekretær Claus Wolfke,
Claus.Wolfke@sof.kk.dk

**Anlægsregnskab 2016 vedr. udvidelse af fritidshjemmet Svanemøllen, Østerbro (2013-83150)****Projekt navn:** Carl Niensens Alle 15C**Bevillingsnr.:** 355053770**Afleveringsdato:** 01-03-2015**Ibrugtagningsdato:** 30-11-2014**Projektbeskrivelse: Udvidelse af fritidshjemmet, Vokseværket**

Udvidelsen af fritidshjemmet er udført ved ombygning og inddragelse af den tilstødende sydfløj på 183 m². De nye lokaler indgår i det eksisterende fritidshjem.

Vokseværket er herved opnormeret fra 88 pladser (4 grupper) til 116 pladser (5 grupper).

Lokalerne er sammenlagt til små rum ved etablering af et sammenhængende korridorforløb igennem den nye fløj og ned til institutionens nuværende hovedindgang. Korridorforløbet er indrettet med en funktionsvæg, som understøtter de forskellige aktiviteter i de tilstødende rum, hvorved den nye og gamle del bindes sammen. De nye rum er indrettet til en række værkstedsaktiviteter samt et fælles tumlerum.

Endvidere er der etableret mekanisk ventilation, forbedrede brandforhold samt akustiske forhold.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR-10-04-2014, pkt. 16	4.621		
BR-10-04-2014, pkt. 16. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen.	-218		
I alt (Byggeri København)	4.403	4.168	235

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	4.168	4.000	001 Bygninger, Fritidshjem	25	31.12.2014
I alt	4.168	4.000			

Projektet optages i anlægskartoteket med den del som vedrører udvidelsen. Den øvrige del optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om bygningsmæssige ændringer i eksisterende bygning.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Alle typer udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk

**Anlægsregnskab 2016 vedr. anlægsbevilling til 20 børnehaveklassepladser/KKFO-pladser på Fensmarkskolen (2011-26169)****Projekt navn:** Fensmarkskolen, 20 special børnehaveklasser**Bevillingsnr.:** 355053496**Afleveringsdato:** 20-07-2012**Ibrugtagningsdato:** 01-08-2012

Projektbeskrivelse: Tilbygning til Fensmarkskolen med børnehave- og KKFO pladser
Der er etableret lokalefaciliteter til 20 børnehavepladser/KKFO-pladser med 4 grupper/speciellklasser. Etableringen er udført ved tilbygning til Fensmarkskolen med i alt 630 m².
Endvidere er udearealet omdisponeret for at give plads til tilbygningen.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-06-2011, Budget 2011, stjernemarkeret	1.374		
BR 15-06-2011, Budget 2011, stjernemarkeret. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-9		
BR 13-10-2011, pkt. 30	17.375		
BR 13-10-2011, pkt. 30. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.477		
I alt (Byggeri København)	17.263	12.660	4.603

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes meget gunstigt licitationsresultat.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket 3 måneder i forhold til oprindeligt planlagt på grund af forlig med leverandør. Forholdene omkring forliget blev afklaret i 2015, hvorfor der nu aflægges regnskab.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	12.660	12.660	001 Bygninger - Folkeskole	30	31-12-2012
I alt	12.660	12.660			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Alle typer udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk

**Anlægsregnskab 2016 vedr. Forlods udbetaling administrationsbidrag****Projektnavn:** Forlods udbetaling administrationsbidrag**Bevillingsnr.:** 355053550**Afleveringsdato:** ingen**Ibrugtagningsdato:** ingen**Projektbeskrivelse:** Forlods udbetaling administrationsbidrag

Midlerne blev bevilget i forbindelse med overførselssagen (OFS) 2010-2011 samt budget 2012. De blev bevilget, så der hurtigere kunne igangsættes nye byggerier og forceres på igangværende byggerier primært indenfor daginstitutionsområdet i 2011 og 2012. Midlerne blev forlods beregnet af det forventede administrationsbidrag på kommende sager på daginstitutionsområdet, og overført til daværende Københavns Ejendomme (Kejd), hvorefter Kejd har udgiftsført midlerne til den administrative lønafholdelse af projektledere.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 26-05-2011, pkt. 9, bilag 1	7.637		
BR 06-10-2011, pkt. 7, bilag 2	4.952		
I alt (Byggeri København)	12.589	12.272	317

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget er af rent teknisk karakter, og skyldes udelukkende prisfremskrivningen til 2016 P/L. Den reelle kasse-mæssige effekt er således 0.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	12.272	0	-	-	-
I alt	12.272	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der ikke er tale om et anlægsaktiv.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk

**Anlægsregnskab 2016 vedr. udvidelse af Solbakkens lokaler (2013-19552)****Projektnavn:** Gl. Carlsbergvej 21, Solbakken**Bevillingsnr.:** 355053668**Afleveringsdato:** 19-12-2013**Ibrugtagningsdato:** 16-12-2013**Projektbeskrivelse:** Udvidelse af Solbakken, Valby

Institutionen Solbakken, som er et dagbehandlingstilbud for udsatte børn og unge, er blevet udvidet ved opførelse af ny bygning på i alt 120 m² og med plads til 7-8 børn. Brugen af de eksisterende lokaler på Solbakken er samtidigt blevet ændret, så der blev plads til de i alt 12 børn fra Adashøj.

Bygningen er etableret med undervisningslokale, køkken/opholdsrum og et grupperum. Derudover er der etableret garderobe og toiletter til børn og personale samt teknikrum.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23-05-2013, pkt. 39	4.362		
BR 23-05-2013, pkt. 39. Regnskabsforklares af Socialforvaltningen	-22		
I alt (Byggeri København)	4.340	4.467	-127

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes uforudsete udgifter på et højere niveau end oprindeligt budgetteret.
Tidsforskydninger	X		De sidste udgifter er ført i 2015, hvorfor der nu aflægges regnskab.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	4.467	4.467	001 Bygninger - Dagbehandlingstilbud	30	31-12-2013
I alt	4.467	4.467			

Projektet optages i anlægskartoteket med den del, som omfatter nybyggeri. Øvrig del af projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om bygningsmæssige ændringer i eksisterende bygning.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Alle typer udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Ekspeditionssekretær Claus Wolfke,
Claus.Wolfke@sof.kk.dk

**Anlægsregnskab 2016 vedr. genopretningsplan for Idrætsanlæg 2010-2011 (2009-146638) – herunder Grønnemosens omklædningshus****Projekt navn:** Grønnemosens omklædningshus**Bevillingsnr.:** 355053401**Afleveringsdato:** 21-10-2013**Ibrugtagningsdato:** 01-09-2013**Projektbeskrivelse: Flytning og genopførelse af Grønnemosens omklædning**

Det var oprindeligt planlagt, at der skulle foretages renovering af bygningen med bl.a. nyt paptag samt ind- og udvendige malerarbejder, renovering af VVS, fjernvarme og ventilation.

Der viste sig dog behov for at flytte bygningen og at genopføre denne på en anden placering på matriklen.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 11-02-2010, pkt. 12, bilag 1	55.588		
BR 11-02-2010, pkt. 12, bilag 1. Vedrører øvrige projekter under genopretningsplanen 2010-2011 og er regnskabsforklares særskilt.	-54.099		
BR 14-10-2010, pkt. 22	4.741		
BR 14-10-2010, pkt. 22. Vedrører øvrige projekter under genopretningsplanen 2010-2011 og er regnskabsforklares særskilt.	-3.759		
BR 15-12-2016. Bevillingsmæssig ændring. (Finansieret af mindreforbrug på øvrige projekter under genopretningsplanen).	1.210		
I alt (Byggeri København)	3.681	3.671	10

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der viste sig behov for at ændre projektet fra renovering til flytning af bygningen med efterfølgende genopførelse.
Omkostningsændring		X	Merforbruget er af teknisk karakter og skyldes prisfremskrivningen.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket 21 måneder i forhold til oprindeligt planlagt. Forsinkelsen skyldes aktivitetsændringen.

Oprindeligt blev der i budget 2010 afsat 50 mio. kr. anlægsmidler i hvert af årene i 2010 og 2011 til renovering af idrætsanlæg. Nærværende regnskab udgør en del heraf.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	3.671	0	-	-	-
I alt	3.671	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om eksisterende bygning som er blevet genopført.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Administrationschef Susanne Hovgaard Heunicke, susheu@kff.kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen, Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk

**Anlægsregnskab 2016 vedr. flytning af Bocenter Hedelund, del af 2. etape - Hermann Koch Gården (2011-39393)****Projekt navn:** Hermann Koch Gården**Bevillingsnr.:** 355053564**Afleveringsdato:** 30-03-2012**Ibrugtagningsdato:** 31-12-2012**Projektbeskrivelse: Ombygning og indretning af Herman Koch Gården**

I "Kickstart København" af 25. marts 2010 blev Socialforvaltningen tildelt 34 mio. kr. til at flytte Bocenter Hedelund til København. Første del af anden etape af denne flytteplan, som omfatter 40 beboere, er tidligere blevet realiseret.

Der er foretaget ombygning af 80 eksisterende et-rums boliger til 40 nye to-rums boliger, hver på 53 m², samt etableret en et-rums akutbolig.

Alle to-rums boliger er etableret med eget køkken og bad.

14 af de 40 boliger er indrettet i stueetagen som handicapboliger.

Endvidere er der etableret fælleslokaler og personalefacilliter.

El-installationer og ventilationsanlæg er blevet genoprettet, og der er etableret nyt brandalarmeringssystem, nye it-installationer samt nyt låsesystem.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-06-2011, pkt. 62	18.053		
BR 15-06-2011, pkt. 62. Regnskabsforklares af Socialforvaltningen	-550		
I alt (Byggeri København)	17.503	17.821	-318

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der er ændret i det oprindelige projekt på grund af miljømæssige udfordringer.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ekstraarbejder i forbindelse med forekomst af skimmelsvamp.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket 8 måneder i forhold til det oprindeligt planlagte på grund af udfordringer med automatisk sikring. De sidste udgifter er afholdt i 2015, hvorfor der nu aflægges regnskab.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	17.821	0 -		-	-
I alt	17.821	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning i eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Ekspeditionssekretær Claus Wolfke,
Claus.Wolfke@sof.kk.dk



Anlægsregnskab 2016 vedr. istandsættelse af Kirsebærhavens Plejehjem (2012-86375)

Projekt navn: Kirsebærhavens Plejehjem, Sengeelevator

Bevillingsnr.: 355053705

Afleveringsdato: 07-07-2014

Ibrugtagningsdato: 07-07-2014

Projektbeskrivelse: Etablering af sengeelevator

Der er etableret sengeelevator samt balkoner på nordgavl og med udgang til have/terræn.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 01-11-2012, pkt. 11	10.442		
BR 01-11-2012, pkt. 11. Regnskabsforklares af Sundheds- og Omsorgsudvalget	-6.446		
I alt (Byggeri København)	3.996	3.863	133

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end oprindeligt budgetteret.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket 6 måneder i forhold til oprindelig planlagt. De sidste udgifter er afholdt i 2016, hvorfor der nu aflægges regnskab.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	3.863	3.863	001 Bygninger - Sengeelevator	25	30-12-2014
I alt	3.863	3.863			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering af elevator.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Alle typer udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Att.: Økonomichef Søren Winther



Anlægsregnskab 2016 vedr. etablering af produktionskøkken i Kobbelvænget 65 (2011-175926)

Projekt navn: Kobbelvænget 65, Produktionskøkken

Bevillingsnr.: 355053552

Afleveringsdato: 11-06-2012

Ibrugtagningsdato: 29-06-2012

Projektbeskrivelse: Fælles produktionskøkken

Der er etableret 145 m2 produktionskøkken inklusive 20 m2 personalefaciliteter. Derudover er der etableret niveaufrie adgangsveje til udflytterinstitutionerne.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 09-02-2012, pkt. 19	7.155		
BR 09-02-2012, pkt. 19. Regnskabsforklares af Børne- og ungdomsforvaltningen	-405		
I alt (Byggeri København)	6.750	6.049	701

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end oprindeligt budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	6.049	500	001 Bygninger - Ventilation	15	31-12-2012
I alt	6.049	500			

Projektet optages delvist i anlægskartoteket med den del, som vedrører etablering af ventilationsanlæg i produktionskøkkenet. Øvrig del af projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om bygningsmæssige ændringer i eksisterende byggeri.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Alle typer udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk



Anlægsregnskab 2016 vedr. projektering og etablering af udflytterpladser i Kobbelvænget (2010-125057)

Projekt navn: Kobbelvænget 65

Bevillingsnr.: 355053443

Afleveringsdato: 05-09-2011

Ibrugtagningsdato: 21-09-2011

Projektbeskrivelse: Projektering og indretning af 460 udflytterbørnehavepladser

Der er foretaget indvendig ombygning og istandsættelse af ca. 3200 m², og der er etableret 12 individuelle udflytterenheder med i alt 460 pladser, fordelt på 20 grupper.

Pladserne er etableret på den nedlagte Voldparkens Skole, Kobbelvænget 65.

Endvidere er der etableret indretning af legeplads og 10 mindre haveanlæg.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 16-06-2010, pkt. 38	3.335		
BR 16-06-2010, pkt. 38. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-23		
BR 02-12-2010, pkt. 20	48.358		
BR 02-12-2010, pkt. 20. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-14.811		
I alt (Byggeri København)	36.859	32.167	4.692

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes et gunstigt licitationsresultat.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev afleveret 3 måneder tidligere end oprindelig planlagt.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	32.167	0	-	-	-
I alt	32.167	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning i eksisterende bygning.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Økonomiforvaltningen

Byggeri København

København 01.12.2016

Sags nr.: 2016-0052243

Anlægsregnskab 2016 vedr. placering af et stofindtagelsesrum på Vesterbro (2012-50968)**Projekt navn:** Lille Istedgade 2, Fixerum**Bevillingsnr.:** 355053663**Afleveringsdato:** 01-08-2013**Ibrugtagningsdato:** 06-08-2013**Projektbeskrivelse:** Lille Istedgade 2, Fixerum i Mændenes Hjem

Der er foretaget ombygning af Mændenes Hjem med indretning af i alt 14 permanente stofindtagelsesstationer. Rummene er opdelt i seks rum med særskilt rygerum og otte stationer til stofindtagelse ved injektion.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 31-05-2012, pkt. 53	19.581		
BR 31-05-2012, pkt. 53. Regnskabsforklares af Socialudvalget vedr. Lille Istedgade.	-1.150		
BR 31-05-2012, pkt. 53. Regnskabsforklares af Socialudvalget vedr. sag om Halmtorvet 9D, Bygning 81 (1333)	-106		
BR 31-05-2012, pkt. 53. Regnskabsforklares af Byggeri København vedr. sag om Halmtorvet 9D, Bygning 81 (1333)	-636		
BR 31-05-2012, pkt. 53. Regnskabsforklares af Byggeri København vedr. sag om Helhedsrenovering og modernisering af Kollegiet på Gl. Køge Landevej. (1432)	-2.614		
BR 29-08-2013, pkt. 3, bilag 2	-1.168		
BR 12-12-2013, pkt. 12, bilag 12	-5.228		
I alt (Byggeri København)	8.679	8.243	436

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes formentlig, at den oprindelige bevilling har været højt sat i forhold til projektets indhold.
Tidsforskydninger		X	De sidste udgifter er afholdt i 2016, hvorfor der nu aflægges regnskab.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	8.243	0	-	-	-
I alt	8.243	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning og indretning af eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Ekspeditionssekretær Claus Wolfke,
Claus.Wolfke@sof.kk.dk



Anlægsregnskab 2016 vedr. Boldbaner ved Kulbanevej (2011-14277)

Projekt navn: Lykkebo skole, kunstgræs- og atletikbane

Bevillingsnr.: 355053505

Afleveringsdato: 14-10-2011

Ibrugtagningsdato: 15-10-2011

Projektbeskrivelse: Etablering af fodboldbane med kunstgræs og lysmaster

I forbindelse med etablering af Ringstedbanen, en ny jernbaneforbindelse gennem København, er en syv-mands kunstgræsbane nedlagt permanent. Til erstatning er der etableret en kunstgræsbane og atletikrundløbsbaner på et eksisterende græsareal på Lykkebo Skole.

Når Ringstedbanens anlægsperiode i området afsluttes endeligt, genetableres en 11-mandsgræsbane og der etableres et nyt klubhus ved Kulbanevej. Baner samt nyt klubhus udføres ved et afventende projekt i Byggeri København.

BaneDanmark har ydet København Kommune kompensation for nedlæggelsen af disse idrætsbaner og for det midlertidige fravær af klubhus.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 14-04-2011, pkt. 12, stk. 1	6.001	5.929	
BR 14-04-2011, pkt. 12, stk. 5. Indtægtsbevilling, BaneDanmark	-6.001	-6.133	
I alt (Byggeri København)	0	-204	-204

BaneDanmark har ydet fuld kompensation for generne og udgifter foranlediget af etablering af Ringstedbanen.

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Resultatet skyldes udelukkende prisfremskrivningen til 2016 P/L. Kompensationen fra BaneDanmark dækker alle udgifter forbundet med retablering efter anlæggelsen af Ringstedbanen.
Tidsforskydninger	X		Projektet har afventet færdiggørelse af Ringstedbanen i dette område, da der efterfølgende skal foretages retablering af idrætsbaner og klubhuse. Byggeri København har dog imidlertid opdelt projektet således, at denne sidste retableringsdel udføres under et andet projektnummer.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	5.929	0	-	-	-
I alt	5.929	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om arbejde ved et eksisterende idrætsanlæg.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Administrationschef Susanne Hovgaard Heunicke, susheu@kff.kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen, Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk

**Anlægsregnskab 2016 vedr. Kapacitetsafhjælpning Oehlenschlägersgades Skole****Projekt navn:** Oehlenschlägersgades Skole**Bevillingsnr.:** 355053631**Afleveringsdato:** 08-03-2013**Ibrugtagningsdato:** 08-03-2013**Projektbeskrivelse:** Oehlenschlägersgades Skole, 5 basislokaler

Der er etableret 5 basislokaler samt billedkunst faglokale.

Endvidere er der etableret ny supplerende ventilation i faglokalet.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 29-11-2012, pkt. 9, stk. 2. Stjernemarkeret	424		
BR 06-06-2013, pkt. 2, stk. 2. Stjernemarkeret	5.751		
I alt (Byggeri København)	6.175	5.453	722

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes bl.a. færre uforudsete udgifter end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	5.453	250	001 Bygninger, Ventilationsanlæg, Air-Masters	20	31-12-2013
I alt	5.453	250			

Projektet optages delvist i anlægskartoteket med den del som vedrører nyetablering af ventilationsanlæg. Øvrig del optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om bygningsmæssige ændringer i eksisterende ejendom.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Alle typer udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk