



**Anlægsregnskab for projekt**

18-04-2018

Projektnummer: TMF695  
Projekttitel: Fisketorvet, cykelrampe  
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg  
IM-konto: 2.28.23.3  
Ibrugtagning: 2014

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at etablere en ny cykelforbindelse fra Havneholmen til Kalvebod Brygge ved Fisketorvet for at forbedre forholdene for cyklister og gående på området omkring Fisketorvet.

Der blev etableret en bro og rampe, som tager afsæt fra Havneholmen og fortsætter i et slynget forløb langs Fisketorvet og videre ind foran Fisketorvets hovedindgang. Forbindelsen er i alt 230m lang og 4m bred med dobbeltrettet cykeltrafik.

**Politiske beslutninger**

Bevillinger (udgift)	BR dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	08-10-2009	14,0 mio. kr. (2010 p/l)	Budgetaftale 2010
Rådighedsbevilling	11-02-2010	6,0 mio. kr. (2010 p/l)	Indstilling: Indtægtsbevilling og egenfinansiering, statslig cykelpulje 2009-10
Rådighedsbevilling	26-05-2011	18,0 mio. kr. (2011 p/l)	Overførselssag 2010-2011
Rådighedsbevilling	26-05-2016	-3,0 mio. kr. (2016 p/l)	Indstilling: Anlæg af Ny Amagerbrogade, Amager Øst og Vest
Anlægsbevilling	11-02-2010	2,5 mio. kr. (2010 p/l)	-
Anlægsbevilling	15-06-2011	29,5 mio. kr. (2011 p/l)	-
Anlægsbevilling	20-08-2015	6,6 mio. kr. (2015 p/l)	-
Anlægsbevilling	26-05-2016	-3,0 mio. kr. (2016 p/l)	-
Bevillinger (indtægt)	BR dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	11-02-2010	-6,0 mio. kr. (2010 p/l)	Indstilling: Indtægtsbevilling og egenfinansiering, statslig cykelpulje 2009-10

**Regnskab**

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Fisketorvet, cykelrampe	39.407	-6.561	32.847
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>39.407</b>	<b>-6.561</b>	<b>32.847</b>
<b>Forbrug</b>	<b>36.688</b>	<b>-7.267</b>	<b>29.421</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>2.719</b>	<b>707</b>	<b>3.426</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>6,9%</b>	<b>-10,8%</b>	<b>10,4%</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at licitationsresultatet var lavere end forventet.
Tidsforskydninger		x	