



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Lone Forsberg

København den 25.03.2014

Sagsnr. 2013-0042250

Fremsendt via e-mail til:  
[LFO@okf.kk.dk](mailto:LFO@okf.kk.dk)

## Anlægsregnskab 2014 vedr. Strandvejsskolen/Fritidshjem

**Projekt navn : Strandvejsskolen/Fritidshjem**

**Bevillingsnr. : 355053061**

**Afleveringsdato : 31-10-2010**

**Ibrugtagningsdato : 31-10-2010**

**Projektbeskrivelse : Udvidelse af Strandvejsskolen.**

Etablering af ny indskolings- og fritidsordningsbygning samt ombygning af hovedbygning og portbygning . Skolen er udvidet fra 2 til 3 spor inkl. 4 KKFO-grupper i henhold til ændret og udvidet helhedsplan for Strandvejsskolen.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 422-04 af den 30-09-2004	49.437	18.603	30.834
BR 778-05 af den 15-12-2005, Tillægsbevilling	16.416	67.791	-51.375
<b>I alt Udgifter</b>	<b>54.853</b>	<b>86.394</b>	<b>-20.541</b>
Indtægt - Intern overførsel fra BUF	0	-17.945	17.945
<b>I alt Indtægter</b>		<b>-17.945</b>	<b>17.945</b>
<b>I alt Netto</b>	<b>65.853</b>	<b>68.449</b>	<b>-2.596</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Den oprindelige projektering viste sig at være mangelfuldt og fejlagtigt således, at samarbejdet med entreprenøren måtte stoppe og ny licitation afholdes. Det endelige resultat, hvor skolen er udvidet fra 2 til 3 spor inkl. KKFO-grupper, er uændret i forhold til det oprindelige projekt.
Omkostningsændring	X		Merforbruget i forhold til det oprindelige budget både

			<p>før og efter overdragelse af anlægssagen til KEjd skyldes, at det oprindelige projekt blev standset på grundlag af udmeldinger om projekt- og myndighedsmæssige mangler.</p> <p>Der blev igangsat en projektgranskning og opretning af projektet. Dette har medført merudgifter til advokat, erstatning og godtgørelse til entreprenør samt udgifter til indeksregulering, ekstra vinterforanstaltninger og erstatningsløsninger. Projektet har gennemgået en omprojektering ved ny licitation og med efterfølgende ny entreprenør.</p> <p>Der har kørt erstatningssag ved både Byretten og Østre Landsret med negativt udfald for Københavns Ejendomme. Afgørelsen kunne ikke føres til Højesteret.</p>
Tidsforskydninger	X		I forbindelse med ny licitation og skift af entreprenør, er projektafslutningen blevet forsinket.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	69.305	69.305	Folkeskole og Fritidshjem	30	31.12.2004
<b>I alt</b>	<b>69.305</b>	<b>69.305</b>			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

#### **1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [teamregnskab@okf.kk.dk](mailto:teamregnskab@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)