



Bilag 5 Anlægsregnskab - Lykkebo Skole

Projekttitle: Lykkebo Skole

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10473
- Kvantum PSP-dimension: XP-5903090004

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 17,3 mio. kr.
Der afsættes 17,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,3 mio. kr.
Der frigives 17,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Projektbeskrivelse

Projektet var en del af en projektpakke 2018 (BR 22-06-2017), der omhandlede klimaprojekter relateret til oversvømmelser, bynatur og at involvere københavnere og københavnske virksomheder i klimatilpasningen af København. Formålet med dette anlægsprojekt var at sikre Lykkebo Skole, daginstitutionerne og den underjordiske kommandocentral mellem løbebanen og Vigerslevvej mod oversvømmelser. Anlægsprojektet blev sammentænkt med en renovering af skolegården på Lykkebo skole.

Projektet bestod af to bassiner, hvor ét bassin skulle placeres ved skolehaverne og ét andet bassin skulle placeres ved boldbanen. Derudover skulle der anlægges kanaler, som kunne opsamle og lede vandet til de to bassiner.

Bassinet ved skolehaverne skulle modtage vand fra nabomatrikler øst for skolehaverne, samt skolens bygninger placeret på grundens nordlige del. Bassinet ved boldbanen skulle modtage vand fra den omkringliggende løbebane, Lykkebohallen og det sydvestlige område.

På skolens nordside skulle der ydermere etableres to mindre bassiner, som kunne opsamle tagvand fra de tagflader, der vender ud mod vejen med henblik på, at det opsamlede vand kunne sive ned i jorden.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da der i området ved Lykkebo Skole blev etableret de to bassiner. Terrænet, hvor bassinet ved skolehaverne skulle ligge, havde en højere placering end den øvrige del af

03-11-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 17303

Dokumentnummer i F2
107925

Sagsnummer i eDoc
2023-0404195

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

afstrømningsarealet, og vandet skulle således strømme fra afstrømningsarealet til bassinet ved skolehaverne. Det viste sig, at en del af afstrømningsarealet, hvorfra vandet skulle strømme til skolens boldbane, samtidigt lå lidt for lavt til, at projektet kunne udføres, og derfor blev jord fra det højt placerede bassin ved skolehaverne flyttet over til det lavere liggende areal ved siden af boldbanen. På denne måde kunne vandet ledes til henholdsvis bassinet ved skolehaverne og boldbanen.

Afledningen af vandet fra bygningerne på den nordlige del af grunden blev opsamlet i kanaler og ledt til bassinet ved skolehaverne. Da regnvandets frie løb ikke må forhindres, modtog skolehaverne også regnvand fra nabomatriklerne øst for bassinet. Bassinet tømmes ved en mekanisme, der regulerer hvor hurtig vandet strømmer til kloakken.

Afledningen af tagvandet fra Lykkebohallen til boldbanen skete igennem i et rør, mens afledningen fra arealet mellem løbebanen og Vigerslev Alle, alene skete ved højdeforskellen mellem de to arealer. Der blev etableret en lav kant rundt om løbebanen for at tilbageholde regnvandet. Under kraftig regn ville vand fra det tilstødende hævede areal løbe over kanten og ind på løbebanen. Regnvandet på boldbanen, ville efterfølgende sive ned gennem drænsystemet, hvorfra det ledes til kloaksystemet.

Endelig blev der etableret to mindre bassiner, til at opsamle tagvand fra de tagflader, der vender ud mod vejen med henblik på, at det opsamlede vand kunne sive ned i jorden.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	17.433	0	17.433
Rådighedsbevilling i alt	17.433	0	17.433
Forbrug	9.854	0	9.854
Afvigelse i kr.	7.578	0	7.578
Afvigelse i procent	43,50%	0%	43,50%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 7,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Boldbanen blev ikke sænke en halv meter som planlagt, og bassinet ved skolehaverne blev mindre end oprindelig planlagt. Jordmængderne, der skulle bortskaffes, blev derfor væsentlig mindre.

Omkostningsændring	X	Ændringen i omkostningerne skyldes, at arealet, hvorfra regnvandet strømmer til skolehaverne er blevet reduceret. Mængden af jord, der skulle bortskaffes, blev således væsentlig reduceret, hvilket ligeledes reducerede udgifterne. Hertil var det ikke nødvendigt at sænke boldbanen en halv meter, som ellers planlagt, hvilket også reducerede udgifterne.
Tidsforskydninger		X

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.