

Anlægsregnskab Folehaven, klimatilpasning

Projekttitle: Folehaven, klimatilpasning

Bevilling: Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10207 Navision 129310, Kvantum PSP dimension xp-1573090001.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 25,0 mio. kr. kr.

Heraf Udgifts- og anlægsbevilling 25,0 mio. kr. (BR 30-04-2015), Skybrudsprojekter 2016

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): Ingen indtægtsbevilling

Projektbeskrivelse

Folehaven er en indfaldsvej med nærtliggende boligområder. Gennemførelsen af KV38 vil sammen med gennemførelsen af andre skybrudsløsninger mindske risikoen for skader ved skybrud for 3.500-4.000 indbyggere i området.

Projektet består af en 1.000 m lang kombineret skybruds- og forsinkelsesvej med grønne bede og kanaler, som gennemføres sammen med genopretning af Folehaven.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der er langs næsten hele Folehaven etableret kanaler på hver side af vejen. I tilknytning til kanalerne er der på en del af strækningen lagt rør under kanalerne, hvor vandet forsinkes yderligere og ledes videre mod krydset ved Gammel Køge Landevej. Dernæst er regnvandet fra bebyggelsen Beckersgård Vænge koblet på skybrudssystemet i Folehaven.

Oprindeligt skulle der etableres en skybruds- og forsinkelsesvej. De nye beregninger af vandmængden gav imidlertid nogle meget mindre vandmængder. Der blev derfor ikke nødvendigt at anlægge skybrudsvejen, som er meget dyr (25.000 kr. pr. meter). Besparelsen ved at overgå fra en skybrudsvej til en vej med kanaler/render er så stor, at det helt overskygger andre besparelser der måtte være opnået.

Det etablerede skybrudsprojekt vil med den nye udformning få samme effekt på det udpegede område, der skulle skybrudssikres. Den fulde effekt opnås dog først, når de sidste to projekter i den samlede skybrudsgren også er anlagt. De to projekter er Retortvej og Valbytunnelen, som begge forventes færdige i 2028.

Faktisk ibrugtagingsdato: 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	26.950	13	26.962
Rådighedsbeløb i alt	26.950	13	26.962
Forbrug	7.270	-878	6.392
Afvigelse	19.679	891	20.570
Afvigelse i procent	73%	n/a%	76%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Se omkostningsændring.
Omkostningsændring	X		Mindre forbruget skyldes, at det ikke blev nødvendigt at anlægge skybrudsvejen, da det viste sig at der skulle håndteres langt mindre vand end først antaget.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.