



Anlægsregnskab Husumvænge (Harrestrup Å)

Bevilling: Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10206 (kvantum PSP xa-1576090002/xp-59030900022/xp-5903090042) og Navision: 00129500.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,60 mio. kr. kr.

Heraf udgiftsbevilling 17,90 mio. kr. (BR 30-04-2015)

Heraf udgiftsbevilling -11,90 mio. kr. (BR 12-10-2017)

Heraf udgiftsbevilling 0,60 mio. kr. (BR 30-10-2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,60 mio. kr.

Heraf anlægsbevilling: 17,90 mio. kr. (BR 30-04-2015)

Heraf anlægsbevilling -11,90 mio. kr. (BR 12-10-2017)

Heraf udgiftsbevilling 0,60 mio. kr. (BR 30-10-2020)

Projektbeskrivelse

Projektet er en del af 16 skybrudsprojekter på tilsammen 351,8 mio. kr. (4 udførelsesprojekter, 9 forberedelsesprojekter og 3 Hofor projekter). Husumvænge (Harrestrup Å) er et af de ni forberedelsesprojekter og samtidig en del af kvarterplan Husum Vænge (KV4).

KV4 Husum Vænge er en forsinkelsesplads i det grønne område beliggende mellem Karlslundevej (ved Husum Skole) og Korsager Allé. Opdraget var, at forsinkelsespladsen skulle have en kapacitet på 2.000 m³, så fremt dette var fysisk muligt.

Forsinkelsespladsen er placeret som et led midt i en række af skybrudsprojekter, der udgør den centrale skybrudsgren i den nordligste ende af delvandområdet Harrestrup Å. Gennem hele skybrudsgrenen løber den over 2 km. lange skybrudsvej Korsager Allé (KV1), som starter i den nordligste ende af Bystævnet, hvorfra den leder vandet over de to forsinkelsespladser på Bystævnet (KV2) og Husum Vænge (KV4) til Harrestrup Å, hvorefter vandet ledes syd over gennem vandområdet København Vest Frederiksberg Vest, for til sidst at blive udledt i Kalvebodeme.

Projektet indeholdt i starten to delområder men planen blev ændret til kun at indeholde den sydligste del. Derfor blev budgettet reduceret fra 17,9 til 6,0 mio. kr. Senere fik alle tidligere meddelte anlægsbevillinger til skybrudsprojekteren tillægsbevilling på p/l regulering, hvilket medførte et tillæg på 0,6 mio. kr. til dette projekt.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Husum Vænge skybrudsprojekt er etableret i 2020 og er et medfinansieringsprojekt udført af Københavns Kommune for HOFOR. Skybrudsprojektet er anlagt på et grønt, privat areal, Husum Vænge, som ejes af SAB (Samvirkende boligselskaber). Der er offentlig adgang til parken og skybrudsanlægget, og arealet benyttes primært af beboere i Husum Vænge.

Formålet med skybrudsprojektet i Husum Vænge er at sikre lokalområdet øst for Husum Vænge (op mod Husumvej) mod en 100-års regnhændelse. De anlagte forsinkelsesbassiner har en kapacitet på 1759 m³ og vil modtage skybrudsvand fra et opland på 8,2 ha omkring Husum Vænge.

Skybrudsvand ledes til projektet via to indløbspunkter fra henh. Karlslundevej og Smørumvej og ud via Korsager Allé. Ledningen fra Smørumvej er etableret af HOFOR. Tilledning af vand til bassinerne sker, når kapaciteten i det eksisterende kloaksystem er opbrugt.

Fra Karlslundevej ledes vandet ind i bassinerne via terræn. Indtil bassinerne i Husum Vænge blev etableret, havnede en stor mængde skybrudsvand i Husumparken lige syd for Husum Skole. For at få ledt dette skybrudsvand ind i Husum Vænge, krævede det en ændring af vejprofilet på Karlslundevej.

Det endelige resultat er blevet et gennemført og smukt anlæg, som strækker sig fra Husum Skole til Korsager Allé, og hvor der både er taget hånd om de trafikale forhold såvel som regn- og skybrudsvand.

De i alt fem skybrudsbassiner er etableret i en dybde på 1-2 meter under eksisterende terræn. Bassinerne er internt kobled via overløb i rør eller ved overløb på terræn mellem de enkelte bassiner. Koblingen af bassinerne sikrer, at der ved mindre skybrud udelukkende sker belastning af to af bassinerne.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	6.953	0	6.953
Rådighedsbeløb i alt	6.953	0	6.953
Forbrug	6.218	0	6.218
Afvigelse	735	0	735
Afvigelse i procent	11%	-%	11%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet var på det tidspunkt, det blev sat i gang, ikke en del af en masterplan men kun en etablering af bassinerne i Husum Vænge. Hvordan vandet kom ind i bassinerne, var ikke en del af opgavebeskrivelsen. Derfor blev projektet udvidet undervejs med denne del og pga. de 0,6 mio. kr. der blev tilført projektet undervejs, kunne det samlede budget overholdes på trods af projektudvidelsen.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at de tilbud, vi fik ind på entreprisearbejdet, lå væsentligt lavere end det bygherreoverslag, rådgiverne havde udarbejdet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.