



20-11-2017

## Bilag 2 – Handicapindretning af Sundhedshus Nørrebro

**Projekt navn:** Sundhedshus Nørrebro, Mimersgade 39-41, 2200 København N

**Ibrugtagningsdato:** August 2013

**Projektbeskrivelse:** Handicapindretning af nyt sundhedshus (herunder indkøb af loftlifte, automatisk døråbningssystemer mv.)

Sagsnr.  
Klik her for at angive tekst.

Dokumentnr.

Sagsbehandler  
PC

## Regnskab

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 01-11-2012 pkt. 13	750	696	54
<b>I alt</b>	<b>750</b>	<b>696</b>	<b>54</b>

## Forklaring til regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Licitationsresultatet var marginalt lavere end oprindeligt beregnet
Tidsforskydninger		x	

## Registreret i anlægskartoteket

Nr	Forbrug	Heraf indregnet i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	696	696	Materielt anlægsaktiv	10 år	November 2017
<b>I alt</b>	<b>696</b>	<b>696</b>			

### Center for Administration

Sjællandsgade 40,  
Bygning G, 2. sal  
2200 København N

Telefon  
51514952

E-mail  
Hh69@suf.kk.dk

EAN nummer  
5798009290601

www.kk.dk

## Ikke-indregistrerede udgifter

0 mio. kr.