



20-11-2017

Bilag 11 – Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener

Sagsnr.
Klik her for at angive tekst.

Projekt navn: Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener
Ibrugtagningsdato: Løbende etablering
Projektbeskrivelse: Teknisk opgradering af køkkenudstyr og faciliteter

Dokumentnr.

Sagsbehandler
PC

Regnskab

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 03-08-2013 pkt. 7	2.000	2.302	-302
I alt	2.000	2.302	-302

Forklaring til regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Licitationerne var højere end forventet
Tidsforskydninger	X		Som følge af koordination med den daglige drift på plejecentrene har anlægsarbejderne taget længere tid end oprindeligt forventet

Registreret i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	2.302	1.500	Materielt anlægsaktiv	10 år	November 2017
I alt	2.302	1.500			

Center for Administration

Sjællandsgade 40,
Bygning G, 2. sal
2200 København N

Telefon
51514952

E-mail
Hh69@suf.kk.dk

EAN nummer
5798009290601

www.kk.dk

Ikke-indregistrerede udgifter

0,802 mio. kr.