



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Lone Forsberg

København 26.08.2014

Sagsnr. 2014-0123977

Fremsendt via e-mail til:
LFO@okf.kk.dk

Anlægsregnskab 2014 vedr. Etablering af Bellahøj svømmehal

Projektnavn : Etablering af Bellahøj svømmehal

Bevillingsnr. : 355053032

Afleveringsdato : 25-07-2009

Ibrugtagningsdato : 01-08-2009

Projektbeskrivelse: Etablering af Bellahøj svømmehal

Etablering af 4.619 m² svømmehal, indeholdende et 50 m² bassin, et 25 m² afsvømningsbassin og ca. 1.000 siddepladser.

Svømmehallen er etableret med tilhørende faciliteter til omklædning, tilskuere, klub, træning, adkomst, cafe, personale, service og teknik.

Svømmehalsfaciliteterne kan anvendes til danske og nordiske mesterskaber samt til EM for juniorer.

Herudover er der etableret 22.600 m² udearealer med friluftsbad.

Byggeriet er udført i 3 etager inkl. teknikkælder.

Der er modtaget tilskudsmidler fra Tilgængelighedspuljen 2008.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 545-06 af 12-10-2006 pkt. 19	177.168	261.723	-84.555
BR 591-07 af 13-12-2007 pkt. 25, Tillægsbevilling	71.971	0	71.971
BR 02-10-2008 pkt. 12	7.142	0	7.142
Indtægter - Tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen fra Tilgængelighedspuljen 2008	1.115	0	1.115
I alt	257.396	261.723	-4.327

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		De væsentligste ændringer i forhold til det oprindelige projekt er: <ul style="list-style-type: none">• Der er besparet én 3 m vippe

			<ul style="list-style-type: none"> Der er anvendt jernspunsvæg til etablering af bastionen omkring det udendørs rekreative anlæg og svømmehallen frem for beton.
Omkostningsændring	X		<p>Ved licitationen medio 2007, blev udgifterne vurderet til 225 mio. kr. (KFU 381/2007). Licitationsresultatet lå 45 mio. kr. over det skønnede - og 65 mio. kr. over den afsatte anlægsbevilling.</p> <p>Ekstrabevilling på 65 mio. kr. forudsatte samtidig, at der gennemførtes besparelser for ca. 20 mio.</p>
Tidsforskydninger		X	Afleveret planmæssigt. Regnskabsaflæggelsen har afventet diverse restarbejder

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	232.798	232.798	001 Forskellige serviceydelser, Idrætsanlæg og Svømmehal	30	31.12.2006
I alt	232.798	232.798			

Projektet optages i anlægskartoteket fordi det er en nyetablering af svømmehal samt udendørs bassiner.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Susanne Hovgaard Heunicke,
susheu@kff.kk.dk