



Bidrag til regnskabsforklaring: Energibesparelser i kommunale bygninger (BR 271/08)

I forbindelse med at København var værtsby for FN's klimatopmøde i 2009, og i forlængelse af Københavns Kommunes mål om at reducere CO₂-udledningen, blev der i budget 2008 bevilliget i alt 146,3 mio. kr. til klimaaktiviteter i 2008-2010 (BR 371/07). Heraf blev 63,2 mio. kr. udmøntet af BR 15. maj 2008 via indstillingen: Energibesparelser i kommunale bygninger (BR 271/08).

De afsatte midler skulle anvendes, så der opnås flest mulige energibesparelser, skabes synlighed om indsatsen, skabes en incitamentsstruktur for energibesparende adfærd i de kommunale bygninger og så den fortsatte indsats for energibesparelser i forvaltningerne understøttes.

De igangsatte aktiviteter kan opdeles i 3 hoveddele:

1. 33,2 mio. kr. til ekstraordinære, energieffektive tiltag i kommunale bygninger, primært skoler og idrætsanlæg. Investeringerne er fokuseret mod tiltag med kort tilbagebetalingstid.
2. 25,0 mio. kr. til spydspidsprojekter, der kan have længere tilbagebetalingstid end de øvrige projekter. Tiltagene skal fungere som demonstrationsprojekter for optimale energiløsninger indenfor både tekniske og adfærdsmæssige løsninger, og kunne fremvises ved FN's klimatopmøde i 2009. Heraf er 4,0 mio. kr. udmøntet som en anlægsbevilling til deponering i 2008 til 0-energidagsinstitutionen i Gyldenrisparken.
3. 5,0 mio. kr. til adfærdsændringer målrettet personale på kommunens institutioner. Disse midler er udmøntet til TMF, som har haft ansvaret for tiltagene.

Ud af de samlede udmøntede midler (63,2 mio. kr.) er 54,2 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, og der er i alt igangsat 22 projekter, hvoraf 20 er afsluttet og regnskabsforklares nu.

Vedr. Aktivitetsændringer.

Der er ikke sket væsentlige aktivitetsændringer i forhold til bevillingens formål. Nærmere undersøgelser af, hvilke energitiltag der havde bedst rentabilitet og bedst kunne gennemføres i forbindelse med anden renovering på de aktuelle ejendomme, har dog ført til justeringer i forhold til det oprindeligt forventede indhold af flere delprojekter. Desuden betød en række forhold primært knyttet til ejerformen for boligerne i De Gamles By, at man ikke kunne gennemføre et planlagt projekt i De Gamles By

05-11-2014

Sagsnr.
2010-55502

Dokumentnr.
2010-55502-19

Sagsbehandler
Niels-Arne Jensen

Analyse & Udvikling

Nyropsgade 1, 5
1602 København V

Telefon
2630 9496

Mobil
2630 9496

E-mail
njense@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009781635

www.kejd.dk

som et ESCO-projekt, men måtte gennemføre det som et mere traditionelt energispareprojekt i kommunalt regi.

Vedr. Tidsforskydninger.

Projektet var planlagt til udførelse i perioden 2008-2009. På grund af en række delprojekters sammenhæng med anden renovering af de berørte ejendomme, blev gennemførelsen af flere projekter forsinket.

Desuden blev det planlagte spydspidsprojekt i forbindelse med en ny skøjtehal væsentlig forsinket, fordi planerne for etablering af selve skøjtehallen blev ændret markant efter vedtagelsen af nærværende bevilling og efter igangsættelsen af spydspidsprojektet.

Endelig vil en del af de afsatte midler blive anvendt til opfølgning på resultaterne af de gennemførte aktiviteter med henblik på kvalificering af den fremtidige energispareindsats i Københavns Kommune. De tidligere nævnte forsinkelser, har også forsinket disse aktiviteter.