



Anlægsregnskab for projekt

12-03-2019

Projektnummer: TMF10288
Projekttitel: Byrumsforbedringer - Østerbrogade
Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg
IM-konto: 2.28.23.3
Ibrugtagning: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udarbejde en foranalyse for Østerbrogade, som skulle undersøge muligheden for skattefinansierede byrumsforbedringer i synergi med det politisk vedtagne (takstfinansierede) skybrudsprojekt på strækningen, herunder også parkeringsforhold.

Foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet 20. juni 2016.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	01-10-2015	0,7 mio. kr. (2016 p/l)	Budgetaftale 2016
Anlægsbevilling	01-10-2015	0,7 mio. kr. (2016 p/l)	-

Regnskab

1.000 kr. (2019 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Byrumsforbedringer - Østerbrogade	743	-	743
Rådighedsbevilling i alt	743	-	743
Forbrug	1.036	-	1.036
Afvigelse i kr.	-292	-	-292
Afvigelse i procent	-39,3 %	-	-39,3 %

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Der blev udarbejdet et ekstra scenarie, så der i alt var tre scenarier.
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes, at udgifterne til rådgivere var større end forventet, idet der blev udarbejdet et ekstra scenarie.
Tidsforskydninger		x	