



Anlægsregnskab for projekt

12-03-2019

Projektnummer: TMF10497
Projektitel: CP - foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter
Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg
IM-konto: 2.28.23.3
Ibrugtagning: 2018

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at finde mulige placeringer af en ny cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter.

Foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet 11. juni 2018. Foranalysen dannede baggrund for et budgetnotat til Budget 2019.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	05-10-2017	1,0 mio. kr. (2018 p/l)	Budgetaftale 2018
Anlægsbevilling	05-10-2017	1,0 mio. kr. (2018 p/l)	-

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
CP - foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter	1.003	-	1.003
Rådighedsbevilling i alt	1.003	-	1.003
Forbrug	587	-	587
Afvigelse i kr.	416	-	416
Afvigelse i procent	41,5 %	-	41,5 %

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Der skulle undersøges tre forskellige placeringer af broen over banen, men to af placeringerne viste sig ikke mulige.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at udgiften til rådgivning blev mindre end forventet, idet der kun blev undersøgt én mulig placering af broen, da det viste sig, at de to andre placeringer ikke var mulige.
Tidsforskydninger		x	