



10-02-2015

Bilag 2 - Anlægsregnskab for Smedestræde

Dags dato: 10.02.2015

Ibrugtagning: 31.12.2014

Sagsnr.

2014-0239078

Dokumentnr.

2014-0239078-3

Projektbeskrivelse

BR afsatte d. 23. maj 2013 midler til at afsøge mulighederne for flytning af Valby Bibliotek samt teatersalen i Prøvehallen, og udfærdige et dispositionsforslag for opførelse af nyt bibliotek og teatersal på Smedestræde 2.

Sagsbehandler

Jonas Raaschou Wermuth

Regnskab

Tabel 1 og 2 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2015 p/l.

En anlægsbevilling på 2.000 t. kr. blev bevilget i 2013, jf.

Overførelsessagen 2012-2013. Heraf blev 1.400 t. kr. reperiodiseret til 2014, og udgør 1.440 t. kr. i 2015 p/l.

Tabel 1 – Regnskab for 2013 fremskrevet til 2015 p/l.

1.000 kr., i 2015 p/l	Bevilling	Forbrug	Reperiodiseret
BR 23.05.2013, pkt. 5	2.058	618	1.440
I alt, år 2013	2.058	618	1.440

Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Tabel 2 – Regnskab for 2014 fremskrevet til 2015 p/l.

1.000 kr., i 2015 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 12.12.2013, pkt. 10	1.440	1.453	-13
I alt, år 2014	1.440	1.453	-13

Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Merforbruget indgår i et samlet regnskab for fem anlægsprojekter. Det samlede mindreforbrug føres tilbage til kommunekassen i forbindelse med regnskabet for 2014.

Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 3 – Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget på 13 t. kr. skyldes almindelige udsving og indgår i et samlet regnskab for fem anlægsprojekter.
Tidsforskydninger		x	

ØkonomiNørre Søgade 35
1370 København KTelefon
5172 8892Mobil
5172 8892E-mail
CX6Z@kff.kk.dk**Registrering i anlægskartoteket**

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, da der er tale om projekteringsudgifter.

EAN nummer
5798009780560