



02-10-2015

Bilag 1: Anlægsregnskab for restaurering af Thorvaldsens lofter på Thorvaldsens Museum

Dags dato: 02.10.2015

Ibrugtagningsdato: 31.05.2014

Sagsnr.
2014-0249176Dokumentnr.
2014-0249176-9**Projektbeskrivelse**

Thorvaldsens Museum fik i 2010 tilsagn om fondstilsbud på 9 mio. kr. fra A.P. Møller Fondet til restaurering af Thorvaldsens lofter. Derudover gav Borgerrepræsentationen i alt 3,5 mio. kr. til formålet. Endelig har museet selv bidraget med 1 mio. kr. Det samlede bruttoanlægsbudget lød på i alt 13,5 mio. kr., afsat over årene 2010-2015.

Sagsbehandler
Jacob Buch Knudsen**Regnskab**

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2015 p/l. Projektet har løbet over seks budgetår, og der er derfor en afvigelse mellem det samlede regnskab fremskrevet til 2015 p/l jf. tabel 1 nedenfor og så det reelle regnskab.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2015 p/l.

1.000 kr., i 2015 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 06.10 2011, pkt. 7 (vedtagelsen af Budget 2012)	3.651	3.651	0
BR 11.10 2012, pkt. 18	10.290	10.283	7
Tilskud fra Maersk Fonden	-9.261	-9.619	358
I alt, år 2015	4.680	4.315	365

Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Det reelle mindreforbrug er på 186.000 kr., der foreslås anvendt til indledende arbejder vedr. restaurering af de fire indvendige facader mod gården på Thorvaldsens Museum.

Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

Prisændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget på 186 t. kr. udgør ca. 1,3 pct. af bruttobudgettet og skyldes almindelige udsving.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartotek

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, da der er tale om et kunstværk.