

Bilag 1.1. Bevillingen på skoleniveau er angivet som den reelle kasse-mæssige effekt. Alle tal er i hele kroner.

Projekt nr.	Projekt navn	Bygningstype og bygningsdel jf. bevillingerne	Faktisk finansiering	Besparelse jf. BR 15-04-2010 pkt. 19	Indtægter faglokaler og tilgængelighed	Samlet forbrug	Mer-/mindreforbrug.	Afleveringsdato	Ibrugtagningsdato	Aktivitetsændring op mod de oprindelige bevillinger	Omkostningsændringer op mod de oprindelige bevillinger	Tidsforskydning
382	Amager Fælled Skole	Indvendigt: Faglokaler Toiletter Udvendig: Facader Tag Vinduer/dører Teknik: Ventilationsanlæg	28.939.903		375.000	31.179.127	(1.864.224)	14-05-2010	14-05-2010	Øget krav om tilgængelighed	Merforbruget skyldes øget myndighedskrav fra Center for Byggeri i forbindelse med placering af elevator.	
383	Grøndalsvængets Skole	Indvendigt: Faglokaler Toiletter Udvendig: Tag	2.554.027			5.908.433	(3.354.406)	10-06-2010	10-06-2010	Øget myndighedskrav på tilgængelighed	Merforbruget skyldes etablering af tilgængelighed og flere omkostninger til toiletter og faglokaler end oprindeligt estimeret.	
384	Kirsebærhavens Skole	Indvendigt: Faglokaler Udvendig: Vinduer/døre	5.500.000			4.715.108	784.892	01-07-2010	01-07-2010		Mindreforbruget skyldes gunstigt licitationsresultat. Mindreforbruget på sager indgår i besparelsen jf. BR 15-04-2010 pkt. 19	
385	Kirsebærhavens Skole	Indvendigt: Faglokaler Toiletter Udvendig: Facader Fundament Tag Vinduer/dører Teknik: Varmeanlæg Terræn: Dræn Faste belægninger Kloak	30.308.809	(6.000.000)		25.224.983	(916.173)	01-07-2010	01-07-2010		jvf. Sag 384	
386	Grundtvigskolen	Indvendigt: Faglokaler Udvendig: Facader Fundament Tag Vinduer/døre	11.107.744			11.252.691	(144.947)	24-10-2011	24-10-2011		Intet at bemærke. Mindreforbrug under 2%	
387	Sønderbro Skole	Udvendig: Vinduer/dører Terræn: Kloak	6.300.000			7.249.641	(949.641)	23-02-2011	23-02-2011		Økonomi sammenlagt med 388	
388	Sønderbro Skole	Teknik: Afløb El-installationer Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg	18.095.837			17.697.257	398.581	01-05-2012	01-05-2012		Der er ingen væsentlig omkostningsændring.	
389	Vesterbro, Ny Skole	Indvendigt: Faglokaler Toiletter Udvendig: Facader Fundament Tag Vinduer/dører Teknik: Varmeanlæg	40.819.176	(2.000.000)	3.549.660	39.021.451	3.347.386	19-04-2010	19-04-2010	Øget krav om tilgængelig	Tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet var ikke oprindeligt estimeret ind i projektet.	
390 UDGAET	Bispebjerg	Indvendigt: Basislokaler	200.000	(200.000)		-	-	-	-		Udgået da Bispebjerg skole blev sammenlagt med Grundtvigsskolen til Tagensbo Skole.	
391	Ellebørg Skole	Indvendigt: Bad/omklæd.	1.800.000			1.313.312	486.688	01-02-2009	01-02-2009		Mindreforbruget skyldes gunstigt licitationsresultat	

393	Hillerødgade Skole	<i>Indvendigt:</i> Aulaer Bad/omklæd. Basislokaler Faglokaler Gymnastiksale Toileter Øvrige lokaler <i>Udvendig:</i> Facader Fundament Tag Vinduer/dører <i>Teknik:</i> Afløb El-installationer Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg <i>Terræn:</i> Dræn Faste belægninger Kloak Legepladser	35.824.804	(4.000.000)	800.000	31.738.590	886.215	27-07-2010	27-07-2010	Mindreforbruget skyldes gunstig licitation	Afl levering af vinduer aftalt udskudt / Øvrige arbejder 16-04-2010 iht. udbud
394	Klostervænget Skole	<i>Indvendigt:</i> Aulaer Bad/omklæd. Basislokaler Faglokaler Gymnastiksale Toileter Øvrige lokaler <i>Udvendig:</i> Facader Fundament Tag Vinduer/dører <i>Teknik:</i> Afløb El-installationer Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg <i>Terræn:</i> Dræn Faste belægninger Kloak Legepladser	29.247.481	(2.000.000)		26.622.607	624.874	19-05-2010	19-05-2010	I forhold til oprindelig bestilling har der været færre arbejder end forventet i forbindelse med renovering af omklædningsrum, øvrige lokaler og vinduer	Mindreforbruget skyldes færre arbejder ifm. renoveringen af omklædningsrum, øvrige lokaler og vinduer
395	Nyboder Skole	<i>Indvendigt:</i> Aulaer Bad/omklæd. Basislokaler Faglokaler Gymnastiksale Toileter Øvrige lokaler <i>Udvendig:</i> Facader Fundament Tag Vinduer/dører <i>Teknik:</i> Afløb El-installationer Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg <i>Terræn:</i> Dræn Faste belægninger Kloak	12.999.000			13.101.236	(102.236)	01-08-2009	08-08-2009		Merforbruget udgør mindre en 1% af bevillingen og ligger derfor indenfor normal usikkerhed.

396	Hyltebjerg Skole	Indvendigt: Toileter Teknik: Vandinstallationer	1.921.200			1.007.672	913.528	25-05-2009	10-06-2009		Mindreforbruget skyldes færre udgifter til renovering af gårdtoilet end antaet	
397	Kort låse system	Teknik: El-Installationer	5.872.217			5.847.788	24.429	22-09-2011	22-09-2011		Mindreforbrug skyldes gunstige licitationsresultater for den prioriterede række af skoler som har fået etableret kort-/låsesystem.	
398	Sankt Annæ Gymnasium	Teknik: Vandinstallationer	200.000			222.300	(22.300)	01-03-2009	01-03-2009		Merforbruget skyldes tilkøb af mindre ekstraarbejder.	
399 UDGÅET	El-inst Generelt etape 3/3 3.kl	Teknik: El-Installationer	1.000.000			363	999.637	-	-		Projektet er udgået.	
400	Kildevældsskolen	Udvendigt: Tag	782.000			1.017.123	(235.123)	07-06-2010	01-07-2010		Merforbruget skyldes mere omfattende arbejder ifm gårdtoiletter ifm nedrivning af gl. toiletbygning og opførelse af en ny.	
401	Guldberg Skole: Sjællandsgade og Stevns-gade	Indvendigt: Aulaer Bad/omklæd. Basislokaler Faglokaler Gymnastiksale Toileter Øvrige lokaler Udvendigt: Facader Fundament Tag Vinduer/dører Teknik: Afløb El-installationer Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg Terræn: Dræn Faste belægninger Kloak	41.986.000	861.740		38.806.386	4.041.354	08-01-2010	08-01-2010		Mindreforbruget skyldes gunstigt licitationsresultat	
402	Vanløse Skole	Indvendigt: Faglokaler Terræn: Dræn Faste belægninger Kloak Legepladser	9.198.638			9.264.241	(65.603)	26-11-2008	26-11-2008		Lille merforbrug skyldes flere uforudsete udgifter end forventet.	
403	Gasværksvejens Skole	Udvendigt: Tag	485.000			484.688	312	01-02-2008	01-02-2008		Mindreforbrug under 1%	
404	Diverse skoler, klump 1		-			602.068	(602.068)	18-12-2009	18-12-2009	Dette er ikke en separat sag. Denne dækker over administrationsbidrag for sagerne 405, 406, 407.	Mindreforbruget på de 3 sager 405 - 407 skyldes gunstige licitationsresultater samt fordele ved at håndtere genopretning af 3 skoler som en samlet sag.	

405	Frederiksgård Skole	<i>Indvendigt:</i> Aulaer Bad/omklæd. Basislokaler Faglokaler Gymnastiksale Toileter Øvrige lokaler <i>Udvendig:</i> Facader Fundament Tag Vinduer/dører <i>Teknik:</i> Afløb El-installationer Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg <i>Terræn:</i> Dræn Faste belægninger Kloak	6.113.000			5.077.001	1.035.999	18-12-2009	18-12-2009		Mindreforbruget skyldes at fordeling af midler indenfor de 3 skoler der blev udført som en samlet sag, hvor aktiviteterne blev igangsat ud fra efter behov. Sagen blev udført med Korsager Skole og Hannsted Skole. Samlet set er der et mindreforbrug på sagerne.	
406	Hanssted Skole	<i>Indvendigt:</i> Aulaer Bad/omklæd. Basislokaler Faglokaler Gymnastiksale Toileter Øvrige lokaler <i>Udvendig:</i> Facader Fundament Tag Vinduer/dører <i>Teknik:</i> Afløb El-installationer Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg <i>Terræn:</i> Dræn	18.879.685			14.054.096	4.825.590	18-12-2009	18-12-2009	Reparation af gulvbelægninger, renovering af vinduer, ny facadebeklædning, lovgiggørelse af tekniske installationer	Mindreforbruget skyldes at fordeling af midler indenfor de 3 skoler der blev udført som en samlet sag, blev fordelt ud fra konstateret behov. Sagen blev udført med Frederiksgaars Skole og Korsager Skole(Klump 1). Samlet set er der et mindreforbrug på sagerne.	0
407	Korsager Skole	<i>Indvendigt:</i> Aulaer Bad/omklæd. Basislokaler Faglokaler Gymnastiksale Toileter Øvrige lokaler <i>Udvendig:</i> Facader Fundament Tag Vinduer/dører <i>Teknik:</i>	12.015.611			16.040.348	(4.024.737)	18-12-2009	18-12-2009	Udbedring af skimmel grundet vandskade, dræn, kloaker og nye lofter og el-installationer i større omfang.	Mindreforbruget skyldes at fordeling af midler indenfor de 3 skoler der blev udført som en samlet sag, blev fordelt ud fra konstateret behov. Sagen blev udført med Frederiksgaars Skole og Korsager Skole(Klump 1). Samlet set er der et mindreforbrug på sagerne.	0
408	Langelinje Skole GOPF 2007-200	<i>Indvendigt:</i> Faglokaler	2.001.936			1.453.486	548.450	20-05-2010	20-05-2010		Projektet er udført under projekt 410	

409	Enghave Plads Skole	<i>Indvendigt:</i> Aulaer Bad/omklæd. Basislokaler Faglokaler Gymnastiksale Toileter Øvrige lokaler <i>Udvendig:</i> Facader Fundament Tag Vinduer/dører <i>Teknik:</i> Afløb El-installationer Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg <i>Terræn:</i> Dræn Faste belægninger Kloak Legepladser	23.534.027			25.407.052	(1.873.025)	01-03-2012	01-03-2012		Merforbruget skyldes ekstra krav til tilgængelighed, og det har været nødvendigt at sikre klimaskærmen yderligere
410	Langelinieskolen	<i>Indvendigt:</i> Aulaer Bad/omklæd. Basislokaler Faglokaler Gymnastiksale Toileter Øvrige lokaler <i>Udvendig:</i> Facader Fundament Tag Vinduer/dører <i>Teknik:</i> Afløb El-installationer Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg <i>Terræn:</i> Dræn Faste belægninger Kloak	20.497.000			26.003.139	(5.506.139)	20-05-2010	20-05-2010	Ekstra krav til tilgængelighed, genopretning af gymnastiksal samt legeplads er indgået i en besparelse	Projektet er slået sammen med projekt 408. Det samlede merforbrug skyldes ekstra krav til tilgængelighed, og det har været nødvendigt at sikre klimaskærmen yderligere
411	Sundbyøster Skole	<i>Indvendigt:</i> Aulaer Bad/omklæd. Basislokaler Faglokaler Gymnastiksale Toileter Øvrige lokaler <i>Udvendig:</i> Facader Fundament Tag Vinduer/dører <i>Teknik:</i> Afløb El-installationer Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg <i>Terræn:</i> Dræn Faste belægninger Kloak	35.131.234			37.988.278	(2.857.043)	01-11-2011	01-11-2011	Vinduer var i dårligere stand end først forventet. Det var nødvendigt at prioritere kloaken. Ekstra krav til tilgængelighed.	Merforbruget skyldes ekstra krav til tilgængelighed, og det har været nødvendigt at sikre klimaskærmen yderligere
295	Bellehøj Idrætsskole	<i>Udvendig:</i> Vinduer/dører <i>Terræn:</i> Dræn Faste belægninger Kloak Legepladser	5.869.313			5.082.200	787.113	12-12-2008	19-12-2008		Mindreforbrug pga. gunstigt licitationsresultat

306	Blågårds/Hellig Kors Skole St.	Indvendigt: Faglokaler	5.367.861			5.461.705	(93.845)	01-10-2010	04-10-2010		Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger	Disse arbejder blev udført sideløbende med skolesammenlægningen og blev derfor forsinket.
307	Brønshøj Skole	Indvendigt: Toileter	2.906.099			2.109.836	796.263	30-03-2009	30-03-2009		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation	
318	Christianshavns Skole	Indvendigt: Faglokaler	1.163.601			2.103.143	(939.542)	24-02-2010	24-02-2010	Der er udført elevator ud over hvad der er beskrevet i GOPF. Denne bevilling er tilsyneladende ikke tilgået sagen.	Merforbruget skyldes elevator	Oprindeligt udbud 02-10-2009 / Faglokale 20-10-2009 / Elevator 24-02-2010. Tidsforskydning skyldes aktivitetsændr.
319	Classenske Legatskole, Den	Indvendigt: Faglokaler Toileter Udvendig: Facader Vinduer/dører	5.571.152	800.000		6.240.892	130.260	01-11-2011	01-11-2011		Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger	
320	Gerbrandskolen	Indvendigt: Faglokaler Toileter Øvrige lokaler Udvendig: Facader Tag Vinduer/dører Terræn: Faste belægninger Kloak	24.651.500			19.817.994	4.833.506	17-05-2010	17-05-2010		Mindreforbruget skyldes et meget gunstigt licitationsresultat.	
321	Husum Skole	Indvendigt: Faglokaler	3.416.263			2.529.622	886.641	10-06-2010	10-06-2010		Mindreforbruget skyldes gunstigt licitationsresultat	
322	Højdevangens Skole	Indvendigt: Faglokaler Udvendig: Tag Vinduer/dører Terræn: Faste belægninger Kloak Legepladser	17.722.168			18.322.285	(600.117)	25-01-2010	25-01-2010		Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger	Oprindeligt kontraktoplæg 31-01-2010
323	Kildevældsskolen	Indvendigt: Toileter	1.472.410			1.799.831	(327.420)	07-06-2010	07-06-2010		Se projekt 400	
324	Lykkebo Skole	Indvendigt: Faglokaler	4.443.369	(2.000.000)	800.000	2.397.107	846.262	10-06-2010	10-06-2010		Mindreforbrug pga. fordelingen ved at sammenkøre projektet med 5 andre sager.	
325	Matthæusgades Skole	Terræn: Dræn Faste belægninger Kloak Legepladser	2.198.451			2.458.728	(260.277)	24-09-2010	25-09-2010		Merforbruget skyldes mange uforudsigelige arbejder dukkede op under byggeprocessen.	De mange ekstra arbejder betød at ibrugtagningen måtte udskydes.
326	Oehlenschlägersgades Sk.	Indvendigt: Toileter	1.489.835			1.560.912	(71.076)	12-01-2009	19-01-2009		Merforbruget er under 2%, dette merforbrug forklares ikke.	

327	Peder Lykke Skole	Indvendigt: Faglokaler Udvendig: Vinduer/dører	5.618.587			5.989.334	(370.747)	15-02-2010	15-02-2010		Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger	Oprindeligt kontraktoplæg 31-01-2010
328 UDGÅET	Randersgade Skole	Indvendigt: Toileter	77.444	(80.000)		-	(2.556)	-	-		Udgået da der er gennemført en ombygning på skolen hvori toiletterne indgik.	
329	Rådmandsgade Skole	Indvendigt: Toileter	3.440.465			3.664.325	(223.860)	10-06-2009	17-06-2009		Merforbruget er 3% dette merforbrug forklares ikke.	
330	Skolen ved Sundet	Indvendigt: Faglokaler Toileter Udvendig: Tag Vinduer/dører	12.519.845			13.193.210	(673.365)	31-01-2010	31-01-2010		Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger 2%	
331	Sundpark/Østrigsgades Skole (Lergravsparken Skole).	Indvendigt: Toileter Udvendig: Facader Vinduer/dører Teknik: El-installationer Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg Terræn: Dræn Faste belægninger	15.424.976			18.660.405	(3.235.430)	15-05-2011	15-05-2011		Omfanget af renoveringsarbejderne var større end oprindeligt forventet i projekteringen.	Grundet senere opstart, samt opdagelse af et stort udbud af ægte husvamp i Sundpark bygning 2009 blev byggesagen forsinket.
332	Tingbjerg Skole	Indvendigt: Basislokaler Faglokaler Øvrige lokaler Teknik: Afløb El-installationer Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg Terræn: Dræn Faste belægninger Kloak Legepladser	39.437.110	(720.000)	800.000	39.304.230	212.881	17-03-2010	17-03-2010		Mindre forbruget skyldes gunstigt licitationsresultat	
333	Vibenshus Skole	Indvendigt: Faglokaler Toileter	3.217.812		800.000	2.797.694	1.220.118	10-06-2010	10-06-2010		Mindre forbruget skyldes gunstigt licitationsresultat	
308	Vigerslev Alle Skole	Indvendigt: Bad/omklæd. Basislokaler Faglokaler	13.748.306	(3.000.000)	2.440.005	10.998.142	2.190.169	10-06-2010	10-06-2010		Mindre forbruget skyldes gunstigt licitationsresultat og tilskudet fra Indenrigs- og Socialministeriet var ikke estimeret ind i projektet.	
309	Øster Farimagsgade Skole	Udvendig: Facader Tag Vinduer/dører	4.384.318			5.355.981	(971.663)	10-06-2010	10-06-2010		Merforbruget skyldes at vinduerne var i væsentlig dårligere stand end først antaget	
310	Alholm Skole	Indvendigt: Toileter	2.441.433			1.940.653	500.779	30-03-2009	30-03-2009		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation	Oprindeligt kontraktoplæg 13. februar 2009
311	Fælles Ejendom	Forundersøgelser	3.383.349			3.165.211	218.139	01-03-2010	01-03-2010		Fælles omkostninger til projektering og forundersøgelser.	
562 NY	Kildevældsskolen, Vinduesparti		-			1.214.780	(1.214.780)	01-10-2010	04-10-2010	Udskiftning af vinduesparti, som var i fare for at bryde sammen.	Projektet ikke var med i den oprindelige GOPP bevilling, men blev prioriteret ind.	
I alt			583.280.000	(20.000.000)	(11.226.405)	574.468.684	37.721					