



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 12.10.2011

Sagsnr. 2011- 107814

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2011 vedr. Vanløse Skole.

- Projekt navn** : Vanløse Skole
Bevillingsnr. : 355053063
Afleveringsdato : 21.12.2007 (fritidshjem), 18.06.2008 (hal), 26.11.2008 (skole),
14.08.2009 (skolegård-vest)
Ibrugtagningsdato : jan. 2008 (fritidshjem), aug. 2008 (hal), nov. 2008 (skole),
aug. 2009 (skolegård-vest)
Projektbeskrivelse : Vanløse Skole, om- og udbygning, modernisering, opførelse af ny
idrætshal og udvidelse af det eksisterende fritidshjem Klitten .

Projektet blev opstartet i 2001 med udarbejdelse af en helhedsplan med hensigt om at udbygge skolen fra 2 til 3 spor. Senere viste prognosen for børnetallet i området, at der ikke var behov for en fuld udvidelse af skolen. Helhedsplanen blev tilpasset og det blev vedtaget at ud- og ombygge skolen med nye faglokaler, foretage en gennemgribende modernisering af basislokalerne, foretage diverse omrokeringer af bl.a. lærerfaciliteterne og etablere et pædagogisk center. Desuden at modernisere udearealerne og etablere legeplads og boldbane i skolegården.

Der er opført en ny idrætshal med en fuld håndboldbane, tilskuerbalkon og hallen indeholder også musiklokaler til skolens undervisningsbrug. Det tilhørende fritidshjem Klitten er ligeledes blevet udbygget for at imødekomme kravet til øget kapacitet.

Projektet er opstartet i den tidligere Uddannelses & Ungdomsforvaltningen og færdiggjort af Københavns Ejendomme med Børne- & Ungeforvaltningen.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 189-03 pkt.17 af 8-5-2003 projektforslag og hovedprojekt	6.830	90.094	-83.264
BR 577/03 af 11-12-2003 første del af 1 etape	2.799	0	2.799
BR 382-04 af 26-8-2004 anden del af 1 etape	3.849	0	3.849
BR 165-05 af 17-3-2005 færdiggørelse af etape 1	8.862	0	8.862
BR 165-05 af 17-3-2005 projektering af etape 4, Skole og KKFO	2.740	0	2.740
BR 165-05 af 17-3-2005 projektering af etape 2 og 3	1.146	0	1.146
BR 371-05 pkt 57 af 15-6-2005 etab.af idrætshal	13.863	0	13.863
BR 371-05 pkt 57 af 15-6-2005 etab.af tilskuerbalkon og udenomsarealer	4.354	0	4.354
BR 371-05 pkt 57 af 15-6-2005 etab.af hal, Fritidshjem og musiklokaler	23.851	0	23.851
BR 452-06 af 31-08-2006 Besparelse	-561	0	-561
BR 600-06 af 02-11-2006 Modernisering af Vanløse skole	26.648	0	26.648
BR 600-06 af 02-11-2006 Modernisering af Vanløse skole, Regnskabsforklares af BUF (inventar mv.)	-1.312	0	-1.312
BR 231-07 Tillægsbevilling til Institution Klitten, Vanløse (energiklasse 2)	422	0	422
Indtægter/tilskud	0	0	0
I alt	93.491	90.094	3.397

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mindre forbruget på tkr. 3.397, skyldes primært prisfremskrivning. Der har været et reelt mindre forbrug på ca. tkr. 700 svarende til under 1% af budgettet.
Tidsforskydninger		X	Tidsplanen er overholdt.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	62.151	62.151	Folkeskole	10	22.12.2006
I alt	62.151	62.151			

Projektet er medtaget i OBR's anlægskartotek, da der er tale om en til- og udbygning.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk