



Bilag 1: Royal Arena - budgetoverskridelse

Arena CPHX P/S har ultimo februar 2016 meddelt ejerne, at budgetoverskridelsen nu opgøres til 85 mio. kr., jfr. nedenstående tabel:

09-03-2016

Sagsnr.
2016-0046362

Dokumentnr.
2016-0046362-1

Sagsbehandler
Thor Rasmussen

Budgetoverskridelse

Kompensation til øvrige entreprenører for forsinkelser	31 mio. kr.
- fradrag for samlet dagbodskrav over for stålentreprenør	- 6 mio. kr.
Ekstraordinære omkostninger til vinterforanstaltninger	8 mio. kr.
Ekstraordinære omkostninger til personale, kontorer mv.	16 mio. kr.
Renter samt afdrag på forhåndslån	16 mio. kr.
Tidligere indgåede aftaler med stålentreprenør	20 mio. kr.
Samlede ekstraudgifter, ca.	85 mio. kr.

**Kontoret for Selskaber
og Aktivstrategi**

Rådhuset, 2. sal, 26
1599 København V

Direkte telefon
5137 2841

E-mail
tor@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk