



Anlægsregnskab 2016: Anlægsbevillinger til midlertidige pavilloner ved Skolen i Sydhavnen, Kgs. Enghave (2013-57025)

Projektnavn: Midlertidige pavilloner ved skolen i Sydhavnen

Bevillingsnr.: 355053735

Afleveringsdato: 05.08.2013

Ibrugtagningsdato: 05.08.2013

Projektbeskrivelse: Pavilloner til Skolen i Sydhavnen

Projektering samt etablering af midlertidige pavilloner ved Skolen i Sydhavnen, som følge af branden i skolens hovedbygning i november 2012.

De opstillede pavilloner indeholdt 2 etager med 7 klasselokaler, KKFO, faglokale til naturteknik, administration og personalefaciliteter.

Placering af pavilloner er sket på skolens ejendom og i området ved den fremtidige kanal.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 28-02-2013, pkt. 6	545		
BR 28-02-2013, pkt. 6. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-3		
BR 25-04-2013, pkt. 14	1.091		
BR 25-04-2013, pkt. 14. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-5		
I alt (Byggeri København)	1.628	1.823*	-195

Note: *Bruttoforbruget udgør 8,5 mio. kr., hvoraf 7,0 mio. kr. er dækket af indtægter fra forsikringsordningen.

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes udelukkende prisfremskrivningen til 2016 prisniveau, da hovedparten af udgiften er dækket af interne forsikringsmidler.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	7.935	0	-	-	-
I alt	7.935	0			

Projektet optages ikke anlægskartoteket, fordi der er tale om midlertidige pavilloner opsat til genhusning i forbindelse med brandsag.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk