

**Bilag 8 - Anlægsregnskab for Parkourbane ved Amager Strand**

Dags dato: 16-02-2016

Ibrugtagningsdato: 01-08-2015

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede under de mindre sager i Budget 2015 midler til etablering af en parkourbane på Amager Strand.

Regnskab

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2016 p/l. BR bevilgede 1.000 t. kr. (2015 p/l) svarende til 1.016 t. kr. i 2016 p/l. Grundet anlægsloftet i 2015, blev midlerne først reperiodiseret til 2014, hvorefter de i overførselssagen 2014-2015 blev ført tilbage til 2015. Da midlerne ikke fremskrives ved sådan en overførsel, opstår en mindre afvigelse mellem det bevilgede budget og det faktiske i Tabel 1, som medfører merforbruget.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2016 p/l.

1.000 kr., i 2016 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 02-10-2014, pkt. 6	1.003	1.016	-13
I alt	1.003	1.016	-13

Merforbruget for projektets regnskab, som skyldes en difference ifm. prisenfremskrivninger mellem 2014 og 2015, vil blive opvejet af et samlet mindreforbrug for afsluttede projekter i forvaltningen i 2015.

Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

Prisændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartotek

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, da der er tale om et anlægstilskud.

16-02-2016

Sagsnr.

2016-0029271

Dokumentnr.

2016-0029271-9

Sagsbehandler

Jonas Raaschou Wermuth

ØkonomiNørre Søgade 35
1370 København KMobil
5172 8892E-mail
CX6Z@kff.kk.dkEAN nummer
5798009780560