

Bilag 2 Proceslinje for ændringer af ibrugtagningsdatoen

Oktober 2013 Vedtagelse af budget 2014, hvor det også blev besluttet at udarbejde en udviklingsplan for Urbanplanen.

Maj 2014 Godkendelse af overførselssagen 2013/14, her bevilliges 7 mio. kr. til forbedring af adgangsvejen ind til Remiseparken, Peder Lykkes Vej som det første anlægsprojekt i urbanplanen.

Oktober 2014 Vedtagelse af budget 2015, hvor der bevilliges 50 mio. kr. til fornyelse af Remiseparken. I den forbindelse beslutter forvaltningen at slå det to projekter sammen og udvikle dem under ét. Herved skubbes ibrugtagningsdatoen for Peder Lykkes Vej fra december 2016 til december 2018.

Januar 2015 Arbejdet med udarbejdelse af program for Peder Lykkes Vej og Remiseparken igangsættes, herunder:

- Dybdegående omverdensinddragelse
- Antropologisk analyse af Remiseparken
- Landskabsanalyse
- Tællinger af ophold, cyklister og gående i Remiseparken
- Parkeringstællinger
- Opsamling fra Urbanfestivalen
- Afholdelse af møder med følgegruppe og grundejerne af Peder Lykkes Vej

November 2015 "Klimatilpasning og skybrudssikring af København" godkendes, herunder at der i Remiseparken skal indarbejdes en klimaløsning. Projektet anlægsbudget øges hermed med ca. 23 mio. kr. og omfatter nu også et udviklingsarbejde omkring skybrud og hverdagsregn. Ibrugtagningsdatoen for det samlede projekt (Peder Lykkes Vej og Remiseparken) forsinkes med 9 måneder til september 2019.

Januar 2016 De nye EU-regler for udbud træder i kraft og forlænger udbudsprocessen med 3 måneder. Ibrugtagningsdatoen for det samlede projekt er nu december 2019.

Januar 2016 Proces med rådgiverudbud igangsættes.