

Medlems af Borgerrepræsentationen

Katrina Feilberg,

Dato: 15. februar 2009

Sagsnr.: 2010-24492

Dok.nr.: 2010-99963

**Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 5. februar 2010 af
Katrina Feilberg vedrørende status på Bavnehøj**

Spørgsmål

Status på Bavnehøj:

Kultur- og Fritidsborgmesteren bedes skriftlig redegøre for status på byggeriet af Streetmekka, Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK) og det fælles gårdareal – indeholdende en status på den økonomiske situation, hvor langt KEjd er i byggeprocessen og tidspunkt for åbning af Streetmekka og AFUK.

Svar

Vedr: AFUK og Streetmekka

Der blev oprindeligt bevilget en samlet ramme på 40 mio. kr. til byggesagen. Hertil kom tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 3 mio. kr., hvoraf de 800.000 kr. er tilskud til renovering af gården, Enghavevej 82.

Der har undervejs været flere problemer i byggesagen: Forsinket byggestart, vinterforanstaltninger, forlænget byggeperiode, asbestfund og konstatering af materialet PCB i vinduesfuger. Derfor er der stødt udgifter til sagen, som ikke var indeholdt i det oprindelige budget.

Københavns Ejendomme har i samråd med bestillere og brugere fundet tiltag, som kan reducere byggesagens omkostninger. Der blev afholdt møde med bestillere, brugere og bygherrerådgiver onsdag den 10. februar 2010, hvor tiltagene blev drøftet og vurderet yderligere i den omtalte kreds. Det er vigtigt for Kultur- og Fritidsforvaltningen, at brugerne stadig oplever en stor nytteværdi af de nye lokaler og får de funktionaliteter, de er stillet i forventning.

For at fremskynde AFUKs fraflytning fra deres nuværende adresse på Kigkurren mest muligt, koncentrerer byggeriet p.t. om færdiggørelse

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 23 42

Telefax
33 66 70 35

E-mail
klvoll@kff.kk.dk

www.kk.dk

af deres del af projektet. AFUKs lokaler forventes at være færdige 1. maj 2010.

Idet Streetmekka ikke har samme undervisningsmæssige forpligtigelser, er de indforstået med, at deres lejemål først er klar til indflytning 1. juni 2010.

Tagarbejderne over remiserne, som også omfatter de tidligere lejemål for Parkering København og Hjemmeplejen, forventes afsluttet 15. juni 2010.

Vedr: renovering af gården Enghavevej 82

Der er valgt en rådgiver til gårdprojektet, som har afholdt nogle workshops og færdiggjort behovsanalysen for alle involverede interessenter i gården. Det er planen at udbyde projektet i licitation i begyndelsen af marts 2010. Projektet forventes afsluttet ultimo august 2010.

Venlig hilsen

Carsten Haurum

/Gyrithe Saltorp